



الجمهورية التونسية  
مهمة التجهيز والإسكان  
وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف

# التقرير السنوي للأداء

لسنة 2023

أفريل 2024

**المحور الأول: تقديم عام لأهم إنجازات المهمة لسنة 2023**

4	.....	1- ملخص لأهم الإنجازات الإستراتيجية للمهمة
6	.....	2- نتائج تنفيذ ميزانية المهمة

**المحور الثاني: الإنجازات الخاصة ببرامج المهمة لسنة 2023**

**البرنامج 1: البنية الأساسية للطرق**

11	.....	1- نتائج أداء البرنامج
17	.....	2- نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج

**البرنامج 2: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت**

26	.....	1- نتائج أداء البرنامج
34	.....	2- نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج

**البرنامج 3: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان**

37	.....	1- نتائج أداء البرنامج
44	.....	2- نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج

**VI - البرنامج 9 : القيادة والمساندة**

58	.....	1- نتائج أداء البرنامج
66	.....	2- نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج

المحور الأول:

تقديم عام لأهم إنجازات

المهمة لسنة 2023

## 1- ملخص لأهم الإنجازات الاستراتيجية للمهمة

تتمثل غاية مهمة التجهيز والإسكان في السهر على تنفيذ سياسة الدولة في مجالات البنية التحتية وحماية المناطق العمرانية من الفيضانات والتخطيط الترابي والعمراني وتوفير السكن اللائق بهدف التكيف مع متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق رفاه للمواطنين وتحسين مستوى عيشهم على قدم المساواة، إلى جانب تعزيز الإستثمارات في جميع المناطق دون تمييز وإشعاع البلاد على المستويين الإقليمي والعالمي.

أما رؤية المهمة فيمكن تحديدها من خلال تفعيل مخططات التنمية الخماسية وتتمثل أساسا في استكمال مشاريع البنية الأساسية عبر برمجة إنجاز 1323 كم من الطرقات السيارة و2000 كم من الطرقات السريعة إلى أفق 2030 إلى جانب الانطلاق في إنجاز دراسة استراتيجية في إطار "المشروع الوطني للحماية من الفيضانات" في أفق 2050 وبرمجة إنجاز 41000 مسكنا ومقسما اجتماعيا في أفق 2025 إلى جانب دراسات معمارية متضمنة للنوع الاجتماع. وتتمثل المحاور الاستراتيجية للمهمة في:

- تدعيم نفاذ النساء والرجال والفتيات والفتيان إلى المرافق الأساسية والتنقل بكلّ اريحية وأمان من خلال تطوير وصيانة شبكة الطرقات (السيارة و المرقمة والمسالك الريفية) بجميع مكوناتها.
- تعزيز حماية الأشخاص وخاصة منهم الفئات الهشة والممتلكات عبر الحد من مخاطر الفيضانات وحماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة،
- تهيئة ترابية وعمرانية وسياسة سكنية مستدامة ودامجة وميسرة لجميع فئات المجتمع وتعزيز نفاذهم للفضاءات العامة والمرافق الأساسية وتكريس حقهم في السكن اللائق والميسر،

- حوكمة المهمة وضمان تسيير ناجح لمواردها وإيلاء الأهمية إلى نفاذ النساء لمواقع صنع القرار الخاصّ بأداء المهمة.

وتضمنت مهمة التجهيز والإسكان لسنة 2023 ثلاثة برامج عملياتية وبرنامج قيادة ومساندة موزعة كما يلي.

- البرنامج الأوّل: البنية الأساسية للطرق

- البرنامج الثاني: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت

- البرنامج الثالث: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

- برنامج القيادة والمساندة

أما بخصوص أداء المهمة الإجمالي فيمكن تقييمه من خلال الأهداف التي حققت تقدّما هاما على غرار هدف البرنامج الأول " تطوير شبكة الطرقات السيارة والطرقات المرقمة على الصعيد الوطني والمغربي " إذ بلغت نسبة انجاز مؤشر قياسه "نسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية (عرض يساوي أو يفوق 7 أمتار)" 102، % حيث تم استكمال انجاز عدّة مشاريع على غرار تهيئة الطريق الوطنية 16 بولاية قابس بطول 21 كلم وكذلك تهيئة 58 كلم من الطرقات المرقمة بكل من ولايات منوبة وبن عروس ونابل وزغوان إلى جانب نسبة التقدم الهامة لبقية المشاريع الأخرى في طور الإنجاز.

أما على مستوى البرنامج الثاني فإن الهدف: "حماية المدن من الفيضانات" حقق تقدما هاما من خلال نتائج قياس مؤشراتته على غرار المؤشر: "النسبة السنوية لجهر المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات" الذي ناهز 99% ويعود ذلك لزيادة طول المنشآت التي يتم جهرها وتنظيفها سنويا

خاصة وأنها أصبحت مصبا لفضلات البناء مما يترتب عنه تدخلا مستمرا من طرف مصالح الوزارة.

أما بخصوص البرنامج الثالث فقد حققت عدّة أهداف تقدما مقارنة بالسنة الفارطة ومن أهمها الهدف "النهوض بالتهيئة الترابية " والهدف " النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر " وذلك من خلال قراءة في نتائج مؤشراتها على غرار المؤشر: "نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي" الذي حقق نسبة انجاز بـ97% مقارنة بسنة 2022 (85%)، ذلك أن دراسات أمثلة التهيئة الترابية والرصد الترابي المعنية شملت 20 ولاية من جملة ولايات الجمهورية فضلا عن استكمال برنامج إعداد الأطالس الرقمية لكافة ولايات الجمهورية بإتمام إنجاز الأطالس الخرائطي الرقمي لولاية المهدية و المؤشر: " النسبة التراكمية لتهديب الأحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية" الذي حقق نسبة انجاز هامة بـ 95% ويعود ذلك إلى مواصلة إنجاز أشغال التهديب و إدماج الأحياء السكنية المدرجة ضمن برنامج الجيل الأول وهي 155 حيا والانطلاق في أشغال الجيل الثاني من برنامج تهديب وإدماج الأحياء السكنية الذي يشمل تهديب 160 حيا موزعة على 99 بلدية.

أما بخصوص برنامج القيادة والمساندة، فقد حقق الهدف "تحسين حوكمة المهمة" تقدما ملحوظا بالنظر إلى نتيجة بعض مؤشراتته مثل مؤشر: "التطور السنوي لزيارة مواقع الواب بالمهمة" الذي حقق نسبة انجاز بـ 95% وهو تطور هام مقارنة بسنتي 2021 و2022 ويعود ذلك إلى تحسين محتوى الموقع الإلكتروني للوزارة بالإضافة إلى ادراج خدمات جديدة عبر الموقع كالاطلاع على قوائم المقاولات المرخصة هذا إلى جانب الانطلاق في عدد هام من المشاريع مما ساهم في مزيد اهتمام المواطنين ومتابعة أخبار الوزارة عبر الموقع.

## 2- نتائج تنفيذ ميزانية المهمة

### جدول عدد 1:

### تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2023 مقارنة بالتقديرات

### التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		تقديرات 2023		بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)	انجازات 2023 (2)	ق.م التعديلي (1)		
92%	-9605	112895	122500	اعتمادات التعهد	نفقات التأجير
92%	-10099	112401	122500	اعتمادات الدفع	
101%	328	60789	60461	اعتمادات التعهد	نفقات التسيير
98%	-1200	59261	60461	اعتمادات الدفع	
95%	-10371	213438	223809	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
95%	-10371	213438	223809	اعتمادات الدفع	
135%	470553	1801263	1330710	اعتمادات التعهد	نفقات الإستثمار
82%	-258704	1216716	1475420	اعتمادات الدفع	
100%	0	1310	1310	اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
100%	0	1310	1310	اعتمادات الدفع	
126%	450905	2189695	1738790	اعتمادات التعهد	المجموع
85%	-280374	1603126	1883500	اعتمادات الدفع	

\*دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

## جدول عدد 2:

### تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2023 مقارنة بالتقديرات

#### التوزيع حسب البرامج

الوحدة: ألف دينار

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		انجازات 2023 (2)	تقديرات 2023		بيان النفقات
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)		ق.م التعديلي (1)		
151%	595773	1773683	1177910	اعتمادات التعهد	البرنامج 1
89%	-152301	1225239	1377540	اعتمادات الدفع	
73%	-99342	275333	374675	اعتمادات التعهد	البرنامج 2
70%	-68458	159117	227575	اعتمادات الدفع	
72%	-38727	99380	138107	اعتمادات التعهد	البرنامج 3
78%	-51077	177310	228387	اعتمادات الدفع	
86%	-6799	41299	48098	اعتمادات التعهد	البرنامج 9
83%	-8538	41460	49998	اعتمادات الدفع	
<b>126%</b>	<b>450905</b>	<b>2189695</b>	<b>1738790</b>	اعتمادات التعهد	المجموع
<b>85%</b>	<b>-280374</b>	<b>1603126</b>	<b>1883500</b>	اعتمادات الدفع	

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

تقدر ميزانية مهمة التجهيز والإسكان لسنة 2023 بـ 1 883 500 أ.د. وتتوزع هذه الاعتمادات

بين البرامج على النحو التالي:

البرنامج الأول: 1 377 540 أ.د أي ما يمثل نسبة قدرها 73,15%

البرنامج الثاني: 227 575 أ د أي ما يمثل نسبة قدرها 12,08 %

البرنامج الثالث: 228 387 أ د أي ما يمثل نسبة قدرها 12,10 %

البرنامج التاسع : 49 998 أ د أي ما يمثل نسبة قدرها 2,65 %

بلغت اعتمادات الدفع للبرنامج الأول "البنية الأساسية للطرق" 1377540 أ د بمقتضى قانون المالية

التعديلي لسنة 2023 أما الإنجاز دفعا، فبلغ 1225239 أ د أي بنسبة 89 % .

وبخصوص البرنامج الثاني " حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت" فقد

وقع رصد اعتمادات دفع بقيمة 227575 أ د ضمن قانون المالية التعديلي لسنة 2023 مقابل إنجاز

بلغ 159117 أ د أي بنسبة 70 %.

أما بخصوص البرنامج الثالث "التهيئة الترابية والتعمير والإسكان" فقد وقع رصد 228387 أ د دفعا

ضمن قانون المالية التعديلي لسنة 2023 وبلغت نسبة الإنجاز 78% أي بقيمة 177310 أ د.

كما وقع رصد اعتمادات بقيمة 49998 أ د دفعا لفائدة برنامج "القيادة والمساندة" ضمن قانون المالية

التعديلي لسنة 2023 وتم انجاز 41460 أ د أي بنسبة 83%.

وقد بلغت قيمة التحويلات بين البرامج 900 أ د تمت من طرف برنامج القيادة والمساندة لفائدة

البرنامج 1 "البنية الأساسية للطرق" وذلك بهدف خلاص متخلدات التنوير العمومي تكريسا لمبدأ

ديمومة الميزانية.

المحور الثاني:

الإجازات الخاصة ببرامج المهمة

لسنة 2023

برنامج: البنية الأساسية للطرق

رئيس البرنامج: السيد صلاح الزواري

تاريخ توليه مهمة قيادة البرنامج: 7 فيفري 2020

## 1- نتائج أداء البرنامج

تتمثل استراتيجية البرنامج 1 في تكييف البنية الأساسية للطرق مع متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية عبر ضمان استدامة حركة المرور وضمان سلامة مستخدميها مع مراعاة الجوانب الجمالية والبيئية.

وترتكز استراتيجية البرنامج 1 على محورين أساسيين: الأول يتمثل في تطوير شبكة الطرقات السيارة والطرقات المرقمة والمسالك الريفية على كامل تراب البلاد مما يمكن من ربط مراكز الولايات بالخدمات العمومية لفك العزلة عن المناطق الداخلية والتقليص من التفاوت بين الجهات. أما الثاني فيتمثل في صيانة الرصيد المنجز من البنية الأساسية للطرق والمسالك الريفية لمحافظة على وظيفته. وتعطى الأولوية عند ترسيم الاعتمادات والمشاريع الجديدة إلى المحور الثاني.

وتتمثل أهم الإنجازات البرنامج 1 خلال سنة 2023 في:

- انطلاق أشغال القسطين 6 و7 من الطريق السيارة تونس جلمة

- انطلاق أشغال الأقساط 2,3 و4 من تهيئة 138 كلم من الطرقات المرقمة وإعادة إعلان طلب عروض القسط 1.

- الإعلان عن نتائج تقييم العروض لمشروع وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة 4 ومدينة بنزرت مما من شأنه أن يحسن ويعيد توزيع حركة السير بصفة متوازنة على شبكة الطرقات المهيكلة بمدينة بنزرت من خلال خلق طريق حزامية للمدينة و التي ستعزز جاذبية ولاية بنزرت وانفتاحها على محيطها وإدماج الولاية في الاقتصاد الوطني.

- مشروع تهيئة جزء من الطريق الوطنية رقم 3 بولاية بن عروس على طول 1,2 كلم باستخدام المواد المرسكلة من نفايات الهدم والبناء. ويهدف هذا المشروع إلى حماية الموارد الطبيعية والابتكار التقني وتحفيز صناعة إعادة التدوير وتعزيز البناء المستدام والاقتصاد الدائري. وفي حالة نجاعة هذه التجربة ونجاحها سيتم تعميمها واعتمادها في المشاريع الطرقية المستقبلية.

- الصيانة الدورية والتي تعهد إلى البرامج الفرعية الجهوية

أما الفاعل العمومي شركة تونس للطرق السيارة فيساهم في تحقيق القيمة المنشودة للهدف 1-1 للبرنامج وكذلك المؤشر 1.1.1 والنشاط 1 "الطرق السيارة" حيث يرجع لها انجاز الطريق السيارة صفاقس- قابس- مدن- راس الجدير. وبالتالي لها تأثير جزئي على نتائج المؤشر 1.1.1.

### الهدف 1.1: تطوير شبكة الطرق السيارة والطرق المرقمة على الصعيد الوطني والمغربي

إن بلوغ التطور المرجو لشبكة الطرق والطرق السيارة يجعلها تواكب تزايد حركة النقل الطرقي للبضائع وتنقل الأشخاص بين مختلف جهات البلاد وكذلك الدول المجاورة. لذلك تم اعتماد مؤشرين الأول يعنى بتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرق السيارة والثاني يعنى نسبة الطرق التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية.

المؤشر 1.1.1: النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرق السيارة							
السنة	القيمة المستهدفة*	انجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1) / (2)	انجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	انجازات 2022	انجازات 2021	وحدة المؤشر
2025	71	95%	58	61	56	55,4	%

(\* إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة من الإطار متوسط المدى المضمنة بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2023

يساهم الفاعل العمومي شركة تونس للطرق السيارة في تحقيق القيمة المنشودة للهدف 1-1 للبرنامج والمؤشر 1.1.1. وقد انتهى الجزء من الطريق السيارة الرابط بين قابس - مدين على طول 84 كلم وتم تدشينه بصفة رسمية في 3 فيفري 2023 وبالتالي له تأثير جزئي على نتائج المؤشر. فلم يحقق المؤشر النتائج المرجوة لأن الطريق السيارة تونس جلمة بطول 186 كلم (8 أقساط) التي انطلقت بصفة رسمية في أكتوبر 2022، لم تحقق نسبة المرجوة لتقدم انجاز الأشغال حيث تتراوح بين 2% (القسط 7) و13% (القسط 4) إلى حد ديسمبر 2023.

المؤشر 2.1.1 نسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية (عرض يساوي أو يفوق 7 أمتار)							
السنة	القيمة المستهدفة*	انجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1) / (2)	انجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	انجازات 2022	انجازات 2021	وحدة المؤشر
2025	69,82	102%	71,2	69,6	--	68,7	%

(\* إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة من الإطار متوسط المدى المضمنة بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2023

حقق المؤشر نتائج إيجابية فاقت المأمول بنسبة 2% حيث انتهت بعض المشاريع على غرار تهيئة الطريق الوطنية 16\*2 مسالك بقابس بطول 21 كلم وتهيئة 58 كلم من الطرقات المرقمة ط م 580 وط ج 36 وط م 604 بكل من منوبة وبن عروس ونابل وزغوان ولا تزال مشاريع أخرى في طور الإنجاز بنسب متقدمة.

بالنسبة للهدف الأول تم رصد جملة من الإشكاليات التالية:

- تحرير الحوزة العقارية للمشاريع الطرقية التي تتطلب الكثير من الإجراءات الإدارية والقانونية الطويلة وتداخل العديد من الأطراف في مسار الانتزاع.

- أشغال تحويل شبكات جملة المستلزمين (الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ...) تتطلب مدة زمنية طويلة.

- توقف نشاط بعض المقاطع والذي أثر سلبا على تقدم انجاز جميع المشاريع

ويقترح في هذا الصدد العمل على مزيد التنسيق بين مختلف المتدخلين (المستلزمين العموميين أو وزارة أملاك الدولة ...) للضغط على آجال تحرير الحوزة للتمكن من الانطلاق في انجاز الأشغال وللغرض تم عقد جلسات عمل برئاسة السيدة وزيرة التجهيز والإسكان وبحضور مختلف المتدخلين لتجاوز العقبات.

## **الهدف 2.1: تحسين نفاذ النساء والرجال في المناطق الريفية المعزولة إلى شبكة الطرقات وضمان سلامتهم**

يتم تقييم هذا الهدف من خلال نتائج المؤشر 1.2.1 النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية لفائدة النساء والرجال على حدّ السواء والذي يستند على نتائج نشاطي تهيئة وتعبيد المسالك الريفية. وفي تحقيق النتيجة المرجوة لهذا المؤشر مساهمة في فك عزلة التجمعات الريفية عن المراكز الصحية والتعليمية ومساهمة في تحسين الربط بين مناطق الانتاج ومناطق التوزيع مما سينعكس ايجابيا على استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق الريفية بصفة عامة ومساعدة المرأة الريفية بصفة خاصة الحصول على فرص متكافئة بينها وبين الرجل في مختلف المجالات من حيث الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وكذلك سوق الشغل.

المؤشر 1.2.1 النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية لفائدة النساء والرجال على حدّ السواء							
السنة	القيمة المستهدفة*	انجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1) / (2)	انجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	انجازات 2022	انجازات 2021	وحدة المؤشر
2025	48.3	102%	48,4	47.6	47,2	46,79	%

(\* إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة من الإطار متوسط المدى المضمنة بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2023

تم تغيير في تقديرات المؤشر لسنتي 2023 و2025 على ضوء تحيين إنجازات 2022 بعد انطلاق أشغال تهيئة المسالك الريفية المبرمجة هذا و قد بلغت نسبة الإنجاز سنة 2023 حوالي 48,4 % في حين أنّ التقديرات كانت 47.6% أي بنسبة إنجاز تقدر بـ102%. و ستتحسن هذه النسبة باعتبار تواصل أشغال برنامج تهيئة 912 كلم من المسالك الريفية بـ 22 ولاية والممول من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وتقدر نسبة تقدم انجاز الدفعة الأولى 76% أما الدفعة الثانية فـ 33,3% و ذلك إلى حد ديسمبر 2023.

### الهدف 3.1: المحافظة على جودة شبكة الطرقات

من أولويات البرنامج 1 المحافظة على هيكل الطريق وتوابعه في حالة تسمح بسهولة ويسر حركة المستخدمين وتوفير السلامة اللازمة لهم. وذلك من خلال مجهودات الإدارة السنوية المتمثلة في القيام بأعمال الصيانة الاعتيادية للطرقات (على حساب نفقات التسيير) والصيانة الدورية (على حساب نفقات الاستثمار).

المؤشر 1.3.1 مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة							
السنة	القيمة المستهدفة *	انجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1) / (2)	انجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	انجازات 2022	انجازات 2021	وحدة المؤشر
2025	73,7	97%	67,6	69,9	66,6	66	%

(\* إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة من الإطار متوسط المدى المضمنة بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2023

لم يتم بلوغ القيمة المنشودة لهذا المؤشر نتيجة تأخير انطلاق برنامج الصيانة الدورية للطرقات المرقمة (اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بالخرسانة الاسفلتية) وكذلك لارتفاع أسعار المواد الأولية الخاصة بهذه النوعية من الأشغال مما أدى إلى إعادة ترتيب الأولويات وإعطاء التدخلات التي تنجز باعتمادات مفوضة للجهات (التغليف السطحي، التشوير، النظافة، واصلاح الحفر) الأولية في انطلاق الأشغال عن التدخل الذي ينجز مركزيا (اصلاح الأجزاء المتضررة من الطرقات).

## 2 - نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج:

## جدول عدد 1

### تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2023 مقارنة بالتقديرات

#### التوزيع حسب طبيعة النفقة

(الوحدة: ألف دينار)

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		انجازات 2023 (2)	تقديرات 2023	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)		ق.م. التعديلي (1)		
97%	-1602	51673	53275	اعتمادات التعهد	نفقات التأجير
97%	-1792	51483	53275	اعتمادات الدفع	
103%	1277	50542	49265	اعتمادات التعهد	نفقات التسيير
101%	572	49837	49265	اعتمادات الدفع	
100%	0	200000	200000	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
100%	0	200000	200000	اعتمادات الدفع	
168%	596098	1471468	875370	اعتمادات التعهد	نفقات الإستثمار
86%	-151081	923919	1075000	اعتمادات الدفع	
0%	0	0	0	اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
0%	0	0	0	اعتمادات الدفع	
151%	595773	1773683	1177910	اعتمادات التعهد	المجموع
89%	-152301	1225239	1377540	اعتمادات الدفع	

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

يبين الجدول عدد 1 أن اعتمادات الدفع للبرنامج 1 "البنية الأساسية للطرق" بلغت **1377540**

ألف دينار بقانون المالية لسنة 2023 أما الإنجاز فبلغ 1225239 ألف دينار. وتعد نسبة الإنجاز

العامة 89% مقارنة بالاعتمادات المرصودة بقانون المالية، وهي نسبة مقبولة وتوزع بين الأقسام على النحو التالي:

- إعمادات نفقات التأجير العمومي (القسم 01): بلغت الاعتمادات المنجزة دفعا 51483 ألف دينار وبلغت نسبة الإنجاز مقارنة بقانون المالية 97%.

- إعمادات نفقات التسيير (القسم 02): بلغت الاعتمادات المنجزة دفعا 49837 ألف دينار وبلغت نسبة الإنجاز مقارنة بقانون المالية 101%. يلاحظ تجاوز في الاعتمادات المرسمة نتيجة تحويل اعتمادات من برامج أخرى لفائدة البرنامج 1. وتم استغلال هذه الاعتمادات الإضافية في النشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة لخلاص فواتير كهرباء التنوير العمومي.

- إعمادات نفقات التدخلات (القسم 03): تم رصد إعمادات بقيمة 200000 أ د لفائدة شركة تونس للطرق السيارة بقانون المالية وبلغت نسبة الإنجاز 100%. وتم تخصيصها لخلاص القروض الخارجية.

- إعمادات نفقات الاستثمار (القسم 04): تبلغ اعتمادات الدفع المنجزة 923919 ألف دينار منها 340943 ألف دينار على موارد قروض خارجية موظفة، بنسبة الإنجاز تقدر 86% بمقارنة بقانون المالية. أما الاعتمادات المرسمة على الموارد العامة للميزانية فقد قدرت بنسبة الإنجاز ب 95% حيث تم صرف 582976 ألف دينار من جملة 675000 ألف دينار. وفيما يتعلق باعتمادات التعهد فإن نسبة الإنجاز تجاوزت 150% باعتبار أنه تم تعهد بالمشاريع الكبرى على غرار الطريق السيارة تونس جلمة القسطين 6 و7، مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 قليبية - منزل تميم على طول 9 كلم، تهيئة 108.8 كلم: الطريق المحلية رقم 889 من ن ك 0 إلى ن ك 25 وتهيئة

الطريق المحلية رقم 891 من ن ك 15 إلى ن ك 33 قسط عدد 2، تهيئة الطريق الجهوية رقم 124 من ن ك 0 إلى ن ك 11 وتهيئة الطريق الجهوية رقم E2122 من ن ك 0 إلى ن ك 14,5 قسط عدد 3 و تهيئة الطريق الجهوية رقم 122 من ن ك 9,2 إلى ن ك 49,5 بقفصة قسط عدد 4. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المشاريع الجديدة المرسمة سنة 2023 لم يتم التعهد بها على غرار بناء جسور والصيانة الدورية للمسالك الريفية وجزء من برنامج الصيانة الدورية للطرق المرقمة فيما يتعلق بالاعتمادات المتعلقة بالتشوير وإصلاح الأجزاء المتضررة من الطرقات بالخرسانة الاسفلتية.

**جدول عدد 2**  
**تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2023 مقارنة بالتقديرات**  
**التوزيع حسب الأنشطة**  
**(إع الدفع)**

(الوحدة: ألف دينار)

بيان الأنشطة	تقديرات ق. م 2023 (1)	انجازات 2023 (2)	الإنجازات مقارنة بالتقديرات المبلغ (1)-(2)	نسبة الإنجاز % (1)/(2)
النشاط 1 - تطوير شبكة الطرقات السيارة	4 500	2 182	-2 318	48%
النشاط 2 - الطريق السيارة تونس جلمة	160 000	83223	-76 777	52%
النشاط 3 - قنطرة بنزرت	45 100	24264	-20 836	54%
النشاط 4 - الطرقات المهيكلية	227 380	329682	102 302	145%
النشاط 5 - تهيئة وتطوير الطرقات المرقمة	70 100	86851	16 751	124%
النشاط 6 - تدعيم الطرقات المرقمة	24 100	45135	21 035	187%
النشاط 7 - بناء الجسور	63 500	56977	-6 523	90%
النشاط 9 - دراسات طرقية واتقان فني	5 000	4641	-359	93%
النشاط A - طرقات بمدخل المدن	1 000	8 983	7 983	898%
النشاط B - متابعة تقارير التحاليل المخبرية والبحث العلمي	1 000	1 550	550	155%
النشاط C - استغلال وصيانة الطرقات المرقمة	97 920	89550	-8 370	91%
النشاط E - تهيئة السلامة المرورية وإصلاح أضرار الفيضانات	2 000	34380	32 380	1719%
النشاط 8 - تهيئة المسالك الريفية	253 667	130 133	-123 554	51%
النشاط F - تعبيد المسالك الريفية	111 188	2 381	-108 807	2%
النشاط D - صيانة المسالك الريفية	51 000	66 780	15 780	131%
النشاط Z - نشاط المساندة	260 085	258 547	-1 538	99%
المجموع**	1 377 540	1225239	-152 301	89%

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.  
 (\*) يتم اعتماد الأنشطة المدرجة حاليا بمنظومة "أمد"

نلاحظ أن إنجازات بعض الأنشطة فاقت الاعتمادات المرصودة والبعض الآخر لم يحقق إلا نسب ضعيفة على غرار الأنشطة التالية:

بلغت إنجازات الاعتمادات المخصصة للنشاط 2 الطريق السيارة تونس جلمة قيمة 83223 ألف دينار مقارنة بالتقديرات التي كانت في حدود 160000 ألف دينار أي بنسبة انجاز 52% تعد منخفضة وإن لم يكن له تأثيرا سلبيا على إنجازات الهدف 1-1 والمؤشر 1.1.1 النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرق السيارة باعتبار أن الأشغال متواصلة بنسق بطيء بسبب اشكاليات تحرير الحوزة العقارية وتحويل شبكات المستلزمين العموميين.

بلغت إنجازات الاعتمادات المخصصة للنشاط 3 الوصلة الدائمة لمدينة بنزرت قيمة 24264 ألف دينار مقارنة بالتقديرات التي كانت في حدود 45100 ألف دينار أي بنسبة انجاز 54% تعد منخفضة وذلك لعدم انطلاق القسط 2 الجسر الرئيسي للوصلة الدائمة لمدينة بنزرت.

فاقت إنجازات الاعتمادات المخصصة للنشاط 4 الطرقات المهيكلة الاعتمادات المرصودة بـ 45% أما النشاط 5 فقد فاق الاعتمادات المرصودة بـ 24% فكان التأثير إيجابيا على إنجازات الهدف 1-1 والمؤشر 2.1.1 نسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية.

بلغت إنجازات الاعتمادات المخصصة للنشاط 8 تهيئة المسالك الريفية قيمة 130133 ألف دينار مقارنة بالتقديرات التي كانت في حدود 253667 ألف دينار أي بنسبة انجاز 51% والتي تعد مقبولة مما كان له تأثيرا على إنجازات الهدف 1-3 والمؤشر 1.3.1 النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية. فقد تميزت سنة 2023 بتواصل انجاز أشغال تهيئة 912 كلم من المسالك الريفية الدفعة الأولى والثانية.

بلغت إنجازات الاعتمادات المخصصة للنشاط C استغلال وصيانة الطرقات المرقمة قيمة 89550 ألف دينار مقارنة بالتقديرات التي كانت في حدود 97920 ألف دينار أي بنسبة انجاز تعادل 91% التي تعد مقبولة علما وأن برنامج الصيانة الدورية بالأجزاء المتضررة من الطرقات بالخرسانة الإسفلتية لسنتي 2021 و2022 و2023 لم ينطلق خلال 2023.

**برنامج: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت**

**رئيسة البرنامج: السيدة نادية قويدر الطرابلسي**

**تاريخ توليها مهمة قيادة البرنامج: 8 أفريل 2022**

## 1- نتائج أداء البرنامج:

تتمثل استراتيجية البرنامج في حماية الشريط الساحلي والمناطق العمرانية والتحكم في المنشآت باعتبارها قطاعا استراتيجيا يندرج ضمن ألياتها والتزاماتها الدولية على غرار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

و عليه تم ضبط المحاور الإستراتيجية التالية للبرنامج:

- حماية المناطق العمرانية من الفيضانات،
  - حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المينائية المفوضة،
  - إحكام إنجاز مشاريع البنايات المدنية كصاحب منشأ مفوض.
- كما يتضمن البرنامج مساهمة ثلاثة فاعلين عموميين في تحقيق أحد أهداف البرنامج الفرعي الثاني والمتعلق بـ " حماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المنشآت البحرية " وهي شركات تم احداثها لمتابعة مشاريع وطنية هامة بعلاقة بالشريط الساحلي .

### الهدف 1.2: حماية المدن من الفيضانات

يندرج هذا الهدف في إطار المحور الإستراتيجي حماية المناطق العمرانية من الفيضانات حيث تقوم سنويا إدارة المياه العمرانية و هي الوحدة العملياتية الأولى المنضوية تحت البرنامج الفرعي 1 بإعداد دراسات تمكنها من انجاز عديد

المشاريع بمختلف المدن والتجمعات السكنية المعرضة للفيضانات وذلك للتخفيف من حدتها وتأثيراتها المحتملة على الأرواح البشرية والممتلكات وللحفاظ على مردودية المنشآت المنجزة في هذا الإطار وحتى تؤدي وظيفتها على أحسن وجه ودون عوائق، تقوم الإدارة بإعداد برنامج سنوي لصيانة وتعهد هذه المنشآت مع تحديد نوعية التدخل الواجب القيام به.

ولبلوغ الغاية المنشودة للهدف تم الاعتماد على مؤشرين لقياس الأداء وهما:

- نسبة إنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي،

- النسبة السنوية لجهر المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات.

بصفة عامة تعتبر نسبة تحقيق هذا الهدف مرضية أخذا بعين الاعتبار لنسب الانجاز التي تحققت بالنسبة لكل مؤشر وذلك وفقا لما يلي:

المؤشر 1.1.2: نسبة إنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي						
وحدة المؤشر	إنجازات 2021	إنجازات 2022	تقديرات 2023 (1)	إنجازات 2023 (2)	إنجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1)/(2)	القيمة المستهدفة لسنة 2025
%	96	98	98	96	98	100

- بالنسبة لسنة 2023 شهد المؤشر نسبة انجاز تساوي 98 % مقارنة بالتقديرات المؤمل

انجازها بنفس السنة ( قيمة المؤشر لسنة 2023 هي 96%)، حيث تم الانتهاء من إنجاز

اشغال 9 مشاريع لحماية المدن التالية من الفيضانات: تهيئة الجزء العلوي لوادي قرب،

محمدية وفوشانة، مرناق، دوارهيشر ووادي الليل، قرية، تالة، جزيرة قرقنة ، نابل والحمامات،

منزل بوزلفة، منطقة الوديان بدقاش، سبالة أولاد عسكر. غير أنه لم يتسن استكمال أشغال 5 مشاريع مثلما كان مأمول وذلك بسبب صعوبات متعلقة ببعض المقاولات وكذلك لتواجد بعض شبكات المستلزمين العموميين بحوزة المشروع استوجب تحويلها من طرف المصالح المعنية وقتا. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة هذا المؤشر 98% سنة 2024. وتجدر الإشارة أنه قد تم الشروع في تحيين المخطط الإستراتيجي لحماية المدن من الفيضانات وذلك بالإنطلاق خلال سنة 2022 في إعداد الدراسة الإستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات بتونس إلى أفق سنة 2050 حيث من المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة للمؤشر خلال سنة 2025 وبالتالي ستمكننا هذه الدراسة من تحيين هذه القيمة.

المؤشر 2.1.2: النسبة السنوية لجهر المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	إنجازات 2022	إنجازات 2021	وحدة المؤشر
2025	99	102	99	97	99	96	%

- عرف هذا المؤشر إرتفاعا ملحوظا بنسبة 99% خلال سنة 2023 مقارنة بتوقعات نفس السنة وهو 97% ويعود ذلك للزيادة السنوي لطول المنشآت التي يتم جهرها وتنظيفها وذلك لارتباطها بعدد المشاريع التي يتم الانتهاء من أشغالها سنويا و التي يتم إدراجها بصفة آلية في البرنامج السنوي لجهر و تنظيف المنشآت. ومن جهة أخرى أصبحت منشآت الحماية مصبا للفضلات وخاصة منها فضلات البناء مما يترتب عنه تدخل مستمر من طرف مصالحنا لجهرها وتنظيفها. هذا بالإضافة إلى نقص تهاطلات الأمطار بالنسبة لهذه السنة مما مكن مصالح الإدارة التدخل أكثر خاصة على مستوى المنشآت الترابية.

## أهم الإشكاليات والنقائص المعترضة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:

تتمثل أهم الإشكاليات التي تعترض تحقيق الهدف أساسا فيما يلي:

- غياب استراتيجية واضحة وشاملة لغاية تحديد أولويات التدخل لحماية المدن من الفيضانات.
- عدم التمكن في بعض الأحيان من فض الإشكاليات التي تعترض إنجاز المشروع والمتمثلة أساسا في تحويل مختلف شبكات المستلزمين العموميين المتواجدة بمسار المشروع.
- غياب منظومة معلوماتية شاملة بالإدارة، ذلك أن المعطيات التي تمكننا من احتساب قيمة المؤشر موجودة أساسا لدى رؤساء المشاريع أو بتقرير نشاط الإدارة وبالتالي يتعين على المسؤول على المؤشر عند الشروع في احتساب قيمته الرجوع إلى جميع رؤساء المشاريع كل على حدة وإلى تقرير نشاط الإدارة للسنة المعنية لتجميع المعطيات اللازمة لذلك.
- نقص في الموارد البشرية اللازمة للقيام بمهمة المراقبة الفنية لمشاريع الأشغال.
- التعدي على حرمة الأودية وتتمثل مظاهره أساسا في البناء الفوضوي ورمي الفضلات بمجاري المياه حيث تقع عملية حلحلة هذه الإشكاليات على عاتق المصالح البلدية للمنطقة المعنية و التي من شأنها أن تعطل في بعض الأحيان بصفة كلية إنجاز المشاريع في صورة عدم التوصل إلى حلول مناسبة لها.

## أهم التدابير التي تم إتخاذها لتجاوز الإشكاليات المطروحة:

- تم الانطلاق في إعداد الدراسة الإستراتيجية للتصرف في خطر الفيضانات في كامل تراب الجمهورية إلى أفق سنة 2050 وذلك منذ شهر جانفي 2022. وستمكننا هذه الدراسة حال

استكمالها من تحديد أولويات التدخل للحماية من الفيضانات بالإضافة إلى تركيز منظومة معلوماتية شاملة تحتوي على المعطيات المحينة اللازمة لاحتساب قيمة المؤشرات.

• تعيين مكاتب دراسات مختصة للقيام بمهمة المراقبة الفنية لأشغال بعض المشاريع الجارية (تم خلال سنة 2022 تعيين 06 مكاتب دراسات للقيام بهذه المهمة).

• مزيد التنسيق مع جميع المصالح المعنية لحل الإشكاليات التي تعترض مسار المشروع بشكل جزئي (مراسلة مصالح المستلزمين العموميين ومصالح السلطات الجهوية المعنية بالمشروع إضافة إلى القيام بجلسات عمل متواصلة ومتكررة لحل هذه الإشكاليات).

## ■ الهدف 2.2: حماية الشريط الساحلي والتحكم في إنجاز المنشآت البحرية

يتعلق هذا الهدف بالمحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في إنجاز المشاريع البحرية المفوضة وهو مرتبط بالمحور الثاني من استراتيجية البرنامج التي تتعلق بحماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية.

ولبلوغ الهدف تم اعتماد مؤشرين يتمثلان في:

- نسبة حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري،

- مستوى الأداء الفني لإنجاز المشاريع البحرية المفوضة.

بصفة عامة تعتبر نسبة تحقيق هذا الهدف ضعيفة بالنسبة لسنة 2023 مقارنة بما تم برمجته

وذلك باعتبار نسب الإنجاز لكل مؤشر المبينة كما يلي:

## - المؤشر 1.2.2 : نسبة انجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي

المؤشر 1.2.2 : نسبة انجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	إنجازات 2022	إنجازات 2021	وحدة المؤشر
2025	100	4	1	25	91	89	%

سجل هذا المؤشر تقدماً بنسبة 4% مقارنة بتقديرات سنة 2023 حيث كان من المنتظر حماية 25% من الشريط الساحلي الجملي المبرمج للحماية إلا أنه لم يتم حماية إلا 1%. ويعود ذلك أساساً إلى:

1- بالنسبة لأشغال حماية الشريط الساحلي بالرجيش -سلقطة من الانجراف البحري- قسط 1: تم تسجيل تأخر في انطلاق الأشغال حيث تم تأجيل الإعلان عن طلب العروض إلى حين الحصول على نتائج الحفريات الراجعة بالنظر لمصالح المعهد الوطني للتراث باعتبار تأخر هذا الأخير في القيام بالحفريات اللازمة قبل الانطلاق في الأشغال.

وباعتبار أن الأقساط الثلاثة بالمنطقة الأولى (المهدية الجنوبية ومنطقة الرجيش) يمثل حلاً متكاملًا أوصى به مكتب الدراسات الذي قام بالدراسة، تم التوجه نحو إعلان طلب عروض واحد (يشمل القسط 1 والقسط 2 والقسط 3) حيث تم الإعلان عنه خلال شهر ديسمبر 2023.

2- أشغال حماية شواطئ طبرقة من خلال ترميم منشأة الحماية: تم فسخ الصفقة مع المقاول قبل الانتهاء من الأشغال بسبب عدم التزامها. ولم يتم إنجاز أي تقدم خلال سنة 2023.

- 3- أشغال حماية كرنيش بنزرت - القسط2: تم استلام المشروع والانتهاه من أشغال (إلا أن منشآت الحماية تم انجازها واحتسابها ضمن سنة 2022).
- 4- أشغال حماية كرنيش بنزرت- القسط 3: تم استلام المشروع والانتهاه من أشغال (إلا أن منشآت الحماية تم انجازها واحتسابها ضمن سنة 2022).
- 5- أشغال حماية أجزاء من الشريط الساحلي بجبنيانة : قسط3 : تمت حماية 500 م من جملة 550 م أي 50 م بعنوان 2023.
- 6- أشغال حماية جزء من الشريط الساحلي ببني فتايل-جرجيس: تمت حماية 400 م من جملة 450 م أي 50 م بعنوان 2023.
- 7- أشغال حماية جزء من الشريط الساحلي بكاب الزيب: تم فسخ الصفقة مع المقاوله قبل الانتهاه من الأشغال بسبب عدم التزامها. ولم يتم إنجاز أي تقدم خلال سنة 2023.
- 8- أما فيما يتعلق بأشغال إعادة بناء الرصيف بالحوض الخارجي للميناء الترفيهي بالمنستير فقد تم إعلان طلب العروض خلال سنة 2023 وتم الانطلاق في الأشغال في موفى سنة 2023 ولم يشهد تقدما في انجاز منشأة الحماية خلال سنة 2023.
- 9- أشغال إعادة تهيئة حاجز الحماية الحجري بمنطقة الرفراف: لوحظ ومع تقدم الدراسة أن كلفة المشروع سترتفع وهو ما تطلب ترسيم اعتمادات تعهد اضافية ضمن ميزانية 2023. وتم الإعلان عن طلب العروض خلال سنة 2023 وانطلاق الأشغال في موفى السنة وعليه لم يشهد تقدما في انجاز الأشغال سنة 2023.

10- تمت المصادقة على المرحلة الأولى من دراسة إعداد مثال المديرى لحماية الشريط الساحلى من الانجراف البحرى والانطلاق فى المرحلة الثانية من الدراسة.

## ✓ المؤشر 2.2.2 : مستوى الأداء الفنى للمشاريع البحرية المفوضة

المؤشر 2.2.2 : مستوى الأداء الفنى للمشاريع البحرية المفوضة							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	إنجازات 2022	إنجازات 2021	وحدة المؤشر
2025	77	-	-	72	77.5	-	%

تم تحقيق نسبة مستوى أداء فنى تقدر بـ (77.5%) سنة 2022.

إلا أنه خلال سنة 2023 لم يتم الانتهاء من أشغال إنجاز أي مشروع متعلق بالموانئ البحرية ولذلك فقد تعذر احتساب المؤشر لسنة 2023.

ورغم غياب المؤشر المذكور عن التقرير السنوي للأداء لسنة 2022 إلا أنه تم احتسابه.

### أهم الإشكاليات والنقائص المعترضة في تحقيق الهدف الاستراتيجي:

- الصعوبات في تحرير حوزة المشاريع ومواجهة التعدي على حرمة الملك العمومي البحرى
- غياب منظومة معلوماتية بمصالح الدراسات والأشغال وتشتت المعطيات الأساسية
- غياب استراتيجية لحماية الشريط الساحلى من الانجراف البحرى،
- ارتباط المشاريع بعدد الجهات الفاعلة مما يتسبب في التعطل بسيرها ويرجع ذلك الى عدم توفر النصوص القانونية التي تنظم العلاقة بين صاحب المنشأ وصاحب المنشأ المفوض فيما يتعلق بالمشاريع المينائية، التداخل في أدوار كل من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلى والإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية،...

- نقص في قدرات التدخل للإدارة العامة للبنىات المدنية في مجال البناء المستدام بهدف تطوير القدرات الفنية للمتدخلين في تصميم وانجاز البنىات المستدامة،
- نقص في ادراج النوع الاجتماعي في البرنامج الوظيفي للمشاريع

### التدابير والأنشطة ودعائم الأنشطة التي يتوجب القيام بها لتدارك الإخلالات المسجلة

- مراجعة القانون الخاص بالملك العمومي البحري وخاصة منه العقوبات الجزرية وآليات تنفيذ قرارات الهدم
- الانطلاق في دراسة المخطط المديرى لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري قصد وضع استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية و ارتفاع منسوب مياه البحر وبرنامج عمل لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري ،
- النظر في إمكانية إعداد مشروع قانون ينظم العلاقة بين صاحب المشروع وصاحب المشروع المفوض،
- تدابير الفاعلين العموميين: تتلخص أساسا في:
  - 1-التسريع في اجراءات الانتزاع والتصفية العقارية،
  - 2-دراسة سبل الشراكة مع القطاع الخاص لإنجاز المشاريع المرتبطة بهم.

## ▪ الهدف 3.2 : تعزيز البناء المستدام بمثالية البنىات العمومية

يتم تعزيز البناء المستدام بمثالية البنىات العمومية عبر الإعتماد على الدراسات القطاعية في مجال البناء وسياسة الدولة في مجال التحكم في الطاقة ومجال النوع الاجتماعي.

ويتم قياس الهدف من خلال المؤشر المتعلق بالنجاعة الطاقية للبنىات.

### ✓ المؤشر 1.3.2 : النجاعة الطاقية للبنىات

المؤشر 1.3.2: النجاعة الطاقية للبنىات							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	إنجازات 2022	إنجازات 2021	وحدة المؤشر
2025	65	100%	68	68	68	70	kwh/م <sup>2</sup> /السنة

خلال سنة 2023 لم تتجاوز الحاجيات الطاقية للبنىات 68 kwh/م<sup>2</sup>/السنة "الصف 1"، حيث أنه طبقا للتصنيف الطاقى يجب أن لا تتجاوز هذه الحاجيات 95 kwh/م<sup>2</sup>/السنة "الصف 3". وبالتالي سجل المؤشر نسبة إنجاز 100 % مقارنة بتقديرات سنة 2023 .

مع الإشارة إلى انطلاق عملية مراجعة الإطار الترتيبى للتصنيف الطاقى للبنىات منذ 2022 وذلك من خلال مراجعته نحو الترفيع فى سقف السلم الطاقى. وفى هذا المجال تم إعداد مشروع تنقيح القرار المشترك من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ فى 17 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط الخاصيات الفنية الدنيا التى تهدف إلى الاقتصاد فى الطاقة فى مشاريع تشييد وتوسعة المباني المعدة للمكاتب أو ما يماثلها.

وقد شملت المراجعة أساسا:

\* الترفيع فى الصف الطاقى الأدنى المطلوب.

\* مزيد ضبط احتساب الحاجيات الطاقية للمباني من خلال حذف المقاربة التوجيهية وتعميم مقاربة

النجاعة

- بالنسبة لسنة 2024 من المتوقع المحافظة على نفس قيمة المؤشر .

### أهم الإشكاليات والنقائص المعترضة في تحقيق الهدف الاستراتيجي 3.2.2: تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية

• نقص في تعميم مفهوم مقارنة النوع الاجتماعي في تصميم البنايات المدنية والمنشآت: لم يتم التقدم في هذا المجال مع مختلف أصحاب المنشأ نظرا لعدم وضوح الرؤيا وعدم وجود المختصين في هذا المجال

• عدم قناعة صاحب المنشأ بالنسبة للمشاريع المفوضة بتقديم هذه المعطيات نظرا لافتقاره اليها وأن ذلك يتطلب القيام بدراسات إضافية وفي أغلب الأحيان ليست هناك النتائج المطلوبة وليس هناك قوانين واضحة ترغمه على ذلك،

• عدم الأخذ بعين الاعتبار للنوع الاجتماعي عند تصاميم المشاريع نظرا لنقص المعلومات والدراسات المطلوبة وعدم ادراجها بالبرنامج الوظيفي،

• نقص في ادراج النوع الاجتماعي في البرنامج الوظيفي للمشاريع كما تبين أن أغلب الإدارات الفنية والمشرفة على البيانات واعداد هذه البرامج الوظيفية ليست لها فكرة واضحة لهذا المفهوم الجديد وليست مواكبة لجل الأشغال ودورات التكوينية في هذا المجال .

• افتقار أنشطة الإدارة للتقييم قبل وبعد إنجاز الدراسات والأشغال للتثبت من مدى بلوغ الأهداف المبرمجة وهو ما من شأنه أن يؤثر على مدى قدرة الإدارة على تحديد الاحتياجات الحقيقية لجميع الفئات.

التدابير والأنشطة ودعائم الأنشطة التي يتوجب القيام بها لتدارك الاخلالات المسجلة  
بالهدف الاستراتيجي:

• تعزيز قدرات التدخل للإدارة العامة للبنىات المدنية في مجال البناء المستدام بهدف

تطوير القدرات الفنية للمتدخلين في تصميم وانجاز البنىات المستدامة

• التدابير والأنشطة ودعائم الأنشطة التي يتوجب القيام بها لتدارك الاخلالات المسجلة

بالهدف 6.3.2.2: ادراج النوع الاجتماعي في البنىات المدنية:

• يجب تعزيز ادراج النوع الاجتماعي عند إعداد البرنامج الوظيفي للمشاريع خلال السنوات

القادمة من خلال:

- دعوة صاحب المنشأ بتقديم دراسات تبين نسبة الاناث ونسبة الذكور وأيضا تحديد الفئات

العمرية للتعرف عليها والأخذ بها عند التصاميم

- دعوة صاحب المنشأ بتقديم نسبة مأوية من تكلفة المشروع لتشجيع المصممين على الأخذ

بعين الاعتبار بهذا المفهوم

- دعوة صاحب المنشأ للقيام بدراسات تأخذ بعين الإعتبار النوع الاجتماعي في هذا المجال

• العمل على التعريف بأهمية ادراج النوع الاجتماعي في المشاريع وتطبيقه من قبل

المهندسين المعماريين عند تصميم مشاريع البنىات المدنية

## 2 2 نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج:

يبين الجدول عدد1 إتمادات التعهد والدفع المرسمة للبرنامج 2 والاعتمادات المنجزة خلال سنة

2023 وهي موزعة حسب الطبيعة النفقة كما يلي:

## جدول عدد 1:

### تنفيذ ميزانية البرنامج 2 لسنة 2023 مقارنة بالتقديرات التوزيع حسب طبيعة النفقة

الوحدة: ألف دينار

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		انجازات 2023 (2)	تقديرات 2023	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)		ق.م. التعديلي (1)		
91%	-1539	15554	17093	اعتمادات التعهد	نفقات التأجير
91%	-1615	15478	17093	اعتمادات الدفع	
93%	-152	2170	2322	اعتمادات التعهد	نفقات التسيير
90%	-235	2087	2322	اعتمادات الدفع	
0%	0	0	0	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
0%	0	0	0	اعتمادات الدفع	
72%	-97651	256299	353950	اعتمادات التعهد	نفقات الإستثمار
68%	-66608	140242	206850	اعتمادات الدفع	
100%	0	1310	1310	اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
100%	0	1310	1310	اعتمادات الدفع	
73%	-99342	275333	374675	اعتمادات التعهد	المجموع
70%	-68458	159117	227575	اعتمادات الدفع	

\* دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

## جدول عدد 2

### تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2023 مقارنة بالتقديرات

#### التوزيع حسب الأنشطة

#### (إع الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

البرامج الفرعية	بيان الأنشطة	تقديرات 2023 ق. م التعديلي 1-	إنجازات 2023 2-	الإنجازات مقارنة بالتقديرات المبلغ (1) - (2)	نسبة الإنجاز % (1) / (2)	
البرنامج الفرعي 1 حماية المناطق العمرانية من الفيضانات	نشاط عدد 1: اعداد الدراسات وإنجاز الأشغال لحماية المدن من الفيضانات	164500	104224	-60276	63%	
	نشاط عدد 2: صيانة منشآت الحماية	30500	33521	3021	110%	
	نشاط z: المساندة	2739	2496	-243	91%	
	<b>المجموع البرنامج الفرعي عدد 1</b>	<b>197739</b>	<b>140241</b>	<b>-57498</b>	<b>71%</b>	
البرنامج الفرعي 2 حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت	نشاط عدد 3: حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري و احكام انجاز المنشآت المينائية	6400	1446	-4954	23%	
	نشاط عدد 4: دعم الدولة لشركة Taparrura لمراقبة و متابعة المشاريع الشركة	500	500	0	100%	
	نشاط عدد 5: دعم الدولة لشركة SEPTS لمراقبة و متابعة المشاريع الشركة	200	200	0	100%	
	نشاط عدد 6: دعم الدولة لشركة BENGHAYADHA لمراقبة و متابعة المشاريع الشركة	610	610	0	100%	
	نشاط عدد 7: بنايات مقتصدة للطاقة و التحكم في جودة تقنيات البناء	5450	894	-4556	16%	
	نشاط z: المساندة	15180	13730	-1450	90%	
	<b>المجموع البرنامج الفرعي عدد 2</b>	<b>28340</b>	<b>17380</b>	<b>-10960</b>	<b>61%</b>	
	البرنامج الفرعي 3 حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت (جهوي)	نشاط عدد 8: البرنامج الفرعي الجهوي	1496	1496	0	100%
		<b>المجموع</b>	<b>1496</b>	<b>1496</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>المجموع البرنامج عدد 2:</b>	<b>227575</b>	<b>159117</b>	<b>-68458</b>	<b>70%</b>		

وقع ترسيم ضمن قانون المالية لسنة 2023 للبرنامج عدد 2 ، اعتمادات دفع بقيمة 227575 ألف دينار و اعتمادات تعهد بقيمة 374675 ألف دينار.

**بالنسبة للبرنامج الفرعي 2-1 : حماية المناطق العمرانية من الفيضانات**

**بخصوص النشاط 1 إعداد الدراسات وإنجاز الأشغال لحماية المناطق العمرانية من الفيضانات**

اشتملت ميزانية التنمية للبرنامج الفرعي 1 لسنة 2023 على مواصلة إنجاز 40 مشروعا بإعتمادات دفع تقدر بـ 140,241 مليون دينار على الخزينة و 4 مليون دينار على القروض الخارجية الموظفة وإنجاز 8 مشاريع جديدة بكلفة جمالية تقدر بـ 6,312 مليون دينار (منها 171 مليون دينار على القروض الخارجية تمويل الصندوق السعودي للتنمية) خصص لها 40,775 مليون دينار إعتمادات دفع (منها 14,2 مليون دينار على القروض الخارجية).

بخصوص نشاط 2 الصيانة تم رصد إعتمادات تعهد بقيمة 32 مليون دينار منها 15,842 مليون دينار لتجديد الصفقات الإطارية الجارية، وخصص له 30,5 م د كإعتمادات دفع، وقد بلغت إعتمادات الدفع المنجزة 33,521 م د وهو ما يمثل نسبة 110 %.

**النشاط Z : المساندة**

- **نفقات التأجير العمومي** : بلغت الإعتمادات التي تمّ التعهد بها 1,960 ألف دينار من جملة الإعتمادات المرصودة لسنة 2023 والتي تقدر بـ 2,158 ألف دينار كما بلغت النفقات في نفس التاريخ 1,955 ألف دينار.

- نفقات التسيير : بلغت الإعتمادات التي تمّ التعهّد بها 574,641 ألف دينار من جملة الإعتمادات المرصودة والتي تبلغ 581 ألف دينار، كما بلغت النفقات في نفس الفترة 541,840 ألف دينار.

### البرنامج الفرعي 2-2 حماية الشريط الساحلي و احكام انجاز المنشآت:

النشاط عدد 3: حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري و احكام انجاز المنشآت المينائية.

وقع رصد للوحدة العمليانية2: الإدارة العامة للمصالح الجوية و البحرية ضمن ميزانية سنة 2023، اعتمادات تعهد تقدر بـ 8000 ألف دينار، و قد تم التعهّد بـ 3544 ألف دينار أي بنسبة انجاز تساوي 44% و هي نسبة ضعيفة، وتعود الأسباب خاصة إلى عدم انطلاق مشروع أشغال حماية منطقة الرجيش من الانجراف البحري القسط الأول والقسط الثاني بكلفة 9000 ألف دينار.

- أما بالنسبة لاعتمادات الدفع فقد تم رصد 6400 ألف دينار اعتمادات دفع لسنة 2023، و تم صرف 1557 ألف دينار الى آخرسنة 2023 أي بنسبة 24% من جملة الاعتمادات المرسمة.

تعود أسباب ضعف نسبة الدفع الى الصعوبات المالية التي تمر بها المقاولات، حيث كان من المنتظر الانتهاء من بعض المشاريع، لكن ونظرا لبعض الصعوبات شهدت بعض المشاريع تأخيرا في الانجاز مما أثر سلبا على نسق صرف اعتمادات الدفع، الى جانب فسخ صفتين اثنتين، بعد عدة محاولات مع المقاولتين لاستئناف الأشغال و هما: مشروع منطقة الابر بطبرقة و مشروع حماية جزء من الشريط الساحلي بكاب الزبيب.

- كما يعود ضعف نسبة الدفع أيضا الى عدم انطلاق مشروع حماية الشريط الساحلي لمنطقة الرجيش سلقطة من الانجراف البحري ويعتبر هذا المشروع ذو أهمية في تحقيق أهداف الإدارة في حماية الشريط الساحلي حيث تبلغ قيمة اعتمادات الدفع 2850 ألف دينار مرصودة ضمن ميزانية سنة 2023 .

#### - النشاط Z: المساندة

- نفقات التأجير العمومي: بلغت الإعتمادات المنجزة سنة 2023، 13598 ألف دينار من جملة الإعتمادات المرصودة والتي تقدر بـ 14935 ألف دينار، كما بلغت النفقات التي تم صرفها 13524 ألف دينار.

- نفقات التسيير: بلغت الاعتمادات الجمالية الحاصلة سنة 2023 حوالي 245 ألف دينار ألف دينار و قد وقع التعهد بـ 124 ألف دينار و بلغت قيمة الدفع 94.6 ألف دينار.

#### - البرنامج الجهوي:

- بالنسبة للاعتمادات المبرمجة للإدارة الجهوية، وقع تفويض اعتمادات تعهد ودفع تقدر بـ 1496 ألف دينار و بلغت نسبة الإنجاز 100% تعهدا ودفعاً.

#### - متابعة تنفيذ ميزانية المؤسسات ضمن قسم العمليات المالية:

- وقع رصد ضمن ميزانية سنة 2023 اعتمادات تعهد و دفع بقيمة 1310 ألف دينار وقد بلغت نسبة استهلاك الاعتمادات المرسمة للفاعلين العموميين نسبة 100%.

**النشاط عدد 07: انجاز بنايات مقتصدة للطاقة و التحكم في جودة تقنيات البناء**

وقع رصد 5450 ألف اعتمادات دفع لسنة 2023، منها 4500 ألف دينار إلى خلاص مشروع

تهيئة المعابر الحدودية . وقع دفع 894 ألف دينار و التعهد بـ1851 ألف دينار.

**برنامج: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان**

**رئيس البرنامج: السيد نجيب السنوسي**

**تاريخ توليه مهمة قيادة البرنامج: 07 فيفري 2020**

## 1- نتائج أداء البرنامج:

تتمثل إستراتيجية برنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان في إحكام توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على التراب الوطني بهدف إرساء تنمية شاملة ومستدامة وعادلة ومتوازنة بين الجهات وإرساء تخطيط حضري مستدام للمدن والتجمعات الريفية والنهوض بالسكن الاجتماعي والميسر وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية مع ضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.

و في إطار انسجام البرنامج مع التوجهات الاستراتيجية للدولة وأولوياتها، أولى البرنامج عدد 3 عناية خاصة بالمحاور التالية:

• المحور الأول: تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وعادلة ومتوازنة بين المناطق

• المحور الثاني: إنشاء تخطيط حضري مستدام للمدن والتجمعات السكنية

• المحور الثالث: توفير السكن اللائق لكافة الفئات الاجتماعية

وعلى هذا الأساس تم تحديد أولويات كل محور استراتيجي كما يلي:

• **المحور الأول: تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وعادلة ومتوازنة بين المناطق:**

تتمثل التوجهات الكبرى للتهيئة الترابية في:

- الرفع من القدرة التنافسية للتراب الوطني ودعم الانفتاح على الفضاء المغاربي والاندماج في الاقتصادي العالمي.

- تدعيم التنمية الجهوية الشاملة والمتوازنة من أجل تقليص الفوارق بين الجهات وتنويع القاعدة الاقتصادية بها والعمل على استكشاف الفرص التي تتيحها مختلف الجهات والأقطاب الاقتصادية.
- تدعيم اللامركزية من خلال إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وإعطاء صلاحيات أكبر للجهات والجماعات المحلية.

### المحور الثاني: إنشاء تخطيط حضري مستدام للمدن والتجمعات السكنية

تتمثل أولويات هذا المحور في اقتراح السياسة الوطنية في مجال التعمير وإعداد الدراسات والبحوث الاستراتيجية ذات العلاقة بالتعمير والمعمار والتي تساهم في النهوض بقطاع التعمير، وتحسين الإطار التشريعي والرفع من نوعية وجودة وثائق التخطيط العمراني وتحسينها لمواكبة الديناميكية العمرانية والحد من التوسعات العمرانية العشوائية.

بالإضافة إلى رصد ومتابعة التمدد العمراني وتحليل الظواهر التي تميزه من خلال تركيز المنظومات المعلوماتية الجغرافية مثل تركيز المنظومة المعلوماتية الجغرافية لأمثلة التهيئة العمرانية (SIG-PAU) وتغطية التراب الوطني بالشبكة الجيوديزية.

### المحور الثالث: توفير السكن اللائق لكافة الفئات الاجتماعية

تتمثل أولويات هذا المحور في إيجاد آليات لمساعدة الفئات الضعيفة والمتوسطة الدخل على توفير مساكن لائقة ومقاسم بأسعار مدروسة من جهة وتوفير وسائل النهوض بالسكن القائم

وبتهيئة الأحياء السكنية وإدماجها لفائدة النساء والرجال على حدّ السواء ودون تمييز وذلك من خلال الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى التي تم رسمها في الإستراتيجية الوطنية للسكن.

وقد شهدت سنة 2023 إنجاز العديد من المشاريع والقيام بجملة من الأنشطة التي ساهمت في ارتفاع نسبة تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج.

وتساهم مختلف الوحدات العملياتية التابعة للبرنامج عدد 3 في تحقيق جملة الأولويات المنزّلة في إطار تلك المحاور.

كما يتولى الفاعلون العموميون المساهمة في إنجاز مختلف الأنشطة الخاصة ببرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان وتنفيذ سياسة المهمة في مجال قطاع السكن وذلك عبر مختلف البرامج الوطنية التي تعنى بالنهوض بالأوضاع السكنية والعمرانية والتي تهدف إلى تحسين ظروف عيش المتساكنين بتوفير وتحسين الخدمات العمرانية. ومن بين الفاعلين العموميين وكالة التهذيب والتجديد العمراني التي تتولى إنجاز البرامج الوطنية للتهذيب والتجديد العمراني التي يقع تكليفها بإنجازها كصاحب مشروع مفوض. حيث تمّ خلال سنة 2023 إنجاز ما يلي:

• بخصوص برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية (الجيل الأول) :

تم إنهاء الأشغال المتعلقة بالبنية الأساسية بـ 5 أحياء وإنهاء أشغال 7 ملاعب و3 فضاءات جماعية و2 فضاءات صناعية.

• بخصوص برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية (الجيل الثاني):

بالنسبة للبنية الأساسية تمّ انطلاق الأشغال بـ 19 حي و مواصلة إعداد الدراسات العمرانية والفنية بـ 15 حي و الشروع في إعداد الدراسات العمرانية والفنية بـ 36 حي.

كما تم الإعلان على طلب عروض لإعداد دراسات البرمجة الوظيفية للتجهيزات الجماعية والفضاءات الحرفية لمشاريع القسط الأول التي توفرت بها عقارات (9 تجهيزات جماعية و3 فضاءات حرفية) وقد تم اعتبار طلب العروض غير مجدي لانعدام المشاركة.

أما بخصوص المقاسم بأثمان ميسرة: تم الإعلان في مناسبتين عن طلبات العروض لدراسات الجدوى للمشاريع المقترحة بالبلديات التي استجابت للشروط وعددها 4 (المحمدية، المكناسي، القطار ونفطة) وتم اعتبار طلبت العروض غير مجدية لعدم التطابق الفني للعروض المقترحة مع كراسات الشروط في مناسبة أولى ولانعدام المشاركة في مناسبة ثانية.

• بخصوص إنجاز مشاريع مدرجة بالبرنامج الخاص للسكن الاجتماعي: فقد تمّ مواصلة

إنجاز الأشغال بمشروع بناء 178 مسكنا بسيدي بوزيد و استئناف أشغال مشروع بناء 128 مسكنا ببوعرادة بولاية سليانة.

• بخصوص مشاريع البعث العقاري :

تمّ إنهاء أشغال بناء مجمع سكني بجزرونة بينزرت (24 شقة) وانطلاق أشغال القسط الأول من

مشروع بناء مجمع سكني بتقسيم الوفاء بالمرازقة (73 شقة)

- مواصلة إنجاز الدراسات لمشروع بناء مجمع سكني بتقسيم سهلول بسوسة (66 شقة).

وتتولى الشركة العقارية الوطنية للبلاد التونسية توفير المسكن اللائق لكافة الفئات الاجتماعية وتخصيص العدد الأوفر من المساكن لذوي الدخل المحدود وذلك بتعديل الأسعار والضغط على التكلفة وقد تم خلال سنة 2023 إنتاج 116 مسكن اجتماعي و84 مسكن اقتصادي و32 مسكن اقتصادي متطور.

أما بخصوص الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب فقد تمّ خلال سنة 2023 استكمال الدراسات الفنية والحصول على رخص بناء 432 شقة وإسناد صفقة بناء 38 شقة بساقية الزيت من ولاية صفاقس. وفي إطار البرنامج الخاصي للسكن الاجتماعي تمّ تسليم 155 شقة بإقامة شهد بساقية الزيت من ولاية صفاقس وتحويز المنتفعين ب48 مقسم اجتماعي بمعتمدية الحنشة بولاية صفاقس.

### الهدف 3-1: النهوض بالتهيئة الترابية

- تهدف التهيئة الترابية إلى التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاعات ذات الصلة بالمجال و ذلك في إطار رؤية موحدة ومنسجمة غايتها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة و مستدامة على كامل التراب الوطني ولكل الفئات، و ذلك من خلال إعداد الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية التي تضبط التوجهات الإستراتيجية والأولويات لمختلف القطاعات على المدى المتوسط والبعيد .

- و في هذا الإطار تمّ خلال سنة 2023 القيام ب:

- إعادة الإعلان للمرة الثانية عن طلب عروض وطني لإعداد المثل التوجيهي لتهيئة التراب الوطني،
- الإعلان عن طلبات العروض لإعداد دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية: لصفافس الكبرى أفق 2050 و لمدينة مدينين ، سوسة الكبرى و المنستير .
- المساهمة في وضع إطار تشريعي جديد للتهيئة الترابية والعمرانية يتماشى مع ما تم إقراره بالدستور الجديد للبلاد في مجال التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة واللامركزية،
- تغطية جزء هام من التراب الوطني بدراسات التهيئة الترابية والرصد الترابي
- وقد ساهم الهدف في نسبة إنجاز تعتبر هامة باعتبار أن مؤشر قياس الأداء: نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي قد سجّل النتائج التالية :

المؤشر 1.1.3: نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي							
السنة	القيمة المستهدفة(*)	إنجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	إنجازات 2022	إنجازات 2021	وحدة المؤشر
2025	95%	%97	%85	%87	%83	%83	نسبة

(\*) إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة من الإطار متوسط المدى المضمنة بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2023

- بلغت نسبة إنجازات 2023 مقارنة بالتقديرات %97 وهي نسبة هامة ذلك أن دراسات أمثلة التهيئة الترابية والرصد الترابي المعنية شملت 20 ولاية من جملة ولايات الجمهورية وتتمثل هذه الدراسات في:

\* إتمام إنجاز الأمثلة التوجيهية لتنمية ولايات توزر وباجة و تطاوين، فضلا عن استكمال برنامج إعداد الأطالس الرقمية لكافة ولايات الجمهورية بإتمام إنجاز الأطلس الخرائطي الرقمي لولاية المهدية

\* إتمام دراسة الأمثلة التوجيهية لتهيئة المناطق الحساسة لساحل أقصى الشمال والمناطق الحساسة للوطن القبلي.

\* مواصلة إعداد 09 دراسة للأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية لمدن القيروان والقصرين وجندوبة والكاف وقفصة وسليانة ودراسة الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية ولاية المهدية ودراسة الأمثلة التوجيهية لتهيئة المناطق الحساسة للساحل الشرقي لبنزرت بالإضافة إلى دراسة حول "التخطيط الترابي الاستراتيجي والرصيد العقاري"

ويرجع عدم بلوغ الأداء المتعهد به وتحقيق الهدف المرصود لهذه السنة نظرا لأن قطاع التهيئة الترابية يشكو عديد الإشكاليات والنقائص المتمثلة فيما يلي:

- صعوبة الحصول على المعلومات الضرورية لإنجاز دراسات التهيئة الترابية و ذلك راجع لصعوبة توفير و تحيين المعطيات و الإحصائيات المعتمدة في دراسات التهيئة الترابية و خصوصا على المستوى الجهوي لغياب منظومة إحصاء جهوية رسمية وتعدد المتدخلين في استعمال المجال الترابي،

- محدودية عدد مكاتب الدراسات المختصة والمشاركة في طلبات العروض لدراسات التهيئة مما يؤثر سلبا على إمكانية إسناد الصفقات للدراسات المبرمجة ويساهم بالتالي في تأخير إنجاز الدراسات،

- صعوبة التحكم في آجال استشارة المصالح المركزية والجهوية حول مخرجات الدراسات في مختلف مراحلها، بسبب عدم وجود آليات تضبط الآجال المخصصة لاستشارة مختلف الأطراف المعنية من وزارات و مؤسسات و جهات و من ناحية أخرى باعتبار خصوصية كل دراسة . و يتم ضبط آجال الاستشارة في كراس الشروط ، لكن تغلب الجانب القطاعي على الطابع الأفقي للتهيئة الترابية و إلزام المتدخلين لإبداء الرأي في الآجال يعدّ من أهم العوائق التي تحول دون احترام آجال دراسات التهيئة الترابية و ينجر عنه كذلك ضعفا و اختلال في تنفيذ الأمثلة التوجيهية ،

- صعوبة متابعة إنجاز البرامج والمشاريع ومدى احترام المخطط البرنامج الذي يتم إقراره ضمن دراسات الأمثلة التوجيهية للتهيئة المنجزة بتشريك ومساهمة الجماعات المحلية والمتدخلين المعنيين على المستوى المركزي والجهوي في كل مراحلها. حيث تتميز دراسات التهيئة الترابية بكونها أدوات تخطيط استراتيجي ذات بعد توجيهي يتداخل فيها كل المعنيين باستعمال المجال الترابي و ذلك من حيث التصور و التنفيذ، و ضعف التنسيق فيما بينهم لتنفيذ سياسة التهيئة الترابية، ينجر عنه ضعف و اختلال في تنفيذ الأمثلة التوجيهية بصفة خاصة و بقية دراسات التهيئة الترابية بصفة عامة.

- **وتتمثل التدابير والإجراءات** التي سيتم اتخاذها بالنسبة لقطاع التهيئة الترابية بهدف تجاوز تلك الإشكاليات مستقبلاً فيما يلي:

- **حث المصالح المركزية والجهوية للوزارات والمؤسسات العمومية المعنية على العمل لتوفير المعطيات اللازمة لدراسات التهيئة الترابية وذلك عبر نشرها عبر المواقع الإلكترونية الرسمية في نطاق الحوكمة المفتوحة وحق النفاذ إلى المعلومة.**

- **مزيد تنظيم القطاع وذلك بالتسريع في إصدار كراس الشروط المتعلقة بممارسة نشاط التهيئة الترابية والعمرائية،**

- **مزيد التحكم في آجال إنجاز الدراسات من خلال إصدار نصوص تشريعية وضبط كراسات شروط إدارية وفنية تعكس البعد الاستراتيجي الهام لدراسات التهيئة الترابية وما يقتضيه من حيث جودة الخبرات العلمية العالية وتنوعها وموارد مالية مناسبة.**

- **وضع برنامج لتأهيل الإطار المكلفة بالتهيئة الترابية من خلال التكوين المستمر.**

### **الهدف 2.3: تدعيم التخطيط العمراني والتحكم في التوسعات العمرانية**

يعكس هذا الهدف التوجه الاستراتيجي للسياسة العمومية في مجال التخطيط العمراني التي تهدف إلى تنظيم استعمال المجال الترابي وإعادة هيكلة الأنسجة العمرانية وتأهيلها وذلك لتحقيق تنمية عمرانية عادلة ومستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد التوازن بين مختلف الجهات على المستوى الوطني مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية.

وتمّ اعتماد مؤشر نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية لاعتمادها كعنصر من العناصر الفاعلة في تنظيم استعمال المجال الترابي على مستوى المدن والبلديات والتجمعات السكنية والريفية وذلك بهدف تحقيق تنمية عمرانية عادلة ومستدامة.

كما يعتبر مؤشر نسبة التوسعات على الأراضي الفلاحية من المؤشرات الهامة والتي من شأنها تقييم نجاعة الآليات المعتمدة للمحافظة على الأراضي الفلاحية.

وباعتبار ان من اهداف سياسة الدولة في مجال التهيئة العمرانية هو إحكام نمو المدينة بالحدّ من توسعها على حساب الأراضي الفلاحية من خلال إنشاء أنسجة عمرانية متوازنة وتحافظ على التوازن البيئي.

اتسمت سنة 2023 بمواصلة متابعة دراسات مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وإعداد جملة من الدراسات الإستراتيجية بهدف تطوير آليات تنظيم استعمال الفضاء العمراني وإحكام استغلاله والحد من التوسع العمراني وضبط الخصوصيات المعمارية والعمرانية الجهوية، بالإضافة إلى تعديل مشروع مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير على ضوء نتائج التقييم ومحاور الإصلاح المقترحة في الشأن أخذا بعين الاعتبار أهم مخرجات الدراسات المنجزة من قبل الوزارة والمتعلقة أساسا بالسياسة الحضرية الوطنية والسياسة الجديدة للمدينة والمستجدات المتعلقة بالتغيرات المناخية والانتقال الطاقوي والتكنولوجي والرقمي والجنדרه وذلك وفقا للتعهدات والمبادئ التي التزمت بها الدولة التونسية والواردة بالخطط والاتفاقيات الدولية.

تم خلال سنة 2023 المصادقة على ثلاثة أمثلة تهيئة عمرانية وهي : مثال التهيئة العمرانية لبلدية سيدي علوان و مثال التهيئة العمرانية لمنطقة بني مهيرة من بلدية الصمار ومثال التهيئة العمرانية لمنطقة النفاتية من بلدية شريان.

بالإضافة الى مواصلة متابعة دراسات إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والتي تقدر بـ **487** دراسة موزعة على مختلف الجهات كما يلي:

عدد الدراسات	الجهات
107	جهة الشمال الشرقي
114	جهة الشمال الغربي والقيروان والقصرين
122	جهة الوسط الشرقي و صفاقس
144	جهة الجنوب وسيدي بوزيد
487	المجموع

ومن خلال استقراء النتائج المسجلة سنة 2023 في مستوى المؤشرين الاثنين (نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية / نسبة التوسعات العمرانية على الأراضي الفلاحية)، فإنه تم تحقيق نسب ضعيفة مقارنة بالقيمة المستهدفة للمؤشرين ويعود ذلك الى خصوصية البلديات والمناطق التي تمت المصادقة على امثلة تهيئتها العمرانية.

المؤشر 1.2.3: نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية:							
السنة	القيمة المستهدفة*	إنجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	إنجازات 2022	إنجازات 2021	وحدة المؤشر
2025	37.6 %	23 %	8.81 %	37%	9.5%	19 %	نسبة

(\* إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة من الإطار متوسط المدى المضمنة بالمشروع السنوي للأداء لسنة 2023

لم يتم التوصل الى تحقيق نسبة المؤشر لسنة 2023 والمقدرة بـ 37%، حيث تم تسجيل نسبة إنجاز 8.81 % وبالتالي بلغت نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 23% وتعتبر هذه النسبة دون المأمول ويرجع ذلك لخصوصية البلديات والمناطق السكنية التي تمت المصادقة على أمثلة تهيئتها العمرانية سنة 2023، حيث أن أغليبتها (حوالي 2/3) تخص تجمعات سكنية وقرى صغيرة (منطقة بني مهيرة من بلدية الصمار ومنطقة النفاتية من بلدية شربان) وبالتالي لا تتطلب مناطق خضراء وتجهيزات هامة لتحقيق حاجيات المتساكنين.

المؤشر 2.2.3: نسبة التوسعات العمرانية على الأراضي الفلاحية:							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	إنجازات 2022	إنجازات 2021	وحدة المؤشر
2025	8.5%	186%	16.74%	8.5%	21%	19%	نسبة

بلغت نسبة إنجازات المؤشر لسنة 2023 مقارنة بالتقديرات 186 % وتعتبر هذه النسبة دون المأمول باعتبار أنه يتم العمل على خفض هذه النسبة من سنة لأخرى، تماشيا مع التوجه

الاستراتيجي الذي يهدف إلى الحد من التمدد العمراني على حساب الأراضي الفلاحية والمحافظة عليها وتعود هذه النسبة أساساً لخصوصية البلديات والمناطق السكنية التي تمت المصادقة على أمثلة تهيئتها العمرانية سنة 2023، حيث أن أغلبيتها (حوالي 2/3) تخص تجمعات سكنية وقرى صغيرة (منطقة بني مهيرة من بلدية الصمار ومنطقة النفاتية من بلدية شربان حيث تمثل الأراضي الفلاحية بها نسبة مرتفعة تم إدماجها بالمناطق العمرانية .

ورغم الجهود المبذولة في هذا المجال برزت عديد الإشكاليات والصعوبات الخاصة بهدف تدعيم تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام والتحكم في التوسعات العمرانية والتي حالت دون بلوغ الأداء المتعهد به على مستوى التخطيط بمختلف جهات البلاد والتنسيق بين المتدخلين في السياسات القطاعية وكذلك على مستوى الآليات المعتمدة لإحكام استعمال المجال الترابي والتخطيط العمراني من طرف مختلف المتدخلين وتتمثل فيما يلي:

- صعوبة برمجة مناطق خضراء وتجهيزات بمناطق التوسع العمراني المقترحة لتسوية الأحياء

العشوائية باعتبار وجود بناءات ونسيج عمراني عشوائي قائم على الأراضي الفلاحية،

- اكتساح البناء الفوضوي للعقارات المخصصة للتجهيزات والمناطق الخضراء نتيجة عدم توفر

الاعتمادات اللازمة لاقتنائها من طرف البلديات والهيكل القطاعية المعنية مثل وزارة الصحة

والترابية ... وإنجاز المشاريع المبرمجة في الغرض،

- عدم تركيز بعض التجهيزات بالمناطق المخصصة لها داخل أمثلة التهيئة العمرانية وإنجازها

في المقابل على أراضي فلاحية،

- غياب آليات التمويل لإنجاز المشاريع العمرانية وتهيئة المناطق الخضراء المدرجة بأمثلة التهيئة،
- عدم توفر المعطيات حول المناطق الخضراء والتجهيزات المبرمجة في إطار التقسيمات لاحتسابها في المؤشر،
- ضعف الامكانيات والتأطير لفائدة الجماعات المحلية التي حالت دون المتابعة الجيدة لتنفيذ مقتضيات أمثلة التهيئة العمرانية ومراقبة البناء الفوضوي،
- غياب آليات التصدي للتمدد العمراني على حساب الاراضي الفلاحية.
- وبخصوص التدابير والإجراءات التي سيتم اتخاذها بهدف تجاوز تلك الإشكاليات المعترضة لتحقيق الهدف فتتمثل فيما يلي:
- تبسيط الإجراءات واختصار آجال إعداد أو مراجعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية والحرص على احترامها،
- دعوة البلديات لتجسيم المناطق المخصصة للتجهيزات والمناطق الخضراء المبرمجة بالتقسيمات، بأمثلة تهيئتها العمرانية،
- تدعيم تكوين وتطوير الكفاءات الفنية محليا وعلى مستوى الإدارات الجهوية للتجهيز لإحكام القيام بمهام برمجة ومتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية والسهر على تطبيقها وعند الاقتضاء دعوة كل بلدية ترغب في مراجعة مثال تهيئتها العمرانية لوضع فريق عمل قار لمتابعة الدراسة ولمساعدة مكتب الدراسات في النفاذ للمعطيات العمرانية،

- مزيد تفعيل آليات التصدي للتمدد العمراني على حساب الاراضي الفلاحية من قبل الهياكل المعنية،

- الحرص على القيام بالمتابعة الدورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاحترام التراخيص العمرانية والحد من البناء الفوضوي والاحياء العشوائية.

### ■ الهدف 3-3 النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر

يعكس الهدف الاستراتيجي النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر التوجه الاستراتيجي للسياسة العمومية في مجال السكن. ولتحقيق الهدف اتسمت سنة 2023 بالقيام بما يلي:

- مراجعة منظومة التمويل عن طريق صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء وذلك بصدور الأمر عدد 127 لسنة 2023 المؤرخ في 10 فيفري 2023 الذي ينقح الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 المتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء، حيث تمّ توسيع دائرة المنتفعين بتدخلات الصندوق واضفاء مزيد المرونة على شروط التمويل.

- مراجعة مشروع القانون المتعلق بالتدخل في البنايات المتداعية للسقوط في إطار لجنة قطاعية مشتركة وذلك قصد عرضه للمصادقة على الجهات المعنية،

- صدور الأمر عدد 70 لسنة 2024 المؤرخ في 11 جانفي 2024 المتعلق بضبط شروط وإجراءات التصرف في الاعتمادات المخصصة لمكونة تحسين السكن المندرجة في إطار مشروع

إنجاز الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية وذلك لأسناد المنح لتحسين ظروف المساكن المشمولة بالبرنامج لتمويل أشغال التهيئة والصيانة.

- تمّ خلال سنة 2023 تسليم 1114 مسكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي موزعة كما يلي:

\* 476 مسكن منجز في إطار عنصر إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها موزعة على 14 ولاية.

\* 638 مسكن في إطار عنصر توفير وبناء مساكن ومقاسم اجتماعية موزعة بولايات باجة وجندوبة وصفاقس وسليانة وقفصة ومدنين.

- وقد سجّل الهدف نسبة إنجاز تعتبر هامة وذلك باعتبار مؤشرات قياس الأداء الخاصة به والمتمثلة في مؤشر عدد المساكن الاجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة ومؤشر النسبة التراكمية لتهذيب الأحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية ومؤشر النسبة التراكمية للنساء المنتفعات بمسكن اجتماعي أو مقسم اجتماعي والتي سجّلت النتائج التالية:

المؤشر 1.3.3: العدد التراكمي للمساكن الاجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2022 (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	إنجازات 2022	إنجازات 2021	وحدة المؤشر
2025	6800	86.7%	4108	4736	3766	3486	عدد تراكمي مساكن الفوبرولوس
	3350	105.9%	2670	2520	2412	1834	عدد تراكمي المسكن الأول
	21979	72%	11857	16517	11185	10618	عدد تراكمي مساكن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
	32129	78%	18615	23773	17363	15938	*العدد التراكمي الجملي

\*إن العدد التراكمي للمساكن المنجزة والمقاسم المهيأة خلال سنة 2021 بلغت 15938 والتي تم اعتمادها صلب المشروع السنوي للأداء لسنة 2023 نظرا إلى أنه تم تغيير المؤشر من عدد إلى عدد تراكمي .

بلغ العدد التراكمي الجملي للمساكن المنجزة والمقاسم المهيأة 18615 مسكنا ومقسما خلال سنة 2023 وهو ما يمثل 78% مقارنة بالتقديرات وتعتبر هذه النسبة هامة نظرا للأسباب الآتي ذكرها:

- ارتفاع عدد المساكن الممولة في إطار برنامج المسكن الأول بين سنتي 2022 و 2023 حيث تم تسجيل عدد تراكمي بلغ 2670 مسكنا سنة 2023 مقابل 2412 مسكنا سنة 2022، أي زيادة قدرها 258 مسكنا إضافيا وهو ما يعادل نسبة زيادة بلغت حوالي + 10.7% حيث بلغت نسبة الإنجازات 105.9% مقارنة بالتقديرات. ويعود ذلك للطلب المتزايد على هذا البرنامج حيث يوفر التمويل الذاتي وتسهيلات في الخلاص.

ومن المتوقع أن يتواصل هذا النسق خلال سنة 2024 خاصة مع ارتفاع أثمان المساكن وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن.

### - انخفاض عدد المساكن المنجزة والمقاسم المهيأة في إطار صندوق النهوض بالمسكن لفائدة

الأجراء الفوبرولوس بين سنتي 2022 و 2023 حيث تم تسجيل عدد 342 مستفيدا من قروض الفوبرولوس لاقتناء أو بناء مسكن سنة 2023، علما وأنه لم يتم تسجيل اي عملية تمويل لاقتناء قطعة ارض عن طريق الفوبرولوس، مقابل 430 مستفيدا من قروض الفوبرولوس لاقتناء أو بناء مسكن 2022. نستنتج تقلص عدد عمليات التمويل بعدد 88 عملية تمويل. لذلك تم تسجيل عدد تراكمي للعمليات الممولة عن طريق الفوبرولوس بلغ 4108 سنة 2023 مقابل 3766 سنة 2022 علما وان تقديرات العدد التراكمي لسنة 2023 كانت متوقعة في حدود 4736 عملية تمويل. وهو ما يعادل نسبة انخفاض بلغت حوالي 20.5%.

يعود هذا الانخفاض أساسا لتراجع الباعثين العقاريين عن إنجاز مشاريع جديدة في إطار الفوبرولوس نظرا لارتفاع الكلفة من جهة، وتوجههم نحو تأجيل تسويق المساكن والمقاسم المنجزة من طرفهم، من جهة أخرى، إلى حين تحيين الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 المتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وهو ما يمكنهم من تحيين أثمان البيع. علما وأن هذا التحيين تمّ بصدور الأمر عدد 127 لسنة 2023 المؤرخ في 10 فيفري 2023.

وتعتبر نسبة الإنجازات خلال سنة 2023 هامة مقارنة بالتقديرات التي بلغت 86.7%.

بلغ العدد التراكمي للمساكن المنجزة والمقاسم المهيئة في إطار البرنامج الخاصي للسكن الاجتماعي لسنة 2023 11857 مسكن ومقسم اجتماعي موزعة كما يلي:

- 7131 مسكنا منجزة في إطار عنصر إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها اي بزيادة قدرها 476 مسكنا مقارنة بسنة 2022 حيث سجل عدد تراكمي 6655 مسكنا.

- و4726 مسكنا ومقسما اجتماعيا منجزة في إطار عنصر انجاز مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اي بزيادة 196 مسكنا ومقسما مقارنة بسنة 2022 حيث كان العدد التراكمي 4530. وقد بلغت نسبة الإنجاز لسنة 2023 72 % مقارنة بالتقديرات التي كانت في حدود 16517 مسكنا ومقسما .

وتتمثل الأسباب التي حالت دون بلوغ التقديرات فيما يلي:

- سوء تقدير كلفة الربط بشبكات الكهرباء والغاز والماء مما أدى إلى ارتفاع عام في الكلفة وساهم في عدم إنجاز بعض المشاريع فقد تم في بعض المشاريع بالجهات مراجعة التقديرات المتعلقة سواء بقوة ضغط التيار الكهربائي اللازم سواء ذو جهد عالي أو متوسط وعدد محولات الكهرباء الضرورية لربط كامل المشروع من قبل المستلزم العمومي مما أدى إلى ارتفاع كلفة العرض المالي المقدم مقارنة بالعرض الأول المقدم من قبله بعد حصول المقاول على رخصة البناء ويمكن تفسير ذلك برغبة هذا الأخير في تدعيم قوة ضغط التيار الكهربائي بالمنطقة التي

يوجد بها المشروع لاستغلاله فيما بعد لربط بعض المنشآت أو بنايات أخرى مجاورة في المستقبل،

- انشغال اللجان الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في بعض الولايات وفتح العمل التابعة لها واعطائها اولوية العمل على تحيين ملفات المترشحين للانتفاع بالمساكن والمقاسم الاجتماعية واعداد القوائم النهائية والتثبت فيها والمصادقة عليها قبل تسليم بعض المشاريع الجاهزة مما انجر عنه تأخير في نسق تقدم انجاز عنصر ازالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها. إذ انه تم غلق قبول مطالب الانتفاع بالمساكن الاجتماعية خلال سنة 2016 وبما انه تقرر التسريع في تسليم بعض المشاريع الجاهزة منذ فترة في الجهات كان من الضروري التثبت من المعطيات والبيانات الخاصة بالمواطنين المضمنة بملفات مطالبهم وتحيين المعطيات خاصة تلك المتعلقة بالدخل وعدد الأبناء في الكفالة وامتلاك مسكن أو عقار قابل للسكنى من عدمه إلى حدود سنة 2023 وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية والمتمثلة في مصالح وزارة الشؤون اجتماعية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والداخلية للقيام بالتقاطعات اللازمة للتثبت من المعطيات آنفة الذكر والخاصة بكل مترشح قبل ضبط القائمة النهائية للمنتفعين بالمساكن الاجتماعية وذلك لان المدة الفاصلة بين غلق باب الترشيحات وتسليم المساكن طويلة نسبيا وهذا العمل استغرق وقتا طويلا على حساب عنصر إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها

المؤشر 2.3.3: النسبة التراكمية لتهديب الأحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	إنجازات 2022	إنجازات 2021	وحدة المؤشر
2025	% 82	%95	%53	%56	% 56	% 44	نسبة

بلغت نسبة إنجاز تهديب وإدماج الأحياء السكنية 95 % خلال سنة 2023 مقارنة بالتقديرات لنفس السنة ويعود ذلك إلى:

- مواصلة إنجاز أشغال التهذيب و إدماج الأحياء السكنية المدرجة ضمن برنامج الجيل الأول الذي يشمل تهديب 155 حيا يقطنها حوالي 864.5 ألف ساكن. و الانطلاق في أشغال الجيل الثاني من برنامج تهديب وإدماج الأحياء السكنية الذي يشمل تهديب 160 حيا متواجدة بـ 99 بلدية و يقطنها حوالي 907.3 ألف ساكن.

وقد بلغت النسبة التراكمية لتأهيل الأحياء السكنية الجيل الأول 98 % سنة 2023 وهو في مرحلة متقدمة من إنهاء جل المكونات خلال موفى سنة 2023 و من المتوقع أن تنتهي كل مكونات البرنامج سنة 2024 .

وتم تسجيل تقدم الدراسات وأشغال التهذيب للجيل الثاني من برنامج تهديب وإدماج الأحياء السكنية، وقد شهدت سنة 2023 الانطلاق في الأشغال بالنسبة للقسط الأول من البرنامج (19 حي في مرحلة الأشغال من بين 58 حي) ومواصلة إنجاز الدراسات و تعيين المقاولين لبقية الأقساط التي من المبرمج أن تنتهي خلال سنة 2024. وقد تم استهلاك كافة الاعتمادات

المبرمجة بعنوان سنة 2023 والممولة من طرف ميزانية الدولة والقروض الخارجية وقد بلغت نسبة الاستهلاك 106%.

كما تمّ خلال سنة 2023 إعداد دراسة النجاعة الطاقية للبرنامج حيث تمّ إنهاء المراحل الأولى والثانية والثالثة من هذه الدراسة (طرق تعميم التتوير العمومي باستعمال الأجهزة المقتصدة للطاقة وطرق التصميم المناخي الحيوي للتجهيزات الجماعية والاقتصادية ووضع الألواح الفوطوضوئية على أسطح المباني للتجهيزات الجماعية والاقتصادية) و في طور إعداد المرحلة الرابعة (تحديد المؤشرات المتعلقة بالانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري).

- تقلصت نسبة الإنجاز سنة 2023 من 56% (تقديرات 2023) إلى 53% (إنجازات 2023) وذلك بسبب تباطؤ إنهاء أشغال التهيئة لبرنامج الجيل الأول لتهديب وإدماج الأحياء السكنية حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 98% بسبب إشكالات متعلقة بالربط مع مختلف الشبكات، راجعة بالنظر إلى عدم التنسيق المحكم في برمجة المشاريع مع مختلف المتدخلين العموميين، ومن المتوقع أن تنتهي الأشغال بنسبة 100% مع نهاية سنة 2024.

هذا إضافة إلى التأخير في إنجاز الدراسات الخاصة بمشاريع الجيل الثاني من برنامج تهديب وإدماج الأحياء السكنية، والذي يعود أساسا إلى إعادة طرح إجراءات الإعلان عن طلب قبول الترشحات لانتقاء مكاتب الدراسات بسبب عزوف غالبية هذه المكاتب عن المشاركة، وهو عزوف ناتج عن الشروط المجحفة المفروضة من قبل الممولين الأجانب للمشروع تتعلق بالمهام والوثائق المطالبة بها مكاتب الدراسات في إعداد دراسات الجدوى والبرامج الوظيفية وغيرها، وهي مهام لم

يعتادوا على الالتزام بها. وقد تم إعادة الإعلان عن طلب العروض العديد من المرات وهو ما انعكس سلبا على استكمال باقي الدراسات الفنية والانطلاق في إنجاز أشغال تهذيب الأحياء السكنية في جيله الثاني. ومن المتوقع إنهاء الدراسات وانطلاق الأشغال لبقية الأقسام قبل موفى سنة 2024.

وتتمثل الإشكاليات والصعوبات التي حالت دون بلوغ التقديرات فيما يلي:

التأخير في إنجاز الدراسة المتعلقة بالنجاعة الطاقية المطالب بإدراجها من قبل المؤسسات الممولة للبرنامج صلب مختلف مكوناته والتي تم إعدادها حاليا بالنسبة للمراحل الأولى والثانية والثالثة وفي طور إعداد المرحلة الرابعة.

المؤشر 3.3.3. النسبة التراكمية للنساء المنتفعات بمساكن ومقاسم اجتماعية							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	إنجازات 2022	إنجازات 2021	وحدة المؤشر
2025	%40	%89	%32	%36	%32	%30	نسبة

- بلغت إنجازات العدد الجملي للمنتفعين بمساكن ومقاسم اجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي 8423 وتمثل الانجازات للمنتفعات النساء إلى موفى 2023، 2661 امرأة مقابل 5762 رجل أي بنسبة تراكمية قدرها 32 % موزعة كما يلي:

- \*2187 امرأة انتفعت بمسكن في إطار عنصر إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها ما يعادل 31 % من العدد الجملي للمساكن التي تم تسليمها والمقدرة بـ 7131 مسكن.

- \*474 امرأة انتفعت بمسكن أو مقسم اجتماعي في إطار عنصر إنجاز وتوفير مساكن ومقاسم اجتماعية ما يعادل 37 % من المجموع الجملي للمساكن والمقاسم التي تم تسليمها والمقدرة بـ 1292 مسكن.

- نلاحظ أن أعلى نسبة للنساء المنتفعت بمسكن أو مقسم اجتماعي توجد بالجنوب الغربي بولايات توزر وقفصة وقبلي (47% ) حيث بلغت نسبة النساء في ولاية توزر (59%) وهي الأعلى مقارنة بباقي ولايات الجمهورية. أما بولايات الشمال الغربي بباجة وجندوبة والكاف وسليانة فتعتبر نسبة النساء اللاتي انتفعن بمسكن أو مقسم اجتماعي الدنيا (24%) مقارنة ببقية الجهات حيث تبلغ النسبة بولاية جندوبة (20%).

- تقدر نسبة النساء اللاتي سينتفعن بمسكن أو مقسم اجتماعي 38 % إلى موفى سنة 2024 و40 % سنة 2025 وبذلك يكون هدف الوصول إلى التناصف بين المرأة والرجل في الانتفاع ببرامج السكن على مدى طويل نسبيا يتجاوز 5 سنوات.

وتتمثل الأسباب التي حالت دون بلوغ التقديرات فيما يلي:

- يمكن تفسير انخفاض نسبة النساء المنتفعات بمسكن في إطار عنصر إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها بوجود توفر شرط إشغال مسكن بدائي من قبل المنتفع حيث يكون الرجال أوفر حظا من النساء في استغلال عقار.

- إن احتساب تقديرات المؤشر فيما يتعلق بعنصر إنجاز وتوفير مساكن ومقاسم اجتماعية يرتبط أساسا بمدى جاهزية القوائم النهائية والتي تعتبر من مشمولات اللجان الجهوية في مختلف الولايات.

- المقاييس التي يتم اعتمادها للترشح للانتفاع بالمساكن والمقاسم الاجتماعية لا تأخذ بعين الاعتبار الحالة المدنية للمترشحات للانتفاع بالبرنامج (أرملة، مطلقة...) في حين أنها تأخذ بعين الاعتبار أفراد العائلة من ذوي الاحتياجات الخصوصية.

وتتمثل أهم الإشكاليات والصعوبات المعترضة الخاصة بهدف النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر والتي حالت دون بلوغ الأداء المتعهد به فيما يلي:

- عدم ملاءمة المنظومة التشريعية والمؤسسية والمالية مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والقدرة على الاستجابة لاحتياجات مختلف الفئات الاجتماعية،

- ندرة الأراضي الصالحة للبناء وتراجع إنتاج المؤسسات المعنية بتهيئة الأراضي وإنجاز المساكن مما انجر عنه انتشار البناء الفوضوي وتكاثر الأحياء العشوائية،

- تأخير في تحديد قوائم المنتفعين بالمساكن والمقاسم الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي من قبل اللجان الجهوية المحدثة على مستوى كل ولاية مما انجر

عنه من مصاريف إضافية لحراسة المساكن الجاهزة للحفاظ عليها من الاستيلاء والسرقة، وصيانتها قصد تسليمها لمستحقيها في أفضل حال،

- ارتفاع نسبة الفائدة الموظفة على القروض البنكية بالنظر لارتفاع نسبة السوق النقدية،

وبخصوص التدابير والإجراءات التي سيتم اتخاذها بهدف تجاوز تلك الإشكاليات المعترضة لتحقيق الهدف فتتمثل فيما يلي:

- مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بتوفير السكن الاجتماعي وتحسين ظروف العيش.

- إصدار نصوص قانونية تتعلق بالبنائات المتداعية للسقوط في إطار التدخل للعناية بالرصيد السكني القائم.

- حث المستلزمين العموميين لإعطاء الأولوية للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي نظرا لصبغته الاجتماعية وتجاوز الإشكاليات وذلك لتفادي التأخير في آجال استلام المساكن الاجتماعية.

- توفير مساكن اجتماعية ومقاسم صالحة للبناء للحد من انتشار التوسع العمراني العشوائي ومن ظاهرة البناء الفوضوي.

- حث اللجان الجهوية في مختلف الولايات على الإسراع في إعداد القوائم النهائية للمتشحين للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في عنصره المتعلق ببناء مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية.

**2 - نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج:**

**جدول عدد 1**  
**تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2023 مقارنة بالتقديرات**  
**التوزيع حسب طبيعة النفقة**

(الوحدة: ألف دينار)

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		انجازات 2023 (2)	تقديرات 2023	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)		ق.م. التعديلي (1)		
98%	-444	17909	18353	اعتمادات التعهد	نفقات التأجير
97%	-495	17858	18353	اعتمادات الدفع	
81%	-279	1205	1484	اعتمادات التعهد	نفقات التشغيل
78%	-326	1158	1484	اعتمادات الدفع	
52%	-9834	10546	20380	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
52%	-9834	10546	20380	اعتمادات الدفع	
71%	-28170	69720	97890	اعتمادات التعهد	نفقات الإستثمار
79%	-40422	147748	188170	اعتمادات الدفع	
0%	0	0	0	اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
0%	0	0	0	اعتمادات الدفع	
72%	-38727	99380	138107	اعتمادات التعهد	المجموع
78%	-51077	177310	228387	اعتمادات الدفع	

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

## جدول عدد 2

### تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2023 مقارنة بالتقديرات

#### التوزيع حسب الأنشطة

#### (إع الدفع)

(الوحدة: ألف دينار)

نسبة الإنجاز % (1)/(2)	الإنجازات مقارنة بالتقديرات المبلغ (1) - (2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023	بيان الأنشطة
			ق. م التعديلي (1)	
13%	787	113	900	النشاط 1 - مراجعة الأمثلة التوجيهية للتهيئة والرصد الترابي
10%	14523	1627	16150	النشاط 2 - إعداد الاستراتيجيات المستدامة للتهيئة الترابية والتنمية العمرانية
88%	238	1762	2000	النشاط 3 - الأشغال الجيوديزية
19%	283	67	350	النشاط 4 - دعم الأبرشيات عبر مساندة الجماعات المحلية لإعداد ومراجعة المخططات
97%	131	4366	4497	النشاط 5 - برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمير لتونس الكبرى
78%	-12973	45027	58000	النشاط 6 - توفير مساكن ومقاسم مهتأة لفائدة الأجراء
106%	4355	73755	69400	النشاط 7 - تهذيب وإدماج أحياء سكنية
92%	-809	9191	10000	النشاط 8 - التهذيب والتجديد العمراني
98%	-163	9837	10000	النشاط 9 - تحسين السكن
23%	-9237	2763	12000	*النشاط C - إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها
43%	-15880	12120	28000	النشاط D - إنجاز مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية
98%	-378	15984	16295	النشاط Z - نشاط المساندة
77%	-50980	176612	227592	مجموع البرامج الفرعية المركزية والأنشطة
88%	-97	698	795	نشاط المساندة للبرامج الفرعية الجهوية
77%	-51077	177310	228387	**المجموع

(\* ) يتم اعتماد الأنشطة المدرجة حاليا بمنظومة "أمد"

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

بلغت تقديرات البرنامج عدد 3 والمرسمة بقانون المالية التعديلي لسنة 2023، 138107 ألف دينار تعهدا و 228387 ألف دينار دفعا.

- بلغت الاعتمادات المنجزة لبرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان 99380 ألف دينار تعهدا ما يمثل 72% من مجموع الاعتمادات المرسمة لسنة 2023 و 177310 ألف دينار دفعا أي 78% من الاعتمادات وذلك كما يلي:

✓ بالنسبة لنفقات التأجير تم إنجاز 97 % من الاعتمادات المرسمة دفعا.

✓ 78 % بالنسبة لنفقات التسيير دفعا

✓ تم إنجاز 52 % من الاعتمادات الخاصة بنفقات التدخلات تعهدا ودفعا.

✓ بالنسبة لنفقات الاستثمار المرسمة لسنة 2023 بلغت إنجازات اعتمادات التعهد 69720 ألف دينار أي بنسبة 71 % من مجموع التقديرات لسنة 2023،

أما بخصوص اعتمادات الدفع بلغت الإنجازات 147748 ألف دينار دفعا أي بنسبة إنجاز 79% مقارنة بالتقديرات.

وتم خلال سنة 2023 تحويل اعتمادات دفع صلب البرنامج وتمثل فيما يلي:

- تحويل مبلغ 2137 ألف دينار من نفقات الاستثمار من مشروع بناء مساكن اجتماعية لفائدة مشروع برنامج تهذيب وتجديد المراكز العمرانية القديمة موزعة بين 1427 ألف دينار على الموارد العامة للميزانية و 710 ألف دينار على موارد القروض الخارجية الموظفة.

- تحويل مبلغ 11907 ألف دينار من نفقات الاستثمار على الموارد العامة للميزانية من الاعتمادات المرسمة لإنجاز البرنامج الخاص للسكن الاجتماعي: 8737 من مشروع إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها و3170 من مشروع بناء مساكن اجتماعية لفائدة مشروع الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.

- تحويل مبلغ 4358 ألف دينار من نفقات الاستثمار على موارد القروض الخارجية الموظفة من مشروع بناء مساكن اجتماعية لفائدة مشروع الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.

✓ بالنسبة لنشاط مراجعة الأمثلة التوجيهية للتهيئة والرصد الترابي فقد بلغت إنجازات اعتمادات التعهد المرسمة لسنة 2023، 49.6 ألف دينار مقارنة بالتقديرات التي كانت في حدود 400 ألف دينار أي بنسبة إنجاز 12%. أما بخصوص اعتمادات الدفع فقد بلغت الإنجازات 113 ألف دينار مقارنة بالتقديرات التي كانت في حدود 900 ألف دينار أي بنسبة إنجاز 13% تعدّ ضعيفة ويفسر ذلك بالعديد من العوامل من بينها ما وقع ذكره آنفا فيما يتعلق بالنقص الحاد في الموارد البشرية بالنسبة للإدارة العامة للتهيئة الترابية.

بالإضافة إلى تعطل انطلاق دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني بسبب إعادة إعلان طلب العروض للمرة الثانية في أواخر سنة 2023، وطلبات العروض الغير مثمرة لدراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعة العمرانية: لصفاقس الكبرى أفق 2050، ولمدن مدين، سوسة الكبرى و المنستير.

- تم الشروع في إعداد دراسة "تحديد ووضع خرائط للمناطق المهددة بالمخاطر المناخية الشديدة" منذ شهر أفريل 2023 التي تندرج في نطاق مشروع " الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية" PAN – Plan d'Adaptation National aux changements climatiques والذي تنفذه وزارتي البيئة والتجهيز والإسكان (الإدارة العامة للتهيئة الترابية) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يهدف إلى إدراج مخاطر المناخ في مخططات التنمية وأمثلة التهيئة الترابية وبتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ (Green Climate Fund).

تم تنظيم جلسة عمل للجنة الفنية للانطلاق الفعلي لهذه الدراسة بتاريخ 14 جوان 2023.

إثر الانتهاء من إعداد التقرير التمهيدي للمرحلة الأولى من الدراسة بتاريخ 25 أكتوبر 2023، وفي إطار الاستشارة الخاصة بهذه المرحلة تم تنظيم جلسة العمل الأولى للجنة الفنية 31 أكتوبر 2023 لمناقشة التقرير.

كما تمّ الشروع في إعداد المرحلة الثالثة المتعلقة بالتكوين ونقل المهارات وذلك من خلال انجاز الدورة الأولى من التكوين على مرحلتين: أيام 6 و7 و8 و19 و20 ديسمبر 2023.

✓بلغت إنجازات اعتمادات الدفع المخصصة لنشاط "الأشغال الجيوديزية" 1627 ألف دينار مقارنة بالاعتمادات المرصودة والتي كانت في حدود 2000 ألف دينار أي بنسبة إنجاز تقدر بـ 88% وتعتبر هذه النسبة جيدة، اما بالنسبة لنشاط إعداد الاستراتيجيات المستدامة للتهيئة الترابية والتنمية العمرانية، فقد بلغت إنجازات اعتمادات الدفع المخصصة له 1627 ألف دينار مقارنة بالاعتمادات المرصودة والتي كانت في حدود 16150 ألف دينار أي بنسبة إنجاز 10% وتعتبر

هذه النسبة ضعيفة نسبيا ويفسر ذلك بعدم استهلاك الاعتمادات التي كانت مرصودة لإنجاز مشروع " منظومة التصرف في المعلومات العقارية للبلاد التونسية " ، ويعود التعطل في نسق إنجاز المشروع بالأساس إلى طول الإجراءات المتبعة للحصول على مصادقة الجانب الممول (الجانب الكوري)، على مختلف مراحل الإنجاز ( قائمة مكاتب الدراسات المخول لها المشاركة في المشروع من طرف الجانب الكوري، اختيار مكتب الدراسات، المصادقة على كراس الشروط، اختيار الخبراء ....) من المنتظر تجاوز هذه الإشكاليات سنة 2024 وذلك إثر القيام بطلب العروض وتعيين مكتب دراسات مختص موفى سنة 2023.

✓ بالنسبة لنشاط برنامج التدخل العمراني لوكالة التعمير لتونس الكبرى بلغ مجموع اعتمادات الدفع التي تم تحويلها خلال سنة 2023، 4366 ألف دينار بنسبة تعادل 97 % مقارنة بالاعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2023، حيث بلغت إنجازات اعتمادات الدفع 74% مقارنة بالاعتمادات المحولة موزعة كما يلي:

\* بلغت إنجازات نفقات التأجير والتسيير والتدخلات 81 % مقارنة بالتقديرات.

\* أما بالنسبة لنفقات الاستثمار بلغت إنجازات اعتمادات التعهد لسنة 2023، 2513 ألف دينار أي بنسبة إنجاز 237 % مقارنة بالاعتمادات المرسمة والتي تم تحويلها والبالغة 1060 ألف دينار. أما بخصوص اعتمادات الدفع بلغت الإنجازات 779 ألف دينار دفعا أي بنسبة إنجاز بلغت 57 % مقارنة بالاعتمادات المرسمة. حيث تم خلال سنة 2023 إتمام الدراسة المتعلقة

بتطوير مرصد الحركية المستدامة التي تعتبر من الركائز التي تسعى الوكالة إلى وضعها للقيام بالدراسة الاستراتيجية الخاصة بمثل التنقلات الحضرية في تونس الكبرى.

✓ بلغت إنجازات الاعتمادات المخصصة لنشاط "توفير مساكن ومقاسم مهياة لفائدة الأجراء"

45027 ألف دينار مقارنة بالتقديرات التي كانت في حدود 58000 ألف دينار أي بنسبة إنجاز 78% والتي تعتبر نسبة هامة بالنظر إلى نسبة كميّة الإنجازات المحققة (عدد عمليات التمويل) سنة 2023 والتي بلغت 86.7% مقارنة بالتقديرات.

بلغت قيمة إنجازات الاعتمادات المخصصة لبرنامج المسكن الأول 10000 ألف دينار مقارنة بالتقديرات التي كانت في حدود 20000 أد أي بنسبة إنجاز 50%.

✓ كما بلغت إنجازات اعتمادات الدفع المخصصة لنشاط "إنجاز مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية" 12120 ألف دينار مقارنة بالاعتمادات المرسمة بقانون المالية 2023 التي كانت في حدود 28000 ألف دينار أي بنسبة إنجاز 43 % تعدّ ضعيفة وهو ما يفسر بالأسباب التالية:

- بالنسبة لمشاريع السكن الاجتماعي بصدد الإنجاز فقد شهدت عديد الإشكاليات مع المستلزمين العموميين وببطء في الإنجاز مما عطل عملية الخلاص.

- إن اعتمادات الدفع المبرمجة والمتعلقة بالمساكن المنجزة عن طريق الباعثين العقاريين الخواص تخص في جانب منها مبالغ الحجز بعنوان الضمان للمشاريع التي تم استلامها والتي لم يتم خلاصها لارتباطها بعدم استكمال إنجاز أشغال الربط بمختلف الشبكات.

- لم يتم الإعلان عن طلبات العروض لإنجاز مساكن اجتماعية (بقايا القرض السعودي الأول والقرض الثاني) نظرا لعدم موافقة الممول (الصندوق السعودي للتنمية) إلى حين استكمال تسليم المساكن الجاهزة.

رغم ضعف نسبة إنجاز اعتمادات الدفع التي لم يكن لها تأثير مباشر على تطور قيمة مؤشر عدد المساكن والمقاسم الاجتماعية والميسرة المنجزة في إطار البرنامج الخاص للسكن الاجتماعي حيث كانت نسبة إنجاز المؤشر مقارنة بالتقديرات في حدود 78%.

✓ كما بلغت إنجازات الاعتمادات المخصصة لنشاط "تهذيب وإدماج أحياء سكنية" 73755 ألف دينار مقارنة بالتقديرات التي كانت في حدود 69400 ألف دينار أي بنسبة إنجاز 106% تعتبر هامة وهو ما يفسر بالتحويلات التي تمت في إطار البرنامج بزيادة 4355 ألف دينار من الموارد العامة للميزانية حيث أن هذا الإجراء قد ساهم في تطور قيمة مؤشر "النسبة التراكمية لتهذيب وإدماج الأحياء السكنية لفائدة البرامج الوطنية" بنسبة 95%.

✓ أما بالنسبة لنشاط **التهذيب والتجديد العمراني** قُدرت اعتمادات الدفع المرسمة بقانون المالية التعديلي لسنة 2023 بـ 10000 ألف دينار تم استهلاك مبلغ 9191 ألف دينار أي بنسبة 92% موزعة بين التمويل العمومي (ميزانية الدولة) و المقدرة بـ 1838 أ د و التمويل الخارجي و المقدر

بـ 7353 أد ، ويفسر ذلك بتمتع البلديات بتمويل البرنامج خاصة بعد استكمال إمضاء ملحق الاتفاقية بين البلديات و وزارة التجهيز و الإسكان بتاريخ 06 جويلية 2023 و الذي يمنح البلديات بموجبه 30% من قيمة الاعتمادات المرصودة للبرنامج وهي رادس-نابل-رأس الجبل-عوسجة-القيروان-سوسة-قلبية خاصة و أن أغلب البلديات المنخرطة في البرنامج قد استكملت إجراءات طلبات العروض الخاصة بالدراسات.

برنامج : القيادة والمساندة

رئيس البرنامج : السيد حاتم عيشاوية

تاريخ توليه مهمة قيادة البرنامج: 7 فيفري 2020

**1- نتائج أداء البرنامج:**

إن غاية البرنامج 9 القيادة والمساندة هي الارتقاء بجودة الخدمات المسداة و تعصير وسائل العمل الإداري لدعم البرامج الأخرى و التنسيق بينها لتحقيق أهدافها وتحسين أدائها وترشيد التصرف في موارد مهمة التجهيز وضمان ديمومة ميزانيتها

أما على المدى المتوسط تتمثل استراتيجية البرنامج 9 في تحقيق جودة الخدمات لكسب رضائية المواطن وكافة المتدخلين في القطاع وترشيد التصرف في الموارد المادية والميزانية بما يضمن حوكمة المهمة بكل برامجها ومن تحقيق للشفافية والمساءلة والنجاعة بالإضافة إلى ضمان ديمومة الميزانية حتى تتمكن جل البرامج المكونة لمهمة التجهيز من الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق أهدافها وتحسين أدائها للنهوض بقطاع التجهيز والإسكان مع حلول سنة 2025.

و ينقسم هذا الهدف إلى محورين استراتيجيين:

- دعم حوكمة مهمة التجهيز

- ضمان تسيير ناجع لموارد مهمة التجهيز من خلال مساندة البرامج و ترشيد التصرف في الموارد البشرية والمالية واللوجستية.

و يعتبر أداء البرنامج 9 مرضيا من حيث تسيير موارد مهمة التجهيز و ترشيد التصرف في الموارد البشرية و المالية واللوجستية من خلال نتائج اهداف المحور الإستراتيجي الثاني التي تبلغ 88% مجتمعة وذلك نتيجة إرساء منظومات داخلية متنوعة لتحسين الأداء من حيث التكوين و

ضمان تكافؤ الفرص و برمجة الميزانية بصفة دقيقة و كذلك المحور الإستراتيجي الأول حوكمة المهمة الذي يعتبر أداءه مرضيا مع ضرورة تحيين بعض مؤشراتته.

### ■ الهدف الاستراتيجي 1.9: تحسين حوكمة المهمة

إن هذا الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين حوكمة المهمة هو هدف مرتبط بالمحور الاستراتيجي الاول دعم الحوكمة و يتجسد ذلك من خلال المؤشرات الاستراتيجية التابعة له والتي من تضمن تحسين أداء البرامج من خلال المؤشر الأول الذي يقيس نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج التابعة لمهمة التجهيز والإسكان

بالإضافة للمؤشر الثاني الذي يرصد التطور السنوي لزيارة المواقع الإلكترونية لمهمة التجهيز و الذي حقق تطورا إيجابيا إنعكس على أداء المهمة وذلك بالحرص على تحقيق رضائية المواطن بتحسن جودة الخدمات الرقمية و بالتالي ضمان الشفافية و النجاعة و المسائلة من خلال تفعيل حوار التصرف.

وقد حقق هذا الهدف من خلال نتائج مؤشراتته نسبة أداء مرضية

المؤشر 1.9 : نسبة تحقيق أهداف المهمة							
السنة	القيمة المستهدفة(*)	إنجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	إنجازات 2022	انجازات 2021	وحدة المؤشر
2025	99	95	92	97	94	93	%

بلغ معدل نسبة الإنجازات مقارنة بالتقديرات 95 % بعنوان سنة 2023، وتعتبر هذه النسبة هامة حيث أن مختلف برامج المهمة حققت معدل 92 % من القيمة المستهدفة. وهو ما يبين الجهود المبذولة من قبل مختلف البرامج والبرامج الفرعية لتجاوز الصعاب والعراقيل لتحقيق أهدافهم المنشودة والمرسومة مسبقاً.

المؤشر 1.9. 2 : التطور السنوي لزيارة مواقع الواب بالمهمة							
السنة	القيمة المستهدفة	إنجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	إنجازات 2022	إنجازات 2021	وحدة المؤشر
2025	1200	94.6	473	800	440	394	عدد/يوم

تم انجاز 94.6 % من تقديرات 2023 و هذه النسبة تعد محترمة و معقولة  
شهد مؤشر موقع وزارة التجهيز خلال عام 2023 تطوراً ملحوظاً مقارنة بسنتي 2021 و 2022.  
ويعود هذا التطور إلى جملة من العوامل، أهمها:

- إطلاق الوزارة العديد من المشاريع الهامة: ساهم إطلاق مشاريع جديدة في زيادة اهتمام الجمهور بمتابعة أخبار الوزارة وتقدم المشاريع، مما أدى إلى زيادة عدد الزيارات للموقع الإلكتروني.

- تحسين محتوى الموقع الإلكتروني: قامت الوزارة بتحسين محتوى الموقع الإلكتروني، مما جعله أكثر إفادة وسهولة في الاستخدام.

- **إضافة خدمات جديدة:** تم إضافة خدمات جديدة إلى الموقع الإلكتروني، مثل إمكانية الاطلاع على قوائم المقاولات المرخصة، مما أدى إلى زيادة قيمة الموقع بالنسبة للمستخدمين.
- **إجراء تحسينات تقنية على الموقع الإلكتروني:** تم إجراء تحسينات تقنية على الموقع الإلكتروني، مما جعله أكثر سرعة وسهولة في الوصول إليه.

- و بالنسبة للهدف الاستراتيجي تحسين حوكمة المهمة التجهيز التابع للبرنامج الفرعي القيادة و إن حقق نتائج مرضية من خلال مؤشراتته إلا أن تحسين إطار الأداء بما يتماشى مع مزيد تكريس الحوكمة مطروح مع ما تتطلبه من التركيز على مجال الرقمنة والخدمات على الخط و التركيز على جودة الخدمات المسداة و التعهدات الاستراتيجية التي تهم قطاع التجهيز و هو ما سيتم في المشاريع السنوية اللاحقة لخلق موازنة على مستوى تحسين الأداء

**-الهدف الاستراتيجي 2.9: ترشيد التصرف في الموارد البشرية حسب الحاجة وضمان**

### **المساواة وتكافؤ الفرص**

الهدف الاستراتيجي مرتبط بالمحور الاستراتيجي الثاني ضمان تسيير ناجع لموارد مهمة التجهيز من خلال مساندة البرامج و ترشيدا لتصرف في الموارد البشرية والمالية واللوجستية و هو يعنى أساسا بجزئه المتعلق بترشيد التصرف في الموارد البشرية من خلال مؤشرين يتعلق الأول ببحث طرق تعويض الانقطاعات الناتجة عن الإحالة على التقاعد الذي ثبت محدودية مساهمته في

تطور أداء البرنامج و مؤشر يهم تكوين الأعوان بطريقة ناجعة ترتب الأولويات في التكوين تأخذ بالخصوصية التقنية للوزارة و تضمن المساواة وتكافؤ الفرص لتحسين أداء البرامج وقد حقق هذا الهدف نسبة أداء حسنة جدا تبلغ تقريبا 90% ومن المأمول أن تحقق 100% مع تحسين قاعدة احتساب مؤشر التكوين في المجالات ذات الأولوية وكف العمل بالمؤشر الخاص بتعويض الانقطاعات كمؤشر استراتيجي لثبوت محدودية جدواه.

المؤشر 1. 2.9 : تعويض الانقطاعات الناتجة عن الإحالة على التقاعد							
السنة	القيمة المستهدفة(*)	إنجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	إنجازات 2022	إنجازات 2021	وحدة المؤشر
2025	100	73.6	73.6	100	66	48	قاعدة 100

- تم خلال سنة 2023 تسجيل تطور نسبي في سد الشغورات المتعلقة ببعض الإختصاصات التقنية والفنية لتبلغ حوالي 73.6% مقابل 66% وهي إن كانت تقطع مع المؤشرات السلبية خلال السنوات الماضية إلا أنها تبقى غير كافية سيما وأن هذا التعزيز إقتصر فقط على صنفى 1 و 2 من سلك المهندسين والتقنيين مقابل تواصل عجز أسلاك أخرى عن دعم مواردها على غرار السلك الإداري المشترك او حتى سلك العملة المتخصصين.

- كما شهدت سنة 2023 تطورا في عدد الأعوان المحالين على التقاعد وذلك في ظل إقرار البرنامج الخصوصي المتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وأيضا أيضا التوجه

نحو ترشيد الترفيع الإختياري في سن الإحالة على التقاعد إلى جانب إستيفاء شريحة كبرى من الأعوان والعملة لمدد الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد كل هذه عوامل لم تؤدي إلى بلوغ سقف القيمة المنشودة المحددة بـ 100 لتلبية الحاجيات الحقيقية لجميع الأصناف والأسلاك .

المؤشر 2.9 : نسبة الأعوان المتكونين في المجالات ذات الأولوية							
السنة	القيمة المستهدفة(*)	إنجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	إنجازات 2022	إنجازات 2021	وحدة المؤشر
2025	14	114	13.16	11.5	12.12	8.6	%

سجلت قيمة المؤشر ارتفاع هام خلال سنة 2023 وفاقته نسبة الزيادة 33 % مقارنة مع سنة 2022، حيث تم تحقيق القيمة المتوقعة لنسبة الأعوان المتكونين في المجالات ذات الأولوية بزيادة حوالي النقطتين و يعود ذلك بالأساس :

\* لإرتفاع عدد دورات التكوين المنجزة في المجالات ذات الأولوية و بالتالي عدد المشاركين فيها، حيث أرتفع العدد المتوقع للمشاركين من 290 إلى 330 مشارك، و ذلك نظرا للإقبال اللافت على المشاركة و التي شهدت في جل الدورات تجاوز عدد الحضور لعدد المدعوين .

\* إنخفاض العدد الجملي من الجمهور المستهدف لهذه الأنشطة من 2070 مقارنة بآخر تحيينات إحصائيات الموارد البشرية (ديسمبر 2023) حيث لم يتجاوز العدد لـ 2045 إطار، و يرجع ذلك للإرتفاع الملحوظ في عدد الإحالات على التقاعد الغير متوقعة في ضل الإجراءات الإستثنائية للتقاعد المبكر

كما أنه على ضوء تعديل منهجية صياغة نموذج مخطط التكوين المعتمد من مصالح التكوين برئاسة الحكومة و بالتالي تم ضبط هذه الأنشطة التكوينية بشكل واضح و في فقرة منفصلة . كما تم توسعة مجالات هذه الأنشطة لتشمل عدة مواضيع تكوين ذات طابع أفقي و إستراتيجي أغلبها غير متصل بصفة مباشرة بنشاط الإدارة، و يرد ذلك ضمن منشور رئاسة الحكومة السنوي المتعلق بإعداد مخططات التكوين. و قد أثر هذا بصفة بارزة على زيادة هامة في عدد أنشطة التكوين ذات الأولوية و بالتالي عدد المشاركين فيها مما يؤدي إلى ارتفاع هام في قيمة المؤشر و عدم تطابق الإنجازات بالتقديرات و التوقعات التي تم تحديدها سابقا، و هو ما يجعل من الضرورة بما كان مراجعة هذه التقديرات خلال السنوات القادمة للتمكن من إضفاء أكثر دقة و واقعية على قيمة المؤشر .

المؤشر 3.2.9 : تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية							
السنة	القيمة المستهدفة(*)	إنجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	إنجازات 2022	إنجازات 2021	وحدة المؤشر
2025	109	93.5	102	109	105	105	قاعدة 100

رغم استقرار عدد الخطط الوظيفية المشغولة بالوزارة حقق مؤشر تمثيلية المرأة بالخطط الوظيفية خلال سنة 2023 قيمة إيجابية بلغت (102) متجاوزا بذلك القيمة المنشودة (100) إلا أنه لم يبلغ القيمة المتوقعة (109) بفارق يقدر بـ 1.06 نقطة ويمكن أن يرجع ذلك إلى نسبة

الانقطاعات المسجلة والناجمة خاصة على التقاعد والتقاعد قبل السن القانونية التي تم تسجيلها في الصنف الفرعي 1أ و 2 خاصة في إطار تنفيذ البرنامج الخاص للتقاعد والتي لم يتسنى توقعها خلال السنة المعنية

من الصعوبات المعترضة بالنسبة لهذا الهدف هي الصعوبات التي تكتنف مؤشر تعويض نسبة الإنقطاعات الناتجة عن الإحالة على التقاعد خاصة على مستوى ضبط العدد الفعلي للمحاليين على التقاعد في ظل إقرار آليات سواء للإحالة على التقاعد أو بالترفيغ في سن التقاعد وما يطرحه من إشكال على مستوى تحديد الحاجيات الحقيقية من الإنتدابات لمصالح الوزارة فقد تقرر التخلي عنه كمؤشر إستراتيجي و ذلك بداية من سنة 2024 على أن يتم إعتماده فقط كمؤشر عملياتي و هو ما سينعكس إيجابا على الهدف وسيحسن أداء البرنامج كما سيتم مراجعة قاعدة إحتساب المؤشر المهتم بالتكوين في المجالات ذات الأولوية في إتجاه إحتساب المجالات المحددة من قبل رئاسة الحكومة وهو ما سيجعل النتائج أكثر إيجابية على الأداء.

**الهدف 9-3 : ضمان ديمومة الميزانية وترشيد التصرف في الموارد المالية مع ضمان نجاعة البرامج**

هذا الهدف الإستراتيجي الثالث مرتبط بدوره بالمحور الإستراتيجي الثاني ضمان تسيير ناجع لموارد مهمة التجهيز من خلال مساندة البرامج و ترشيد التصرف في الموارد البشرية والمالية واللوجستية وقد حقق هذا الهدف نسبة 86.3% من خلال نتائج مؤشراتته و هي عموما نسبة أداء مرضية.

المؤشر 1. 3.9 : نسبة تحقيق ديومومة الميزانية							
السنة	القيمة المستهدفة(*)	إنجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	إنجازات 2022	إنجازات 2021	وحدة المؤشر
2025	100	87	85.9	98	97.3	58,1	%

كان من المتوقع أن تكون نسبة إنجاز المؤشر 98% وذلك أسوة بالسنة السابقة ولكن النسبة لم تتجاوز 85.9% أي 87% من التقديرات وذلك راجع إلى عدم استهلاك كامل إعمادات التنمية على مستوى المهمة ككل جهويا ومركزيا وقد تم إعطاء الأولوية لخلص المتخذات المضمنة بالبرمجة السنوية للنفقات ولكن تم تسجيل بعض الفواضل في التأجير ناتجة عن عدم القدرة على تحديد العدد الدقيق للمحاليين على التقاعد وإلرجاء الإنتدابات للسنة المقبلة.

المؤشر 2. 3.9 : تكلفة التسيير لكل عون							
السنة	القيمة المستهدفة(*)	إنجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	إنجازات 2022	إنجازات 2021	وحدة المؤشر
2025	5.038	%105	4.88	4,44	4,52	4,04	أد

تمثل الإنجازات 105% من التقديرات المتوقعة بينما يهدف هذا المؤشر إلى تحقيق إستقرار في كلفة تسيير الأعوان ولكن بلغ مؤشر تكلفة التسيير لكل عون خلال سنة 2023: 4,881 أ د مسجلا زيادة بـ 5,26% مقارنة بتقديرات سنة 2023 (4,637 أ د) وترجع هذه الزيادة إلى: إرتفاع نفقات التسيير لسنة 2023 (19.420 أ د) بـ 6% مقارنة بتقديرات نفس السنة (18.314 أ د) حيث إرتفعت مصاريف التسيير وإقتناء التجهيزات والمعدات ومصاريف إستغلال وسائل النقل المبوبة ضمن نفقات الإستثمار ومصاريف التسيير ضمن حسابات الخزينة بحوالي 19% والمصاريف المبوبة ضمن نفقات التسيير بحوالي 3% مقارنة بالتقديرات، كما إرتفع عدد الأعوان لسنة 2023 بـ 0,73% مقارنة بتقديرات نفس السنة نظرا لتفعيل برنامج إنداب عملة الحضائر وآلية الترفيع الإختياري في سن الإحالة على التقاعد. تم خلال سنة 2023 تسجيل إرتفاع في مؤشر تكلفة التسيير لكل عون (4,881 أ د) مقارنة بسنة 2022 (4,365 أ د) بنسبة 11,8% ويعود ذلك إلى إنخفاض عدد الأعوان (-3,28%) وإرتفاع نفقات التسيير (8%).

المؤشر 3.9. 2 : نسبة صرف إعمادات التنمية لمؤفى شهر سبتمبر							
السنة	القيمة المستهدفة(*)	إنجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	إنجازات 2022	إنجازات 2021	وحدة المؤشر
2025	79	67	50	74	72	35	%

قدرت نسبة استهلاك الاعتمادات في موفى شهر سبتمبر من سنة 2023 بـ 50% أقل من التقديرات المبرمجة والمقدرة بنسبة 74% ويرجع ذلك أساساً إلى لضعف السيولة خلال تلك الفترة خصوصاً و أن آجال غلق عمليات الدفع بالنسبة للسنة المالية غالباً ما تمتد لشهر مارس مما ينتج عنه بالتالي تاخر في إستهلاك الإعتمادات لبعض البرامج وتسد الأولوية للمشاريع المتواصلة.

و من خلال حوار التصرف إرتأى رئيس البرنامج 9 أن ينزل هذا المؤشر إلى المستوى العملياتي لأنه قد تبين غياب العنصر الإستراتيجي فيه و عدم إمكانية التحكم في نتائجه خاصة وأن الامر يالصرف رهين ما تقدمه الاطراف التقنية حيث يتم الأمر بصرف الإعتمادات في إبانها أما عملية الدفع تبقى رهينة أمانة المصاريف التي تنتظر توفر السيولة من قبل مصالح وزارة المالية وهو أمر خارج عن نطاق البرنامج.

و تبقى نتائج الهدف "ضمان ديمومة الميزانية وترشيد التصرف في الموارد المالية مع ضمان نجاعة البرامج " مرضية و في اتجاه التحسن بعد اتخاذ التدابير المذكورة.

**- نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج:**

## جدول عدد 1

### تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2023 مقارنة بالتقديرات

#### التوزيع حسب طبيعة النفقة

(الوحدة: ألف دينار)

الإنجازات مقارنة بالتقديرات		انجازات 2023 (2)	تقديرات 2023	بيان النفقات	
نسبة الإنجاز % (1)/(2)	المبلغ (1)-(2)		ق.م. التعديلي (1)		
82%	-6020	27759	33779	اعتمادات التعهد	نفقات التأجير
82%	-6197	27582	33779	اعتمادات الدفع	
93%	-518	6872	7390	اعتمادات التعهد	نفقات التسيير
84%	-1211	6179	7390	اعتمادات الدفع	
84%	-537	2892	3429	اعتمادات التعهد	نفقات التدخلات
84%	-537	2892	3429	اعتمادات الدفع	
108%	276	3776	3500	اعتمادات التعهد	نفقات الإستثمار
89%	-593	4807	5400	اعتمادات الدفع	
0%	0	0	0	اعتمادات التعهد	نفقات العمليات المالية
0%	0	0	0	اعتمادات الدفع	
86%	-6799	41299	48098	اعتمادات التعهد	المجموع
83%	-8538	41460	49998	اعتمادات الدفع	

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

**جدول عدد 2**  
**تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2023 مقارنة بالتقديرات**  
**التوزيع حسب الأنشطة**  
**(إع الدفع)**

(الوحدة: ألف دينار)

بيان الأنشطة	تقديرات 2023 ق. م التعديلي (1)	إنجازات 2023 2-	الإنجازات مقارنة بالتقديرات المبلغ (1) - (2)	نسبة الإنجاز % (1) / (2)
نشاط عدد 1 الإتصالات والرقابة والعلاقات الدولية	103	144	41	140%
نشاط عدد 2 التدخل العمومي	3429	2892	-537	84%
نشاط Z المساندة	41516	34569	-6947	83%
نشاط 3 التصرف في العقارات والتجهيزات	1670	1273	-397	76%
نشاط 4 الإحالة (للمجالس الجهوية)	3280	2582	-698	79%
المجموع	49998	41460	-8538	83%

\* دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات.

(\* ) يتم اعتماد الأنشطة المدرجة حاليا بمنظومة "أمد"

بلغت ميزانية البرنامج 9 لسنة 2023 تعهدا 48098 أد ودفعا 49998 أد وقد تم ضمن قانون المالية التعديلي إضافة 182 أد على باب النفقات الطارئة ضمن نشاط الإحالة وذلك تماشيا مع الهدف الثاني المتعلق بتحقيق ديمومة الميزانية.

حيث أن إتمادات الإستثمار للبرنامج 9 "القيادة والمساندة" المرسمة بقانون المالية لسنة 2023 3500 أد تعهدا 5400 أد دفعا وقد تم توزيع إتمادات التعهد بأكملها

ورفع التجميد عن إعتمادات الدفع بنسبة %100 عن أغلب مشاريع البناءات الإدارية ما عدا (مشروع بناء مقر جديد للإدارة الجهوية للتجهيز بسيدي بوزيد ومشاريع تهيئة الإدارات الجهوية بكل من تونس وتوزر ومدنين) ورفع التجميد بنسبة %100 على إعتمادات التجهيزات الإدارية، المخطط المديرية للإعلامية، مصاريف الإشهار والإعلانات الدراسات قطاعية و إرساء نظام جودة الخدمات بالإدارة) أي بنسبة جمالية قدرها 91.74%. (رفع التجميد عن مبلغ 4954 أ د)

■ بالنسبة للمشاريع الخاصة ببرامج الإعلامية

✓ تم التعاقد بصفقة إقتناء تجهيزات إعلامية بمبلغ جملي قدره 640.723 أ د

✓ كما تم مواصلة تأمين السلامة للمنظومات الإعلامية

■ بالنسبة للبرنامج الفرعي 1 القيادة تم التعاقد بثلاث مشاريع جديدة لسنة 2023:

✓ السنة الثانية من إتفاقية المساندة على شهادة الجودة ISO 9001 للمصالح

المركزية والإدارة الجهوية بتونس بمبلغ 25.704 ألف دينار

✓ مشروع تعميم شهادة إيزو نسخة 2015 على كافة الإدارات الجهوية بمبلغ

6.465 ألف دينار

✓ مشروع المساعدة على تثبيت شهادة ISO 9001 نسخة 2015 لـ 11 إدارة جهوية

بمبلغ 46.172 ألف دينار

✓ إبرام عقد منظومة صيانة الأداء للسنة الثالثة بمبلغ 36 أ.د.

مع مواصلة إنجاز الدراسات الخاصة لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة

بالنسبة للتحويلات الداخلية بين البرامج الفرعية داخل نفس البرنامج فقد ساهمت في

تحسين أداء البرنامج خصوصا أداء البرامج الفرعية الجهوية أما التحويلات بين البرامج

فقد تم تحويل 900 أ.د للبرنامج 1 لخالص متخلدات التنوير العمومي وذلك تكريسا لمبدأ

ديمومة الميزانية.

و يعتبر إجمالاً أداء البرنامج 9 مرضياً لسنة 2023 حيث بلغت نسبة تحقيق الأنشطة

كافة سيتم العمل على مواصلة تحسين مؤشرات الأداء بالنسبة لسني 2024 و 2025

82% لتحقيق التوازن بين البرامج الفرعية و التركيز على الجودة والحوكمة لتحسين

الأداء و ضمان فاعلية الأنشطة و إلغاء بعض المؤشرات التي ثبت أنها عملياتية

بالأساس.

## بطاقة النوع الاجتماعي: إنجازات سنة 2023

### أهم إنجازات المهمة

تعتبر مهمة التجهيز والإسكان بمثابة قاطرة لبقية القطاعات التنموية الأخرى كالصناعة والفلاحة والتجارة والصحة والنقل... إذ يعتبر البعد الأفقي والعام لخدماتها من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وإدماج جميع جهات البلاد وفئات المجتمع وخاصة الهشة منها والمهمشة في الحياة العامة وفي الدورة الاقتصادية وذلك عبر توفير الوصول الآمن والسريع لجميع الخدمات العمومية وتحقيق التمكين الاقتصادي والمالي لها . وفي هذا الإطار انخرطت مهمة التجهيز والإسكان في الخطة الوطنية لمأسسة وإدراج النوع الاجتماعي وتنزيل أهداف هذه الخطة على مستوى سياساتها العمومية من خلال تجاوز الاشكاليات التالية:

- صعوبة تنقل النساء والرجال بالمناطق الريفية المعزولة مما يحد من النفاذ للخدمات بجميع أنواعها، وذلك جراء بنية أساسية طرقية غير ملائمة لحاجيات التنقل لمستعملي ومستعملات الطريق وأيضا للتغيرات المناخية.
- عدم الأخذ بالاعتبار للنوع الاجتماعي عند انجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي ومشاريع البنايات المدنية والاقتصار على العوامل التقنية والمالية فقط نظرا لعدم توفر المعلومات الكافية والاحصائيات اللازمة.
- عدم الاقتناع وعدم القدرة على إدراج النوع الاجتماعي في علاقة بالتغيرات المناخية نظرا لعدم وضوح الرؤيا لهذا المفهوم الجديد وأهميته.
- غياب الآليات لتقييم ما قبل وما بعد إنجاز الأشغال المتعلقة بحماية المدن والشريط الساحلي وانجاز البنايات المدنية للتثبت من مدى بلوغ الأهداف المتعلقة بتأثيرات التغيرات المناخية على مختلف الفئات.

-عدم المساواة بين النساء والرجال على مستوى سياسة الإسكان بخصوص النفاذ للسكن اللائق وللتجهيزات والفضاءات العامة وذلك بسبب عدم مراعاة النوع الإجتماعي والتغيرات المناخية في سياسة التخطيط الترابي والحضري إلى جانب نقص في تمثيلية المرأة في الهياكل و مواقع صنع القرار و عدم التكافؤ في القدرة المالية للحصول على قروض سكنية.

-غياب المساواة وتكافؤ الفرص في سياسة التصرف الإداري والتمثيلية في الهيآت واللجان والمجالس الإدارية والتكليف بالمهام والتمتع بالامتيازات العينية بسبب غياب الإحصائيات والجرد شامل للقوانين المنظمة لمهمة التجهيز والإسكان وبسبب غياب سياسة اتصالية والتكوين في مجال مقارنة النوع الإجتماعي.

## الخطة الوطنية لمأسسة وإدماج النوع الاجتماعي

### البرنامج عدد 1: البنية الأساسية للطرق

الأثر عدد 1: منظومة مساءلة تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء في التشريع وفي الممارسات

- إنجازات الأهداف والمؤشرات المراعية للنوع الاجتماعي:

المؤشرات العملية المراعية للنوع الاجتماعي					الأهداف العملية المراعية للنوع الاجتماعي	الأهداف الإستراتيجية للبرنامج
القيمة المستهدفة*	الإنجازات مقارنة بالتقديرات **	إنجازات 2023	تقديرات 2023	اسم المؤشر		
				نسبة الطرق مجهزة بالإضاءة مستمرة	الهدف العملي 1: تدعيم حماية النساء من أشكال العنف على مستوى الطرق السيارة والمرقمة	تطوير شبكة الطرق السيارة والطرق المرقمة على الصعيد الوطني والمغربي
				نسبة تواتر الأعطاب على شبكة الطرق ذو خطورة		

				نسبة الدراسات التي تأخذ بعين الاعتبار شروط الأمن للنساء	الهدف العملياتي 2: تحسين حوكمة البنية الأساسية للطرق في اتجاه الأخذ بعين الاعتبار للفوارق المبنية على النوع الاجتماعي	
47,1%	105%	48,4%	46,3%	نسبة المسالك الريفية المهيئة	الهدف العملياتي 3: تدعيم حماية النساء من أشكال العنف على مستوى المسالك الريفية	تحسين نفاذ النساء والرجال في المناطق الريفية المعزولة إلى شبكة الطرق وضمان سلامتهم

\* تقديرات (ن+3) المضمنة بالمشروع السنوي لأداء سنة 2023  
 \*\* إنجازات 2023 / تقديرات 2023

- إنجازات الأنشطة المراعية للنوع الاجتماعي والمؤشرات الخاصة بمتابعتها (بالإعتماد على الجدول التالي):

الإنعكاس المالي ( إن وجد )			مؤشرات الأنشطة					الأعمال النوع للنوع الفرعية ،المشاريع دعائم الأنشطة	المؤشرات المراعية الإجتماعي	الأهداف المراعية للنوع الإجتماعي	
مصدر التمويل	الإنجازات مقارنة بالتقديرات (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	القيمة المستهدفة*	نسبة الإنجاز (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)				تسمية المؤشر الطبيعية
--	--	--	--	--	--	--	--	نجاعة	النشاط E السلامة المرورية واصلاح أضرار الفيضانات	نسبة الطرقات مجهزة بالإنارة مستمرة	الهدف العملياتي 1: تدعيم حماية النساء من أشكال العنف على مستوى الطرقات السيارة والمرقمة
--	--	--	--	--	--	--	--	نجاعة		نسبة تواتر الأعطاب على شبكة الطرقات ذو خطورة	
--	--	--	--	--	--	--	--	نجاعة	النشاط 9 دراسات طرقية و اتقان فني	نسبة الدراسات التي تأخذ بعين الاعتبار شروط الأمن للنساء	الهدف العملياتي 2: تحسين حوكمة البنية الأساسية للطرقات في اتجاه الأخذ بعين الاعتبار للفوارق المبنية على النوع الاجتماعي
ميزانية الدولة وقروض خارجية	51%	130 623,5	253 667	47,1%	105%	48,4%	46,3%	نجاعة	النشاط 8 تهيئة المسالك الريفية	نسبة المسالك الريفية المهيئة	الهدف العملياتي 3: تدعيم حماية النساء من أشكال العنف على

### • التحليل:

- تحليل وشرح أسباب والميزانية وراء الفوارق في نسبة الإنجاز الميزانياتي:
- بلغت إنجازات اعتمادات الدفع المخصصة للنشاط 8 تهيئة المسالك الريفية 51% وتعد مقبولة باعتبار أن إنجازات الهدف 1-3 والمؤشر 1.3.1 النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية سجل ارتفاعا عن المؤمل بنسبة 5%. فقد تميزت سنة 2023 بتواصل انجاز أشغال تهيئة 912 كلم من المسالك الريفية الدفعة الأولى والثانية.
- إقتراح التدابير والإجراءات التي سيتم إتخاذها للرفع من نسبة إنجاز المؤشرات العملية المراعية للنوع الإجتماعي في السنوات المالية:
- البحث عن التمويلات اللازمة لانجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية.

الأثر عدد 6: صمود النساء والفتيات أمام الأوبئة والأزمات والتغيرات المناخية

- إنجازات الأهداف والمؤشرات المراعية للنوع الاجتماعي:

المؤشرات العملية المراعية للنوع الاجتماعي					الأهداف العملية المراعية للنوع الاجتماعي	الأهداف الإستراتيجية للبرنامج
القيمة المستهدفة*	الإنجازات مقارنة بالتقديرات**	إنجازات 2023	تقديرات 2023	اسم المؤشر		
---	---	---	---	عدد النقاط السوداء (المواقع الخطيرة) التي تمت معالجتها بالإنارة العمومية بالطاقة الشمسية	الهدف العملياتي 1: استغلال الطاقات البديلة لتحقيق السلامة المرورية لمستعملي ومستعملات الطريق والحد من كلفة استغلال الإنارة العمومية	الهدف الاستراتيجي عدد 1-3: المحافظة على جودة شبكة الطرقات لضمان سلامة مستعملي ومستعملات الطريق

- إنجازات الأنشطة المراعية للنوع الاجتماعي والمؤشرات الخاصة بمتابعتها (بالإعتماد على الجدول التالي):

الإنعكاس المالي ( إن وجد )			مؤشرات الأنشطة					الأعمال للنوع الفرعية، المشاريع دعائم الأنشطة	المؤشرات العملية المراعية الإجتماعي	الأهداف العملية المراعية الإجتماعي
مصدر التمويل	الإنجازات مقارنة بالتقديرات (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	القيمة المستهدفة*	نسبة الإنجاز (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)			
ميزانية الدولة	--	--	--	--	--	--	--	نتائج	عدد النقاط السوداء (المواقع الخطيرة) التي تمت معالجتها بالإنارة العمومية بالطاقة الشمسية	الهدف العملياتي 1: استغلال الطاقات البديلة لتحقيق السلامة المرورية لمستعملي ومستعملات الطريق والحد من كلفة استغلال الإنارة العمومية

• التحليل:

- تحليل وشرح أسباب والميزانية وراء الفوارق في نسبة الإنجاز الميزانياتي:  
تم ترسيم اعتمادات بميزانية 2024 تتعلق ب التنوير بالطاقة الشمسية لبعض النقاط الخطرة بولايات مختلفة وكذلك صيانة وتطوير جزء من شبكة التنوير العمومي بولايات مختلفة بالمرور من استعمال فوانيس SODIUM إلى استعمال الفوانيس المقتصدة للطاقة LED.
- إقتراح التدابير والإجراءات التي سيتم إتخاذها للرفع من نسبة إنجاز المؤشرات العملية المراعية للنوع الإجتماعي في السنوات الموالية:  
المرور التدريجي من الإنارة العمومية باستعمال الفوانيس إلى الإنارة العمومية باستعمال الطاقة الشمسية.

## البرنامج 2 حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت

### 1- أهم الإشكاليات المتعلقة بالنوع الاجتماعي

إن تدارس النوع الاجتماعي على مستوى المهمة ككل وعلى مستوى البرنامج 2 حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت بصفة خاصة يعتبر ضعيفا ودون المأمول ويعود ذلك أساسا لافتقاره للإحصائيات اللازمة ولعدم احتواء الدراسات المنجزة لتحليل الحاجيات الخصوصية للجنسين وبصفة عامة لكافة الفئات بهدف التحسين من جودة حياتهم وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

➤ عدم تعميم سياسة بناء تراعي البيئة المحلية والتغيرات المناخية:

الانخراط في المجهود الوطني في إطار التنمية المستدامة عبر اعداد تصور جديد لبنايات مدنية مستدامة بمواصفات ايكولوجية خالية من كل تلوث بيئي وبرؤية معمارية وهندسية تأخذ بعين الاعتبار الخاصيات البيئية والمناخية التي ستشيد فيها واستعمال الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والهوائية وغيرها للإنارة ومعالجة عصرية للنفايات التي تنتج منها عند البناء والاستعمال.

تكريس ثقافة معمارية وهندسية جديدة تراعي الجوانب البيئية المحلية وتخفف من تأثير المتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على المحيط.

➤ عدم تعميم سياسة بناء تحترم أكثر مقاربة النوع الاجتماعي

- يعتبر الهدف الرئيسي من ادراج مفهوم مراعاة النوع الاجتماعي بتصميم وإنجاز بنايات مدنية تضمن راحة وسهولة للاستعمال لمختلف المستخدمين من النساء والرجال وجميع الفئات وذلك عبر توفير فضاءات ملائمة لهم وتتماشى ومختلف حالتهم.
  - حقّ الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية في العيش باستقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة على قدم المساواة مع الأسوياء في جميع مناحي الحياة ومنها النفاذ الى البنايات العمومية والخاصة وتمكينهم عبر حرية التنقل واختيار مكان إقامتهم من النفاذ الى كافة الأماكن العمومية والخاصة وادماجهم بصورة كاملة فب الحياة الاجتماعية.
  - تمكين النساء من استعمال الفضاءات الحساسة والفضاءات الصحية في البنايات المدنية المستقبلية للعموم بطريقة مريحة تضمن الخصوصية،
  - تخصيص أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة لركن سيارات وتخصيص بعض المقاعد بالمدرجات بالجامعات وبالأقسام المخصصة للدراسة على غرار فضاءات الاستراحة ودور المياه والأدوش ... مع تعميم المنحدرات للدخول الى جميع الأماكن،
  - تخصيص المصاعد لذوي الاحتياجات الخاصة وتعويض المنحدرات طويلة المسافة بالمصاعد خصوصا في الجامعات والإدارات والمستشفيات لتسهيل التنقل بجميع الفضاءات،
- نقص في تعميم مفهوم مقاربة النوع الاجتماعي في تصميم البنايات المدنية والمنشآت:

- عدم قناعة صاحب المنشأ بالنسبة للمشاريع المفوضة بتقديم هذه المعطيات نظرا لافتقاره اليها وأن ذلك يتطلب القيام بدراسات إضافية وفي أغلب الأحيان ليست هناك النتائج المطلوبة وليس هناك قوانين واضحة ترغمه على ذلك،

- عدم الأخذ بعين الاعتبار للنوع الاجتماعي عند تصاميم المشاريع نظرا لنقص المعلومات والدراسات المطلوبة وعدم ادراجها بالبرنامج الوظيفي،

- كما أن الدراسات المنجزة لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري تفتقر للإحصائيات اللازمة التي من شأنها أن تمكننا من مراعاة احتياجات كل الفئات المنتفعة من المشاريع المنجزة وذلك بأخذها بعين الاعتبار عند إعداد التصاميم الضرورية لتنفيذ الأشغال

- افتقار الدراسات المنجزة لحماية المدن من الفيضانات للإحصائيات اللازمة التي من شأنها أن تمكننا من مراعاة احتياجات كل الفئات المنتفعة من المشاريع المنجزة وذلك بأخذها بعين الاعتبار عند إعداد التصاميم الضرورية لتنفيذ الأشغال

- عدم إدراج النوع الاجتماعي ضمن الضوابط المرجعية للمشاريع وعدم اعتبارها من العوامل المحددة لاختيار المشروع،

- افتقار أنشطة الإدارة للتقييم قبل وبعد إنجاز الدراسات والأشغال للتثبت من مدى بلوغ الأهداف المبرمجة وهو ما من شأنه أن يؤثر على مدى قدرة الإدارة على تحديد الاحتياجات الحقيقية لجميع الفئات.

➤ عدم الأخذ بعين الاعتبار للنوع الاجتماعي عند إعداد أمثلة التهيئة العمرانية:

- يعتبر مثال التهيئة العمرانية أحد الوثائق الأساسية التي يتم اعتمادها عند إعداد الدراسات الضرورية لإنجاز مشاريع حماية المدن من الفيضانات، ونظرا لعدم إدراج مفهوم النوع الاجتماعي عند إعداد هذه الأمثلة و هو من انه أن يحد من مدى تحقيق انتظارات المواطنين لحمايتهم و ممتلكاتهم من الفيضانات و بالتالي مدى تحقيق الهدف المنشود للبرنامج.

على سبيل المثال في بعض الحالات عند إعداد تصميم تهيئة الأودية نقوم بإضافة منشآت عبور أمام مدارس أو محاضن أطفال أو منازل لتسهيل عبور جميع الفئات التي تجد صعوبة في السير مسافات طويلة للوصول إلى الضفة الأخرى من الوادي، ولكن عدم تناول أمثلة التهيئة العمرانية للنوع الاجتماعي أثناء إعدادة يحول دون إنجاز بعض الطرقات الضرورية والغير مبرمجة بأمثلة التهيئة العمرانية على هذا المستوى.

- كما أن الدراسات المنجزة لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري تقتصر للإحصائيات اللازمة التي من شأنها أن تمكننا من مراعاة احتياجات كل الفئات المنتفعة من المشاريع المنجزة وذلك بأخذها بعين الاعتبار عند إعداد التصاميم الضرورية لتنفيذ الأشغال

➤ نقص للوعي بمقاربة النوع الاجتماعي:

حيث تعتبر مشاريع الحماية من الانجراف البحري لا تتطوي ضمن مقاربة النوع الاجتماعي بما أن الهدف الأساسي هو الحماية من الانجراف البحري الذي يعتبر نتيجة للتغيرات المناخية وتوسع العمران أساسا ولا يخذ بعين الاعتبار الأشخاص المعنيين بالحماية.

غير أن مشاريع الحماية تساعد بصفة غير مباشرة في إحياء المناطق المحاذية للمنشآت وتخلق مجالاً للترفيه للسكان بما فيهم النساء دون المس من سلامتهم وأمنهم.

إلا أن هذا الجانب يتم تهميشه غالباً ولا يتم التطرق له إلا عند المصادقة على فرضيات الحماية رغم اعتباره بصفة غير مباشرة معيار لاختيار الفرضية الأنسب.

## 2- الأسباب التي تحول دون الأخذ بعين الاعتبار للنوع الاجتماعي عند إنجاز المشاريع

- عدم اعتبار النوع الاجتماعي من العوامل المحددة لاختيار فرضيات الحماية من الفيضانات والاقتصار على العوامل التقنية والمالية فقط نظراً لعدم توفر المعلومات الكافية والاحصائيات اللازمة لأخذها بعين الاعتبار في المشاريع.

- عدم الوعي وعدم الاقتناع بإدراج النوع الاجتماعي في المشاريع نظراً لعدم وضوح الرؤيا لهذا المفهوم الجديد وأهميته للوصول إلى العدالة الاجتماعية يجب تعميم هذا المفهوم واعطائه الأهمية اللازمة وذلك بالقيام بالتكوين اللازم والاستئناس بالتجارب العالمية في كيفية تطبيقه والقيام بزيارات لبعض المشاريع في هذا النوع

- افتقار أنشطة الإدارة للتقييم قبل وبعد إنجاز الأشغال للتثبت من مدى بلوغ الأهداف المبرمجة والمتمثلة أساساً في حماية الأرواح (جميع الفئات) والممتلكات من الفيضانات وهو ما من شأنه أن يؤثر على مدى قدرة الإدارة على تحديد الاحتياجات الحقيقية لجميع الفئات.

- عدم إدراج النوع الاجتماعي ضمن الخطوط المرجعية للمشاريع وعدم اعتباره من العوامل المحددة لاختيار فرضيات حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري والاقتصار على العوامل التقنية والمالية والاجتماعية بصفة عامة دون ادراج النوع الاجتماعي.
- افتقار أنشطة الإدارة للتقييم قبل وبعد إنجاز الأشغال للتثبت من مدى بلوغ الأهداف المبرمجة والمتمثلة أساسا في حماية الأفراد والممتلكات والبنية التحتية والمرافق العمومية ومن الانجراف البحري وهو ما من شأنه أن يؤثر على مدى قدرة الإدارة على تحديد الاحتياجات الحقيقية لجميع الفئات وانتظارها من المشاريع المزمع انجازها.

### 3- الإشكاليات ذات الأولوية

- العديد من التصاميم الهندسية للمنشآت والبنىات العمومية لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الاستعمالات للمرأة والأطفال وذوي الاحتياجات الخصوصية على غرار تجهيزات دورات المياه والمصاعد الكهربائية وأماكن ركن السيارات الخاصة بمستعملي الكراسي المتحركة نظرا لافتقارها للنسب الصحيحة،
- مثلا عدم تخصيص مدارج لجمهور النساء المشجعات في الملاعب الرياضية لضمان حمايتهن من بعض الممارسات العنيفة التي تقع في هذه الفضاءات،
- عدم فهم أهمية إدراج النوع الاجتماعي من قبل المهندسين المعماريين المهندسين ومكاتب الدراسات مما يؤثر سلبا على إنجاز الدراسات والأشغال،
- عدم وجود قوانين تلزم صاحب المنشأ بالزامية ادراج المعلومات الكافية بالنوع الاجتماعي

### 4-تحديد الأهداف والمؤشرات

الهدف: تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية					
مؤشرات قياس الأداء	الوحدة	تقديرات *2022	تقديرات 2023	إنجازات 2023	نسبة الانجاز
- المؤشر 1: العدد التراكمي للدراسات المراعية للنوع الاجتماعي	مشروع	02	05	01	20
المؤشر 2: نسبة الدراسات المراعية للنوع الاجتماعي	مشروع	02	05	01	20

- الأهداف والمؤشرات:

الهدف: التحكم في مياه السيول المتأتية من الأحواض الساكنة على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان وظيفية المنشآت المنجزة						
المؤشر: عدد للدراسات المراعية للنوع الاجتماعي*						
وحدة المؤشر	انجازات 2021	انجازات 2022	تقديرات 2023 (1)	انجازات 2023 (2)	انجازات 2023 مقارنة بتقديرات 2023 (1) / (2)	القيمة المستهدفة لسنة 2024
عدد	-	2	6	3	50	9

\*الدراسات: تم إعدادها أو مبرمجة أو بصدد الإعداد.

- التحليل:

- بالنسبة لسنة 2023 تم الانطلاق في إعداد عدد 6 دراسات تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي وذلك عن طريق إدراج خبير في النوع الاجتماعي مهمته القيام بتشخيص الوضعية وتقديم مقترحات تأخذ بعين الاعتبار احتياجات كل الفئات المنتفعة من المشاريع المنجزة وذلك بأخذها بعين الاعتبار عند إعداد التصاميم الضرورية لتنفيذ الأشغال، غير أنه لم يتسن إتمام

إنجاز سوى 3 دراسات تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي نظرا لعدم استكمال بقية الدراسات المتعلقة أساس بحماية المدن من الفيضانات وذلك لأسباب متعلقة بعض مكاتب الدراسات.

ونظرا لنقص المعطيات اللازمة لإدراج النوع الاجتماعي بالدراسات فتبقى مخرجات الدراسة فيما يتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي تبقى دون المأمول.

#### الحلول المقترحة للحد من الإشكاليات المطروحة

للحد من الإشكاليات المذكورة سابقا فيقترح القيام بما يلي:

- تكوين إطارات الإدارة للتمكن من مفهوم النوع الاجتماعي
- إدراج النوع الاجتماعي في كل دراسات ومشاريع حماية المدن من الفيضانات
- مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وإدخال مفهوم النوع الاجتماعي عند إعدادها

الهدف : حماية الشريط الساحلي والتحكم في إنجاز المنشآت البحرية					
المؤشر	الوحدة	تقديرات 2022	تقديرات 2023	إنجازات 2023	نسبة الانجاز
عدد المشاريع* المرعية للنوع الاجتماعي	عدد	-	1	1	100

\*المشاريع: دراسات أو أشغال: منجزة أو مبرمجة أو بصدد الإنجاز.

- التحليل:

- بالنسبة لسنة 2022 تم الانطلاق في دراسة لإعداد مخطط مديري لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري حيث سيتم القيام بدراسة واستبيان اجتماعي يراعي النوع الاجتماعي وسيتم ادراج

النوع الاجتماعي ضمن استراتيجية حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري والأهداف المتصلة بها.

كما سيتم بالنسبة لبقية السنوات إدراج النوع الاجتماعي بكراس الشروط الخاصة بالدراسات.

#### 4- خطة العمل:

يعود التقدم في احترام حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخصوصية الى احداث الأمر عدد 1467 لسنة 2006 مؤرخ في 30 ماي 2006 المتعلق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقين داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات الخاصة والمفتوحة للعموم. كما أن التلويح بتفعيل العقوبات المنصوص عليها بالفصل عدد 35 بهذا الأمر وكذلك ادراج تقييم بعض المعايير بالمناظرات المعمارية لتبين كيفية ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة الى البناءات الى تحسيس وتعريف المصممين وخصوصا المهندسين المعماريين بالتركيز أكثر أثناء التصميم لتقديم فضاءات تحترم خصوصيات هذه الفئة من المواطنين وكذلك لضمان الخصوصية للنساء في استعمال الفضاءات الحساسة والفضاءات الصحية في البناءات المدنية المستقبلية للعموم والبناءات السكنية المشتركة كالمبيلات الجامعية المخصصة للطلبة على غرار فضاءات الاستراحة ودورات المياه والأدواش.

وللحد من الإشكاليات المذكورة سابقا نقتراح وضع خطة العمل التالية:

-اعداد الإطار القانوني لتفعيل القرارات المتعلقة بالنوع الاجتماعي لأنها تهم كل القطاعات على

جميع المستويات.

- إدراج النوع الاجتماعي في كل دراسات وإنجاز مشاريع البناء المدنية وذلك بسن قوانين وأوامر تجبر صاحب المنشأ على اعداد دراسات وإحصائيات تقدم نسبة الاناث ونسبة الذكور لتقديم فضاءات صحية ومريحة تتماشى مع نسب التفاوتات بينهما وكذلك ادراج خصائص ببعض الفضاءات تضمان وتحترم خصوصيات لكليهما،

-تكوين إطارات الإدارة للتمكن من مفهوم النوع الاجتماعي وكيفية تفعيله،

-ادراج المعطيات الخاصة بالنوع الاجتماعي بالبرامج الوظيفية المعدة من قبل صاحب المنشأ وادراج تقديرات مالية خاصة بتنفيذ هذا المعطى الجديد.

العمل على انجاز دراسات الخاصة بالنوع الاجتماعي لبعض المشاريع على غرار المستشفيات والملاعب الرياضية والمعاهد والكليات.....

-انتداب مختصين في النوع الاجتماعي بالإدارة لتوضيح هذا المفهوم والعمل ادرجه بالبرامج الوظيفية وتحقيقه في كامل مراحل المشاريع من الدراسات الى الإنجاز.

-القيام بالتكوين اللازم على جميع المستويات للتعريف بهذا المفهوم الجديد لتعميمه وضمان سهولة تطبيقه.

-إدراج النوع الاجتماعي في كل دراسات ومشاريع حماية المدن من الفيضانات

-مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وإدخال مفهوم النوع الاجتماعي عند إعدادها

### البرنامج عدد 3: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

• إنجازات الأهداف والمؤشرات المراعية للنوع الاجتماعي:

خطة العمل الخاصة بالأثر 3: سياسات تضمن التمكين الاقتصادي والمالي للنساء والحق في العمل اللائق والأجر العادل

المؤشرات الاستراتيجية أو العملياتية المراعية للنوع الاجتماعي				الأهداف الاستراتيجية للبرنامج	الأهداف العملياتية للمراعية للنوع الاجتماعي
القيمة المستهدفة*	الإنجازات مقارنة بالتقديرات**	إنجازات 2023	تقديرات 2023		
				المؤشر 1: نسبة المساكن التي تم تهذيبها حسب الجنس	الهدف 3: النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر
				المؤشر 2: نسبة النساء والرجال الذين انتفعوا بمنحة سكن لتحسين ظروف عيشهم	
40%	89%	32%	36%	المؤشر 3: (استراتيجي) النسبة التراكمية للنساء المنتفعات بمساكن ومقاسم اجتماعية	
				المؤشر 1: عدد برامج تمويل السكن الخصوصية لفائدة الفئات الهشة من النساء	الهدف العملياتي 2: ضمان النفاذ المنصف إلى آليات تمويل السكن لتعزيز تمكين المرأة
				المؤشر 2: نسبة النساء المستفيدات بقروض سكنية لاقتناء مسكن	

• إنجازات الأنشطة المراعية للنوع الاجتماعي والمؤشرات الخاصة بمتابعتها (بالاعتماد على الجدول التالي):

الانعكاس المالي ( إن وجد )		مؤشرات الأنشطة						الأهداف العملية المراعية للنوع الاجتماعي	المؤشرات الاستراتيجية أو العملية المراعية للنوع الاجتماعي	الأعمال، الأنشطة، الأنشطة الفرعية، المشاريع، دعائم الأنشطة
مصدر التمويل	الإنجازات مقارنة بالتقديرات (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	القيمة المستهدفة*	نسبة الإنجاز (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)			
									<p>المؤشر 1: نسبة المساكن التي تم تهذيبها حسب الجنس</p> <p>المؤشر 2: نسبة النساء والرجال الذين انتفعوا بمنحة سكن لتحسين ظروف عيشهم</p> <p>المؤشر 3 استراتيجي: النسبة التراكمية للنساء المنتفعات بمساكن ومقاسم اجتماعية</p> <p>المؤشر 1: عدد برامج تمويل السكن الخصوصية لفائدة الفئات الهشة من النساء</p> <p>المؤشر 2: نسبة النساء</p>	<p>الهدف العملياتي 1: تحسين ظروف عيش المتساكنين من النساء والرجال على حد السواء</p> <p>الهدف العملياتي 2: ضمان النفاذ المنصف إلى آليات تمويل السكن لتعزيز تمكين المرأة</p>
									<p>مواصلة برامج تهذيب الأحياء السكنية مع مراعاة احتياجات النساء والفتيات و الرجال و الفتيان.</p> <p>إنجاز برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة الذي يهدف إلى النهوض بالتراث العمراني لبلادنا وتثمين قيمته التاريخية والمعمارية.</p> <p>مواصلة برنامج تحسين السكن</p> <p>مواصلة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بعنصره : عنصر إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها وعنصر توفير وبناء مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية.</p>	

										المستفيدات بقروض سكنية لاقتناء مسكن
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

• التحليل:

خطة العمل الخاصة بالأثر 4: سياسات عمومية ومخططات تنموية وميزانيات تعتمد مقارنة النوع الاجتماعي

المؤشرات الاستراتيجية أو العملية المراعية للنوع الاجتماعي				الأهداف الاستراتيجية	الأهداف العملية المراعية للنوع الاجتماعي
القيمة المستهدفة *	الإنجازات مقارنة بالتقديرات **	إنجازات 2023	تقديرات 2023	اسم المؤشر	البرنامج
			33.33%	مؤشر 1 استراتيجي: نسبة الدراسات لتهيئة المجال الترابي والعمراني المراعية للنوع الاجتماعي ( مؤشر تم اعتماده خلال المشروع السنوي للأداء لسنة 2024 )	الهدف 1: النهوض بالتهيئة الترابية الهدف 2: تدعيم التخطيط العمراني والتحكم في التوسعات العمرانية.
				المؤشر 1: نسبة المساكن التي تم تهيئتها حسب الجنس	الهدف 3: النهوض بالسكن الاجتماعي والمبشر
50%			42%	المؤشر 2: (استراتيجي) نسبة النساء والرجال الذين انتفعوا بمنحة سكن لتحسين ظروف عيشهم	
40%	89%	32%	36%	المؤشر 3: (استراتيجي) النسبة التراكمية للنساء المنتفعات بمساكن ومقاسم اجتماعية	

					<p><b>الهدف 1:</b> النهوض بالتهيئة الترابية</p> <p><b>الهدف 2:</b> تدعيم التخطيط العمراني والتحكّم في التوسّعات العمرانية.</p> <p><b>الهدف 3:</b> النهوض بالسكن الاجتماعي والميسّر</p>	<p>الهدف 4: ضمان التوعية والتكوين في مجال إدراج مقارنة النوع الاجتماعي</p>	<p>المؤشر 1: عدد المنتفعين بالتكوين في مجال إدماج ومأسسة النوع الاجتماعي</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

• إنجازات الأنشطة المراعية للنوع الاجتماعي والمؤشرات الخاصة بمتابعتها (بالاعتماد على الجدول التالي):

الانعكاس المالي ( إن وجد )		مؤشرات الأنشطة						الأعمال، الأنشطة، الأنشطة الفرعية، المشاريع، دعائم الأنشطة	المؤشرات الاستراتيجية أو العملياتية المراعية للنوع الاجتماعي	الأهداف الاستراتيجية أو العملياتية المراعية للنوع الاجتماعي
مصدر التمويل	الإنجازات مقارنة بالتقديرات (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	القيمة المستهدفة*	نسبة الإنجاز (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)			
									<p><b>الهدف 1:</b> النهوض بالتهيئة الترابية</p> <p><b>الهدف 2:</b> تدعيم التخطيط العمراني والتحكّم</p>	<p>مؤشر استراتيجي 1: نسبة الدراسات لتهيئة المجال الترابي والعمراني المراعية للنوع الاجتماعي</p> <p>1- إعداد ومراجعة الأمثلة التوجيهية للتهيئة والرصد الترابي مع اعتماد مقارنة النوع الاجتماعي .</p> <p>2- إدراج النوع الاجتماعي صلب الدراسات المتعلقة بإعداد الاستراتيجيات المستدامة للتهيئة والتنمية العمرانية .</p> <p>3- متابعة مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير و</p>

									إدراج مقارنة النوع الاجتماعي ضمن مشروع مراجعة المجلة	المؤشر العملياتي1: نسبة المساكن التي تم تهيئها حسب الجنس	في التوسعات العمرانية
									- مواصلة برامج تهذيب الأحياء السكنية مع مراعاة احتياجات النساء والفتيات و الرجال و الفتيان. - مواصلة برنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها. - انجاز برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة الذي يهدف إلى النهوض بالتراث العمراني لبلادنا وتثمين قيمته التاريخية والمعمارية. - مواصلة برنامج تحسين بإسناد المنح و قروض السكن للفئات المعوزة ومحدودة الدخل من النساء والرجال لتحسين ظروف عيشها.	المؤشر العملياتي2: نسبة النساء والرجال الذين انتفعوا بمنحة سكن لتحسين ظروف عيشهم	الهدف 3: النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر
									- تطوير القدرات والكفاءات في مجال إدراج ومأسسة النوع الاجتماعي.	المؤشر العملياتي 4: ضمان التوعية والتكوين في مجال إدراج مقارنة النوع الاجتماعي	الهدف العملياتي 4: ضمان التوعية والتكوين في مجال إدراج مقارنة النوع الاجتماعي

• التحليل:

المجموعة - تم خلال سنة 2023 برمجة إعداد دراسات لـ 8 امثلة توجيهية للتهيئة والرصد الترابي مع اعتماد مقارنة النوع الاجتماعي لكل من ، العمرانية لمدن مدين وسوسة الكبرى والمنستير وتطاوين والمهدية وزغوان والمثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة للسباسب السفلى والمثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة للسباسب العليا.

-إدراج النوع الاجتماعي صلب الدراسات المتعلقة بإعداد الاستراتيجيات المستدامة للتهيئة والتنمية العمرانية .حيث تم خلال سنة 2022 إنجاز دراسة حول تطوير مرصد الحركية المستدامة والتي تتضمن إحصائيات حسب الجنس. ودراسة حول مثال التنقلات الحضرية بتونس الكبرى من قبل وكالة التعمير لتونس الكبرى وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة. كما تم برمجة إعداد دراسة لسنة 2024 من قبل وكالة التعمير لتونس الكبرى حول الفضاء العمومي والنوع الاجتماعي .

- تمّ خلال سنة 2023 متابعة مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير بالتنسيق مع مكتب المستوطنات البشرية بتونس "UN HABITAT" على ضوء نتائج التقييم ومحاور الإصلاح المقترحة في الشأن أخذاً بعين الاعتبار أهم مخرجات الدراسات المنجزة من قبل الوزارة والمتعلقة أساساً بالسياسة الحضرية الوطنية والسياسة الجديدة للمدينة حيث تمّ تقييم محتوى المجلة من قبل خبراء وتشريك جميع الأطراف المتدخلة من خلال تنظيم ورشات جهوية ، وتم ضمن مشروع مراجعة المجلة إدراج مقارنة النوع الاجتماعي.

- تم خلال سنة 2022 إسناد المنح و قروض السكن لفائدة 826 امرأة أي ما يعادل 39 % من العدد الجملي للمنح التي تمّ إسنادها للفئات المعوزة ومحدودة الدخل لتحسين ظروف عيشها. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النساء اللاتي سينتفعن بمنحة تحسين سكن خلال سنة 2024 حوالي 46 % لتصل إلى نسبة 50 % سنة 2026. وبذلك يتم تحقيق هدف الوصول إلى التناصف بين المرأة والرجل في الانتفاع بمنحة تحسين السكن.

-بغاية تطوير القدرات والكفاءات تم خلال سنة 2023 تنظيم دورات تكوينية لفائدة الإطارات العاملة في قطاع التهيئة الترابية والتعمير والإسكان في مجال إدراج مقارنة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والميزانيات وذلك سواء في إطار مخطط التكوين السنوي أو في إطار الدراسة المتعلقة بتشخيص وتحليل النوع الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان .

-بلغت انجازات العدد الجملي للمنتفعين بمساكن ومقاسم اجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي 8423 وتمثل الانجازات للمنتفعات النساء إلى موفى 2023، 2661 امرأة مقابل 5762 رجل أي بنسبة تراكمية قدرها 32 %موزعة كما يلي:

\*2187 امرأة انتفعت بمسكن في إطار عنصر إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها ما يعادل 31 % من العدد الجملي للمساكن التي تم تسليمها والمقدرة بـ 7131 مسكن.

\*474 امرأة انتفعت بمسكن أو مقسم اجتماعي في إطار عنصر إنجاز وتوفير مساكن ومقاسم اجتماعية ما يعادل 37 %من المجموع الجملي للمساكن والمقاسم التي تم تسليمها والمقدرة بـ 1292 مسكن.

- نلاحظ أن أعلى نسبة للنساء المنتفعت بمسكن أو مقسم اجتماعي توجد بالجنوب الغربي بولايات توزر وقفصة وقبلي (47% )حيث بلغت نسبة النساء في ولاية توزر (59%) وهي الأعلى مقارنة بباقي ولايات الجمهورية. أما بولايات الشمال الغربي بباجة وجندوبة والكاف وسليانة فتعتبر نسبة النساء اللاتي انتفعن بمسكن أو مقسم اجتماعي الدنيا (24%) مقارنة ببقية الجهات حيث تبلغ النسبة بولاية جندوبة (20%).

الأثر عدد 6: صمود النساء والفتيات أمام الأوبئة والأزمات والتغيرات المناخية

- إنجازات الأهداف والمؤشرات المراعية للنوع الاجتماعي:

المؤشرات العملية المراعية للنوع الاجتماعي					الأهداف العملية المراعية للنوع الاجتماعي	الأهداف الإستراتيجية للبرنامج
القيمة المستهدفة *	الإنجازات مقارنة بالتقديرات **	إنجازات 2023	تقديرات 2023	اسم المؤشر		
				المؤشر 1: نسبة المساكن المستدامة المنجزة	الهدف 2: توفير مساكن مستدامة لتخفيف آثار تغيرات المناخ	الهدف 3: النهوض بالسكن الاجتماعي والميشر

- إنجازات الأنشطة المراعية للنوع الاجتماعي والمؤشرات الخاصة بمتابعتها (بالاعتماد على الجدول التالي):

الانعكاس المالي ( إن وجد)		مؤشرات الأنشطة							الأعمال، الأنشطة، الأنشطة الفرعية، المشاريع، دعائم الأنشطة	المؤشرات العملية المراعية للنوع الإجتماعي	الأهداف الاستراتيجية أو العملية المراعية للنوع الإجتماعي
مصدر التمويل	الإنجازات مقارنة بالتقديرات (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	القيمة المستهدفة*	نسبة الإنجاز (1)/(2)	إنجازات 2023 (2)	تقديرات 2023 (1)	تسمية المؤشر الطبيعية			
									<p>-متابعة مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير بالتنسيق مع مكتب المستوطنات البشرية بتونس "UN HABITAT" تم ضمن مشروع مراجعة المجلة الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية و الانتقال الطاقوي.</p> <p>-تم خلال سنة 2023 إتمام الدراسة المتعلقة بتطوير مرصد الحركية المستدامة التي تعتبر من الركائز التي تسعى وكالة التعمير لتونس الكبرى إلى وضعها للقيام بالدراسة الاستراتيجية الخاصة بمثل التنقلات الحضرية في تونس الكبرى.</p> <p>-تم برمجة إعداد دراسة بميزانية 2023 من قبل وكالة التعمير لتونس الكبرى حول التكيف مع المتغيرات المناخية بتونس الكبرى في التخطيط العمراني .</p> <p>- كما تم برمجة إعداد دراسة منهجية إعادة تأهيل وهيكله الأنسجة الحضرية بتونس الكبرى وتطوير النسخة الثانية لمرصد الحركية المستدامة بتونس الكبرى خلال سنة 2024.</p>	<p><b>الهدف 1:</b> النهوض بالتهيئة الترابية</p> <p><b>الهدف 2:</b> تدعيم التخطيط العمراني والتحكّم في التوسّعات العمرانية</p>	

									<p>تم خلال سنة 2023 الشروع في إعداد دراسة "تحديد ووضع خرائط للمناطق المهددة بالمخاطر المناخية الشديدة".</p> <p>- مواصلة برامج تهذيب الأحياء السكنية مع مراعاة التغيرات المناخية والنوع الاجتماعي.</p> <p>-انجاز تهيئة ايكولوجية وفق حي نموذجي يخضع لمواصفات إيكولوجية تتكثف فيه العناصر الصديقة للبيئة على غرار الحي الإيكولوجي الذي بادرت بتهيئته الوكالة العقارية للسكنى ضمن مشروعها السكني الكائن بولاية منوبة.</p> <p>- اعتماد نهج المدينة الذكية الذي يعزز الرقمنة والطاقة النظيفة والتقنيات على غرار ما قامت به شركة البحيرة للتطهير والاستثمار بإحداث أول مدينة ذكية وهي أول تجربة من نوعها في تونس تهدف للارتقاء بالمشهد العمراني ومواكبة التكنولوجيات والمعايير الدولية الحديثة.</p>	<p>المؤشر 1: نسبة المساكن المستدامة المنجزة</p>	<p>الهدف 2: توفير مساكن مستدامة لتخفيف آثار تغيرات المناخ</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

• التحليل:

- تم الشروع في دراسة حول مثال التنقلات الحضرية بجهة تونس الكبرى: وهو " أداة تخطيط استراتيجي" تمكّن من حوكمة التنقلات الحضرية بهدف معالجة إشكاليات النقل والتنقل بإقليم تونس، وذلك بتنظيم النقل العمومي، وتقليص الازدحام المروري وسط العاصمة، والمركزيات العمرانية المحاذية لها، والتشجيع على استعمال وسائل النقل السلسلة مع مراعاة النوع الاجتماعي والتكيف مع التغيرات

المناخية. حيث تمت مواصلة اعداد الخطوط المرجعية لدراسة مثال التنقلات الحضرية بجهة تونس الكبرى بمساعدة فنية من **AFD** و **CODATU**. وقد تم توفير خبرة في مجال التنقل. ثم تمت مراجعة أخيرة للخطوط المرجعية من طرف الخبير بمعهد التهيئة والتعمير بفرنسا في إطار مشروع التعاون اللامركزي بين الوكالة والمجلس الجهوي لجهة باريس.

- تم خلال سنة 2023 الشروع في إعداد دراسة "تحديد ووضع خرائط للمناطق المهددة بالمخاطر المناخية الشديدة" التي تندرج في نطاق مشروع " الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية" **PAN – Plan d'Adaptation National aux changements climatiques** والذي تنفذه وزارتي البيئة والتجهيز والإسكان (الإدارة العامة للتهيئة الترابية) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يهدف إلى إدراج مخاطر المناخ في مخططات التنمية وأمثلة التهيئة الترابية وبتنفيذ من الصندوق الأخضر للمناخ ( **Green Climate Fund**).

كما تمّ الشروع في إعداد المرحلة الثالثة المتعلقة بالتكوين ونقل المهارات وذلك من خلال انجاز الدورة الأولى من التكوين على مرحلتين: أيام 6 و7 و8 و19 و20 ديسمبر 2023.

- مواصلة برامج تهذيب الأحياء السكنية مع مراعاة التغيرات المناخية والنوع الاجتماعي حيث تمّ خلال سنة 2023 إعداد دراسة النجاعة الطاقية لبرنامج تهذيب الأحياء السكنية جيل ثاني حيث تمّ إنهاء المراحل الأولى والثانية والثالثة من هذه الدراسة (طرق تعميم التنوير العمومي باستعمال الأجهزة المقتصدة للطاقة وطرق التصميم المناخي الحيوي للتجهيزات الجماعية والاقتصادية ووضع الألواح الفوطوضوئية على أسطح المباني للتجهيزات الجماعية والاقتصادية) وفي طور إعداد المرحلة الرابعة (تحديد المؤشرات المتعلقة بالانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري).

- مشاركة إطارات وكالة التعمير لتونس الكبرى في التظاهرات الوطنية والدولية الداعمة لمراعاة النوع الاجتماعي في التخطيط العمراني والمشاريع الحضرية على غرار:

- مشاركة ثلة من إطارات الوكالة في سلسلة من الدورات التكوينية والورشات والاجتماعات التي نظمتها وزارة الاشراف حول ادماج مقارنة النوع الاجتماعي في أنشطة الوزارة وكيفية إعداد الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي.
- مشاركة 05 إطارات نسائية في منتدى إقليمي حول التنقل النشط، تحت شعار: " للعيش في المدينة بشكل أفضل" الذي انتظم بمدينة المهديّة أيام 23 و 24 و 25 ماي 2023. حيث قامت السيدات بتنشيط ورشتين حول:

- Comment décliner les politiques publiques et les stratégies nationales de la mobilité au niveau local.
- Faire ensemble un réseau de mobilité active autour des établissements éducatifs, en considérant l'approche genre.

▪ وفي إطار الاستعداد لإنجاز مثال التنقلات الحضرية لجهة تونس الكبرى، شارك إطران من الوكالة في دورة تكوينية حول: النوع الاجتماعي والنقل الحضري وذلك خلال شهر أكتوبر 2023.

## البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

تم العمل خلال سنة 2023 على الترفيع في نسبة تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية ومواقع صنع القرار في إطار مهمة التجهيز والإسكان وذلك

تجسيما للأثر الثاني والثالث والرابع والخامس من الخطة الوطنية لإدماج ومأسسة النوع الاجتماعي والمتمثل في:

- "الرفع من تمثيلية النساء ومشاركتهم الفعلية في الهيئات والمجالس المنتخبة والهياكل ومواقع صنع القرار على المستوى الوطني والجهوي والمحلي"

- التمكين الاقتصادي والمالي للنساء وحققهن في العمل اللائق والأجر العادل.

-إعداد ميزانية تعتمد مقارنة النوع الاجتماعي

وإذ تعترض المهمة في هذا الإطار عديد الإشكاليات التي تعزز الفوارق بين الجنسين تلخصت أسبابها خاصة في:

- نصوص قانونية غير ملائمة أو مراعية للنوع الاجتماعي (كالقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط

النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، والنصوص المتعلقة بالتكليف بالخطط

الوظيفية... وصعوبة إدراج مقارنة النوع الاجتماعي بها لضمان المساواة بين الجنسين في الانتداب والتسمية بالخطط الوظيفية والتمثيلية بمجالس الإدارة.

- غياب الآليات الكفيلة للقيام بإحصائيات النوع الاجتماعي وتشخيص معمق للوضع الجندي.

- غياب التوعية والتحسيس لدور المرأة في المجتمع والأسرة بالإضافة إلى العائق الثقافي والاجتماعي والممارسات العرفية التمييزية ضد المرأة غير المبررة.

- العنف والتمييز في فضاءات العمل (خصوصاً أثناء مراقبة المشاريع الخاصة بالقطاع)، ويعتبر هذا الجانب من أخطر ما يمكن أن تتعرض له المرأة من تهديد في إطار ممارستها لمهامها، سواء كان هذا التهديد ناتج عن فعل مادي أو معنوي (ضغوطات نفسية نتيجة الاستغلال أو التحرش أو الهرسلة بشتى أنواعها) والذي قد ينتج عنه سلب المرأة لثقتها في قدرتها على تحمل المسؤولية و يكون سبباً في ضرب صحتها النفسية.

- عدم القدرة على ضبط مقاييس تكليف الإطارات من النساء والرجال بالخطط الوظيفية ومواقع اتخاذ القرار في حال تعدد المترشحين،

- صعوبات على مستوى الالتزام بمبدأ التناسف على مستوى تمثيلية المرأة في مختلف الخطط الوظيفية ومواقع صنع القرار في غياب معايير التكليف في حال تعدد المترشحين.

وحيث تتمثل الإشكالية ذات الأولوية بالنسبة لبرنامج القيادة والمساندة في: ضعف تمثيلية المرأة في مختلف الخطط الوظيفية ومواقع صنع القرار.

إلا أنه وفي إطار تجسيم التعهدات الدولية والإطار التشريعي والمؤسسي والذي يخلو ظاهرياً من التمييز بين المرأة والرجل في المجالات المتعلقة بالتشغيل أو عضوية المجالس المنتخبة أو بلوغ مواقع صنع القرار وملائماً لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال فإن الواقع يعكس حقيقة تواجد محتشم أو دون المأمول للمرأة في العمل أو في إدارة الشأن العام إلى حد ما، وأمام هذا التحدي تمكنت مهمة التجهيز خلال سنة 2023 من تسجيل نتائج إيجابية على مستوى تمثيلية المرأة بالخطط الوظيفية بصفة عامة (باعتبار جميع الخطط) تجاوزت الهدف المنشود وسجلت تطوراً على مستوى تمثيليتها بمجالس الإدارة،

فمقارنة بالسنوات السابقة تمكنت مهمة التجهيز ولأول مرة من تحقيق نتائج إيجابية سجلتها سنة 2023 بخصوص تمثيلية المرأة بالخطط الوظيفية العليا مقارنة بما تم تسجيله في السنة السابقة من انخفاض لمشاركة الاطار النسائي في هذه الخطط وهو ما يبرز نجاح مهمة التجهيز خلال السنة المعنية في تذليل العوائق أمام ولوج المرأة لمواقع اتخاذ القرار ويبقى الهدف قائماً نحو المحافظة على هذه النسبة والعمل على مزيد تطويرها والبحث قدماً في الآليات الكفيلة لذلك.

لا تزال المهمة تسجل الفوارق السلبية بين الجنسين في هذا المجال خاصة على المستوى المركزي والجهوي وعلى مستوى طبيعة الخطط كما يتواصل تسجيل الفوارق السلبية على مستوى تمثيلة المرأة بمجالس الإدارة رغم نسبة التطور المسجلة بعنوان سنة 2023 (من 27% إلى 34%).

**الخطة الوطنية لإدماج ومأسسة النوع الاجتماعي التي تساهم المهمة في تحقيقها في إطار برنامج القيادة والمساندة:**

**الأثر عدد 1: منظومة مساءلة تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء في التشريع وفي الممارسات**  
**1/الأهداف العملية المراعية للنوع الاجتماعي**

**الهدف الاستراتيجي عدد 1 تحسين حوكمة المهمة وقيادة إدراج النوع الاجتماعي صلب مهمة التجهيز**

المؤشرات العملية المراعية للنوع الاجتماعي				اسم المؤشر	الأهداف العملية المراعية للنوع الاجتماعي	الأهداف الاستراتيجية للبرنامج
القيمة المستهدفة	نسبة الانجاز	إنجازات سنة 2023	تقديرات سنة 2023			

		<p>95% وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع نسبة الملفات عطل المرض الجمالية للنساء التي بلغت 23%</p>		<p>- نسبة الموظفات المتحصلات على عطل طويل الأمد لأسباب نفسية</p>		
--	--	--	--	--	--	--

\*إنجازات الأنشطة المراعية للنوع الاجتماعي والمؤشرات الخاصة بمتابعتها

سيقع العمل مستقبلا على الأهداف العملياتية الخاصة بالأثر عدد 1 بمختلف الأعمال والأنشطة المرتبطة به وسيتم التركيز خاصة على مناهضة العنف ضد المرأة بتشخيص معمق للوضع في ملفات العطل المرض طويل الأمد لأسباب نفسية وعصبية كما سيتم التركيز على مختلف المآخذ المنسوبة للموظفات والتي استوجبت مساءلتهم وإحالتهم على مجالس التأديب واتخاذ قرارات تأديبية في شأنهم وذلك نحو استشفاف الأسباب الرئيسية التي أدت بهم إلى ارتكاب الخطأ التأديبي وسيم العمل على توفير قاعدة بيانات في الغرض يتم تحيينها بصفة دورية حتى يتسنى تشخيص الوضع ودراسة الحلول الكفيلة للتغيير .

الأثر عدد 02: الرفع من تمثيلية النساء ومشاركتهن الفعلية في الهيئات والمجالس المنتخبة والهيكل ومواقع صنع القرار على المستوى الوطني

والجهوي والمحلي

الهدف الإستراتيجي 2 التصرف في الموارد البشرية حسب الحاجة وضمان المساواة وتكافؤ الفرص من خلال:

المؤشرات العملية المراعية للنوع الاجتماعي					الأهداف العملية المراعية للنوع الاجتماعي	الأهداف الاستراتيجية للبرنامج
القيمة المستهدفة	نسبة الانجاز	إنجازات سنة 2023	تقديرات سنة 2023	اسم المؤشر		
100	1.01	126	124	نسبة الإطارات النسائية المنتفعة بتطوير القدرات من خلال المشاركة في المهمات والتربصات بالخارج	1- دعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في الانتفاع بالمهمات والتربصات بالخارج	1- تطوير قدرات الإطارات من النساء والرجال بالوزارة
***	***	***	***		2- الرفع في نسبة الأعوان المتكويين في مجال النوع الاجتماعي من الجنسين	
100	0,96%	89	92	نسبة تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية بالجهات	3- الرفع من تمثيلية المرأة بالخطط الوظيفية بالجهات	2- الرفع من تمثيلية المرأة بمواقع صنع القرار بمهمة التجهيز
100	1,02 %	102	100	نسبة تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية بالإدارات المركزية	4- الرفع من تمثيلية المرأة في كل الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والرفع من تمثيليتها في الخطط الوظيفية العليا	
نسبة ماوية	1,21 %	%34	%28	نسبة تمثيلية المرأة بمجالس الإدارة		

- الإنجازات الأنشطة المراعية للنوع الاجتماعي والمؤشرات الخاصة بمتابعتها

الأهداف العملية المراعية للنوع الاجتماعي	المؤشرات العملية	الأعمال (الأنشطة، الأنشطة الفرعية، المشاريع، دعائم الأنشطة	مؤشرات الأنشطة	الانعكاس المالي (إن وجد)
دعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في الانتفاع بالمهام والتربصات بالخارج	نسبة الإطارات النسائية المنتفعة بتطوير القدرات من خلال المشاركة في المهام والتربصات بالخارج	- تطوير التواصل مع المنظمات الوطنية والدولية التي تعنى بالنوع الاجتماعي  - البحث في توفير الموارد المالية  - احداث وتطوير منظومة بيانات خاصة بالمهام والتربصات بالخارج	نسبة الإطارات النسائية المنتفعة بتطوير القدرات من خلال المشاركة في المهام والتربصات بالخارج	
الرفع في نسبة الأعوان المتكويين في مجال النوع الاجتماعي من الجنسين	-نسبة الأعوان المتكويين في المجالات ذات الأولوية حسب الجنس  - نسبة الأعوان المتكويين في النوع الاجتماعي	-	نسبة الأعوان المتكويين في المجالات ذات الأولوية حسب الجنس  نسبة الأعوان المتكويين	
الرفع في نسبة الأعوان المتكويين في مجال النوع الاجتماعي من الجنسين		- جمع الاحصائيات المتعلقة بالتكوين بالنوع الاجتماعي في القطاع		
الرفع من تمثيلية المرأة في الخطط	نسبة تمثيلية المرأة بالخطط	- احداث سياسة دمج النوع الاجتماعي في	نسبة تمثيلية المرأة بالخطط الوظيفية بالجهات	

		<p>التكليف برنامج بالخطط الوظيفية والمواقع القرار على المستوى الجهوي والمركزي</p> <p>- إرساء برنامج تنفيذي لتوظيف الكفاءات يأخذ بعين الاعتبار مبدأ التناسف وتكافؤ الفرص للممثل بالخطط الوظيفية والوظائف العليا والتنسيق بين مختلف المصالح على الصعيد المركزي والجهوي لتنفيذ البرنامج</p>	<p>الوظيفية بالجهات</p>	<p>الوظيفية بالجهات</p>
	<p>نسبة تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية بالإدارات المركزية</p>	<p>- إحداث لجنة قيادة وزارية تنظر دوريا في برنامج التكليف بالخطط الوظيفية ومدى مراعاة مبدأ التناسف في إسناد الخطط</p> <p>- برمجة آلية التنسيق والتواصل بين مختلف المصالح المعنية مركزيا وعلى الصعيد الجهوي لتعميم مبادئ النوع الاجتماعي</p>		<p>الرفع من تمثيلية المرأة في كل الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية</p>
	<p>نسبة تمثيلية المرأة في مجالس الإدارة</p>	<p>ادخال آلية المناظر للترشح</p>		<p>دعم تمثيلية المرأة</p>

		للخطط الوظيفية العليا وتعميم التجربة تدريجيا على بقية الخطط نحو التمثيل الأجدد للكفاءات وتدعيم تكافؤ الفرص بين الجنسين.	بمجالس الإدارة
--	--	--	----------------

ويبقى تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين والتأكيد على عديد الحقوق الأساسية للمرأة بالقطاع موضوع تدرج في إنجاز الأهداف المرصودة وفق خطط مرحلية قابلة للتنفيذ وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع والخطة الاستراتيجية لمقاربة النوع الاجتماعي الخاصة بالمهمة وذلك في إطار رصد مجموعة من الأولويات لتكريس مشروع الخطة الوطنية لمأسسة وإدماج النوع الاجتماعي

وسيقع مستقبلا العمل بدقة على هذه الأهداف العملية ومؤشراتها و توفير قاعدة بيانات إحصائية في إطار إرساء خلية عمل متابعة إرساء مقاربة النوع الاجتماعي بالبرنامج 9 وذلك دعما بالأساس للأثر الثاني وهو ولوج المرأة لمراكز القرار الذي لن يتحقق إلا بالقضاء على كل أشكال العنف و ذلك ضمن المشروع السنوي لسنة 2025 نظرا لعدم توفر المعطيات حاليا و لعدم وجود مخطط قطاعي للنوع الاجتماعي.

وما يمكن ملاحظته من خلال إحصائيات سنة 2023 هو الحضور الواضح للإطارات النسائية المشاركين في التبرصات والمأموريات بالخارج خلال سنة 2023، بما يبرز المجهودات المبذولة من قبل وزارة التجهيز والإسكان في إدراج مقارنة النوع الاجتماعي في إطار برمجة والتصرف في المهمات بالخارج وذلك نحو الرفع من نسبة مساهمة المرأة في التوجهات الاستراتيجية للقطاع وولوجها في مواقع اتخاذ القرار.

المأموريات بالخارج	التبرصات بالخارج	
23	07	عدد المشاركين من النساء
53	13	العدد الجملي
% 43.39	% 53.84	النسبة

كما تم تسجيل تطور تدريجي في نسبة تمثيلية المرأة بمجالس الإدارة بلغت 34% أي بنسبة تطور بلغت 1.21% مقارنة بالتقديرات المسجلة بعنوان سنة 2023 وبنسبة تطور إيجابية على مستوى الإنجازات بلغت 1.25%، وللاستمرار في خدمة هذا التطور سيتم العمل مستقبلا على توعية وتحسيس جميع الأطراف المتدخلة قصد الاخذ بعين الاعتبار لمبدأ التناسف في إطار برمجة المقترحات لتمثيل الوزارة بمجالس الإدارة.

المؤشر	الوحدة	انجازات		التقديرات		
		2023	توقعات 2024	2025	2026	2027
العدد الجملي للإطارات الممثلة بمجالس الإدارة	عدد	59	60	64	65	65
عدد الإطارات النسائية الممثلة بمجالس الإدارة	عدد	20	22	24	25	25

النسبة	%	34%	37 %	37%	38%
--------	---	-----	------	-----	-----

أما على مستوى تمثيلية المرأة بالخطط الوظيفية فقد شهد مؤشر تمثيلية الإطارات النسائية بالخطط الوظيفية خلال سنة 2023 مراوحة جذرية وذلك حسب طبيعة الخطة، حيث تم تسجيل قيمة إيجابية لمشاركة المرأة بالخطط الوظيفية الدنيا بلغت 113 بالنسبة لخطة رئيس مصلحة أين نلاحظ تجاوز واضح للقيمة الأدنى المنشودة 100، وتواصلت إيجابية المؤشر في خطة كاهية مدير . في حين سجل المؤشر تراجعاً واضحاً في خطة مدير .

و ما يمكن الإشارة اليه خلال إنجازات سنة 2023 هو بلوغ المؤشر إلى القيمة المنشودة (100) في خطة مدير عام وهو من الإنجازات الايجابية التي سجلتها سنة 2023 بخصوص تمثيلية المرأة بالخطط الوظيفية العليا مقارنة بما تم تسجيله في السنوات السابقة من انخفاض للمؤشر بالنسبة لهذه الخطة وهو ما يبرز نجاح مهمة التجهيز خلال السنة المعنية في تدليل العوائق أمام ولوج المرأة لمواقع اتخاذ القرار . وهو ما يبينه الجدول التالي:

### نسبة الإطارات النسائية التي تشغل خطط وظيفية حسب نوعية الخطة خلال سنة 2023

المؤشر قاعدة 100	نسبة الإطارات النسائية	النسبة	المجموع العام	الرجال	النساء	الخطة الوظيفية
113	38%	43%	263	151	112	رئيس مصلحة
103	38%	39%	166	101	65	كاهية مدير
76	38%	29%	87	62	25	مدير

100	38%	38%	26	16	10	مدير عام
102	38%	39%	542	330	212	المجموع العام

وسيتم العمل على تحسين ما تم تسجيله من مؤشرات بعنوان سنة 2023 فيما بخصوص تمثيلية المرأة بالخطط الوظيفية والتي كانت على النحو التالي:

2027	2026	2025	2024		
234	234	230	226	عدد	عدد الإطارات النسائية التي تشغل خطط وظيفية
600	590	590	580	عدد	العدد الجملي للخطط غير الشاغرة
39%	39%	39%	39%	%	النسبة (1)
678	646	616	587	عدد	عدد الإطارات النسائية (1أ+2أ)
1620	1573	1528	1484	عدد	مجموع إطارات الوزارة (1أ+2أ)
42%	41%	40%	40%	%	النسبة (2)

## مهمة التجهيز والإسكان

التقرير السنوي للأداء 2023

92	95	97	100	قاعدة 100	المؤشر(1)/(2)*100
----	----	----	-----	-----------	-------------------

كما سيتم على المستوى الجهوي العمل على التقليل من تسجيل التفاوت بين المركزي والجهوي والراجع أساسا إلى ارتفاع نسبة الإطارات من صنف الرجال من المجموع العام للإطارات على المستوى الجهوي (65%) مقارنة بـ المستوى المركزي (55%) (تقارب في النسبة) ومحدودية الخطط الوظيفية بالتنظيم الهيكلي للإدارات الجهوية. حيث سجلت النسب بعنوان سنة 2023 على النحو التالي:

جهوي		مركزي		
رجال	نساء	رجال	نساء	
184	84	148	128	عدد الإطارات التي تشغل خطط وظيفية
268		276		العدد الجملي للخطط غير الشاغرة
69%	31%	54%	46%	النسبة (1)
571	309	265	214	عدد الإطارات
880		479		مجموع الإطارات
65%	35%	55%	45%	النسبة (2)
106	89	98	102	المؤشر(1)/(2)

وبصفة عامة سيتم رسم الاطار العام والاجراءات الكفيلة لتحديد التزامات البرنامج 9 بهدف تجسيم ومزيد تكريس المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بنشاط القطاع إضافة إلى تحديد مختلف المبادئ والأهداف والالتزامات الكفيلة لذلك وإيجاد الآليات المناسبة لتنفيذها عبر وضع مخطط تنفيذي

وآليات مناسبة للمتابعة والتقييم. قصد الوصول الى النسب المثلى في نجاعة الادارة عبر التوظيف الأمثل للكفاءات النسائية بالخطط الوظيفية وبمجالس الادارة وذلك عبر الرفع من قيمة المؤشرات المذكورة.

وللحد من الإشكاليات سيتم العمل على مواصلة الترفيع في نسبة تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية ومواقع صنع القرار في إطار مهمة التجهيز والإسكان وذلك تجسيما الخطة الوطنية لإدماج ومأسسة النوع الاجتماعي والمتمثل في:

- الرفع من تمثيلية النساء ومشاركتهن الفعلية في الهيئات والمجالس المنتخبة والهيكل ومواقع صنع القرار على المستوى الوطني والجهوي والمحلي"
- التمكين الإقتصادي والمالي للنساء وحقهن في العمل اللائق و الأجر العادل
- إعداد ميزانية تعتمد مقارنة النوع الاجتماعي
- على تطوير الإطار التشريعي ووضع أهداف استراتيجية ومخطط تنفيذي في المجال القطاعي تماشيا مع مقارنة النوع الاجتماعي وذلك عبر:

\* المساهمة في ارساء إطار قانوني وترتيبي يخدم مقارنة النوع الاجتماعي ذات العلاقة ،

- العمل على إرساء خطة اتصالية تضمن ولوج الكل إلى المعلومة المتعلقة بالنوع الاجتماعي ومدى تقدم المخطط القطاعي لمأسسة النوع

## الاجتماعي

- العمل على ضمان نظم معلوماتية موحدة للنوع الاجتماعي و تطوير التطبيقات الموجودة
  - العمل على إدراج مقارنة النوع الاجتماعي في المشاريع والبرامج التي تقوم بها مهمة الوزارة (البرنامج 9) بما يتلاءم مع السياسات الوطنية ومتطلبات الشركاء والتمولين الدوليين،
  - الحرص مستقبلا على إدراج مقارنة النوع الاجتماعي صلب التبويب الميزانياتي لوزارة التجهيز تماشيا مع التجارب المقارنة و توجهات وزارة المالية
  - \* تحسيس الإطارات والأعوان بمقاربة النوع الاجتماعي وتحسين قدراتهم ودعم كفاءاتهم عبر التوعية والتكوين،
  - \* رصد التمويلات اللازمة لإرساء منظومة معلوماتية وتطويرها للقيام بالإحصائيات اللازمة ذات العلاقة بالنوع الاجتماعي و إبراز الفجوات ومعالجتها.
- وقد تمّ تنزيل المحور الاستراتيجي إلى أهداف استراتيجية وأهداف عملياتية ومؤشرات قيس أداء .
- دعم تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية ومواقع صنع القرار من خلال العمل على التنسيق بين المصالح الادارية المعنية بالتصرف في الخطط

الوظيفية وجميع الإدارات المركزية في اتجاه اعداد برنامج سنوي (أو سداسي) للتسمية بالخطط الوظيفية مع الاخذ بعين الاعتبار لمقاربة النوع الاجتماعي.

- الاخذ بعين الاعتبار لمبدأ التناسف في اعداد وبرمجة حركة الإطارات الجهوية بعنوان كل سنة وذلك من خلال التنسيق بين مختلف المصالح والجهات المعنية بهدف التوظيف الأمثل للكفاءات النسائية.

- العمل على التنسيق بين المصالح الإدارية المعنية بالتصرف في الخطط الوظيفية وجميع الإدارات المركزية في اتجاه اعداد برنامج سنوي (أو سداسي) للتسمية بالخطط الوظيفية مع الأخذ بعين الاعتبار لمقاربة النوع الاجتماعي.

- سحب الإجراءات المعمول بها في إطار التسمية بالخطط الوظيفية العليا قصد توفير أكثر حظوظ للإطارات النسائية بالوزارة على الخطط الوظيفية الأدنى مباشرة وذلك ببرمجة ثلاث ترشحات كحد ادنى لتقديمها لرئيس الإدارة يؤخذ فيها بعين الاعتبار لمبدأ لتقديمها لرئيس الإدارة يؤخذ فيها بعين الاعتبار لمبدأ التناسف بين الجنسين للتكليف بخطة مدير إدارة مركزية أو جهوية أو رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية .

- احداث منظومة احصائية مراعية للنوع الاجتماعي بالوزارة والتنسيق مع مختلف المتدخلين في المجال وخاصة مكاتب الدراسات.

- مقترح اعتماد آلية التناظر للتسمية بالخطط الوظيفية العليا.
- تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وذلك بمراعاة خصوصيات المرأة (كالوضع الاجتماعي والعائلي ...) بالوزارة لمزيد توفير الشروط الملائمة للعمل وتحقيق المردودية المطلوبة (دراسة امكانية إحداث محاضن مدرسية في الوسط المهني وتقييم أثره على الوضعية المهنية للكفاءات النسائية)
- تفعيل مخرجات الدراسة المتعلقة بالتوقيت الإداري الجديد المراعي للوظيفة الاجتماعية والأسرية للمرأة
- توفير حظوظ أوفر للإطارات النسائية في التكوين والرسكلة واشتراط مبدأ المساواة والتنافس في إطار الاعداد لقوائم المرشحين للتكوين أو التبرص أو القيام بمختلف المهمات بالخارج.
- سيتم العمل مستقبلا على الأثر 1 المتعلق بالقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة بإعتباره حافزا لدعم ولوج المرأة لمراكز القرار و شعورها بالثقة والطمأنينة لتحمل المسؤوليات و ذلك بعد تشخيص الوضع القائم من خلال مكتب دراسات.

-و لذلك سيتم العمل على تطوير الإطار التشريعي ووضع أهداف استراتيجية ومخطط تنفيذي في المجال القطاعي تماشياً مع مقارنة النوع الاجتماعي وذلك عبر:

\* المساهمة في ارساء إطار قانوني وترتيبي يخدم مقارنة النوع الاجتماعي ذات العلاقة ،

- العمل على إدراج مقارنة النوع الاجتماعي في المشاريع والبرامج التي تقوم بها مهمة الوزارة (البرنامج 9) بما يتلاءم مع السياسات الوطنية ومتطلبات الشركاء والممولين الدوليين،

- الحرص مستقبلاً على إدراج مقارنة النوع الاجتماعي صلب التبويب الميزانياتي لوزارة التجهيز تماشياً مع التجارب المقارنة و توجيهات وزارة المالية \* تحسيس الإطارات والأعوان بمقاربة النوع الاجتماعي وتحسين قدراتهم ودعم كفاءاتهم عبر التوعية والتكوين،

\* رصد التمويلات اللازمة لإرساء منظومة معلوماتية وتطويرها للقيام بالإحصائيات اللازمة ذات العلاقة بالنوع الاجتماعي و إبراز الفجوات ومعالجتها.

وقد تمّ تنزيل المحور الاستراتيجي إلى أهداف استراتيجية وأهداف عملياتية ومؤشرات قياس أداء.

بالتالي سيتم رسم الاطار العام والاجراءات الكفيلة لتحديد التزامات البرنامج 9 بهدف تجسيم ومزيد تكريس المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بنشاط القطاع إضافة إلى تحديد مختلف المبادئ والأهداف والالتزامات الكفيلة لذلك وايجاد الاليات المناسبة لتنفيذها عبر وضع مخطط تنفيذي وآليات مناسبة للمتابعة والتقييم. قصد الوصول الى النسب المثلى في نجاعة الادارة عبر التوظيف الأمثل للكفاءات النسائية بالخطط الوظيفية ومراكز أخذ القرار.